

みんなで作る

# ふれあいの大屋根

“ビッグルーフ滝沢” 滝沢市交流拠点複合施設

住民が集う場として、大屋根の下、麓に出来た集落のように顔を出す様々な交流施設がにぎわいをつくれます。

## ROOF NEWS Vol.16

平成 28.7.5 滝沢市（地域づくり推進課）

### ROOF1 建物完成まであと1か月

「ビッグルーフ滝沢」完成まで、いよいよ1か月を切りました。

建物を覆っていた足場が完全に外れ、建物の外観すべてが現れました。外部では、現場事務所の場所も移され、地面の整地など外構の工事が一気に進んでおります。駐車場や歩道の舗装工事、高木や低木などの植栽工事、案内サイン工事などを行い、完成となります。

### ROOF2 建物の中の内装工事が進んでいます

建物外部はほぼ出来上がってきましたが、内部では内装工事がまさに佳境を迎えています。


各部屋の間仕切り壁は、軽量鉄骨等の下地材とボード類により仕切られていきます。それらボード材の上に塗装やクロスを貼り、最終の仕上げとなります。床についてもコンクリート床を平滑にして塗装やカーペット等の仕上げが行われていきます。それと並行して、天井や壁の中には電気や空調設備の配線・配管類・空調機本体などが埋込まれていきます。工場で作られた階段や手摺りなども現場に持ち込まれ順番に据え付けられていきます。

大ホールなど天井が高い場所では、足場が掛けられ、天井から施工が行われます。天井や壁の作業が終了した後、順次足場が解体され、床の仕上げに進んでいきます。最後にサイン類等を設置し、入念な清掃の後完成を迎えます。

現在 200 人以上の様々な職種の職人の方々が、施工管理者の指示及び現場監理者によるチェックのもと、作業が進められています。



現在の建物の様子



ふれあい広場と大階段施工の状況



図書館内装施工の状況

### ROOF3 産業創造センター内の産地直売所について

平成 28 年 6 月 24 日（金）18 時 30 分より、滝沢ふるさと交流館にて、施設内にオープン予定（平成 29 年 4 月）の産地直売所の説明会が開催され、施設の概要について説明が行われました。

なお、産地直売所への出荷を希望される方は、7 月末まで出荷希望アンケートを受け付けていますので、ぜひご提出ください。

詳しくは、市農林課まで。（019-656-6537）



産業創造センター施工の状況

### ROOF4 これからの工事スケジュール

工事は 7 月の中旬ごろには完了し、各設備の動作確認・性能試験・音響等の検査が実施されます。それらの確認が終了した後、施工者、現場監理者の入念な竣工検査が実施され、消防署や建築主事の検査、そして最後に発注者である市の検査が実施されます。それらすべてが合格した後、建物の竣工引き渡しが行われます。

### ROOF5 まとめ

間もなく完成です。ROOF NEWS も次回が最終回。完成した姿をお伝えする予定としていますので、ぜひご期待下さい。



大ホール施工の状況