

地域情報通信基盤整備推進交付金事業 事後評価表

事業名	平成20年度地域情報通信基盤整備推進交付金事業			連絡先	TEL	019-656-6536		
					Mail	keizai@city.takizawa.iwate.jp		
市町村名	滝沢市			所属部署	経済産業部企業振興課			
事業の概要	事業年度	H20年度		事業完了日	平成22年2月17日			
	総事業費	291,367千円		補助対象事業費	291,367千円			
				交付金額	97,122千円			
	整備対象地域	滝沢市(当時:滝沢村)姥屋敷地区、小岩井地区、一本木・柳沢地区						
	<p align="center">事業の内容</p> <p>IRU契約により本事業で整備する光ファイバー網を民間電気通信事業者に開放し、全市民が市中心部と格差なく光ブロードバンドサービスが利用できる環境を整備した。</p> <p>議会運営システムの改修、河川監視カメラの整備を行い、各配信拠点と公共施設を接続した『行政情報提供ネットワーク』により、議会中継と河川監視について、公共施設とインターネットにより幅広く動画像の配信を行った。</p> <p>(1)高速インターネット接続サービス 光伝送路の未整備エリアに光ファイバ網を整備し、芯線をIRU契約により民間通信事業者に貸与することにより、市内全域に都市部と同等の高速インターネットサービスを提供した。</p> <p>(2)河川監視サービス 集中豪雨による氾濫危険箇所に監視カメラを設置して、付近での降雨による水量の状況を、行政状況提供ネットワークにより公共施設や各家庭に対してリアルタイムに画像配信し住民の危機意識を高めるとともに、避難勧告などについても早期に対処することが可能となり、有事の際の事前対策を可能とした。</p> <p>(3)議会中継サービス 行政運営の状況を幅広く市民に伝えていくために、議場システムを改修し、行政情報提供ネットワークにより公共施設や各家庭に対してリアルタイムに映像中継することにより、開かれた行政の実現を図るとともに、住民の行政への関心がさらに向上された。</p>							
BB	サービス開始日	平成22年2月17日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	東日本電信電話株式会社						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	2,500	2,417	2,504	2,535	2,585	2,599	2,689
	加入世帯数	500	725	801	1,014	1,137	1,222	1,210
加入率(%)	20	30	32	40	44	47	45	
評価及び課題	<p>評価 加入世帯数については当初の計画を大幅に上回っており、今後も順調に推移するものと見込まれる。</p> <p>課題 支障移転工事が多く、都度多額の費用がかかる。</p>							