

II. 事業評価個表(令和4年度)

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	令和4年度普通河川巣子川測量設計業務				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		滝沢市				
交付金事業実施場所		滝沢市葉の木沢山				
交付金事業の概要		<p>葉の木沢山地内において雨水を安全に流下させるため、巣子川の土羽護岸改修工事が2箇所必要となっております。そこで本交付金を使用し、護岸の改修工事を実施します。</p> <p>改修工事実施箇所 N=2箇所 改修延長 L=72.0m</p> <p>令和4年度 設計延長 L=72.0m</p> <p>令和5年度 工事延長 L=32.0m、護岸工 A=135.0㎡(片岸)</p> <p>令和6年度 工事延長 L=40.0m、護岸工 A=191.2㎡(両岸)</p>				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>滝沢市総合計画における位置付け</p> <p>【政策】ひとにやさしく安全・安心で活力あふれるまちをつくります。</p> <p>【基本施策】河川砂防・雨水排除施設の整備</p> <p>【計画のビジョン】生活基盤を整備、維持することにより、子どもから高齢者までが、安全で安心して暮らすことができる、ひとにやさしいまちづくりを目指します。</p> <p>【目標】普通河川巣子川 改修実施箇所 2箇所</p>				
事業開始年度		令和4年度	事業終了(予定)年度		令和6年度	
事業期間の設定理由		改修箇所数と各年度の予算規模を考慮し、3ヵ年を事業期間として設定しております。				
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標		評価年度	令和6年度
		災害に強いまちだと感じている人の割合	災害に強いまちだと感じている人の割合52.1%	成果実績	%	
				目標値	%	52.1
				達成度	%	
		評価年度の設定理由				
		改修を計画している2箇所の工事が完了する令和6年度を評価年度に設定しております。				
		交付金事業の定性的な成果及び評価等				
		令和4年度は、雨水を安全流下させるための改修工事実施に向けた設計業務が終了しました。				
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度		
	改修工事実施箇所 (令和4年度は改修する 2箇所の設計業務)	活動実績	箇所	2		
		活動見込	箇所	2		
		達成度	%	100		
交付金事業の総事業費等	令和4年度				備考	
総事業費	6,050,000					
交付金充当額	4,400,000					
うち文部科学省分	0					
うち経済産業省分	4,400,000					
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額		
	測量設計業務	指名競争入札	株式会社防災技術コンサルタント	6,050,000		
交付金事業の担当課室	滝沢市都市整備部河川課					
交付金事業の評価課室	滝沢市都市整備部河川課					