

後期基本計画 令和元年度 施策方針評価書

政 策 : 05 学びにより充実した人生を送ることができるまち

基本施策 : 01 生き生きと学習できる教育基盤の充実

施 策 : 02 安全安心な教育施設の整備

施策担当職・氏名 教育総務課 総括主査 菊池 睦子

1. 施策の令和元年度までの実現状況を明らかにする

(1) 施策の内容

- ・既存施設の適切な維持管理を行いながら、計画的に施設の長寿命化を図ります。
- ・良好な教育環境の整備を目的に、普通教室等へ空調設備の設置を図ります。
- ・学校トイレの洋式化の促進を図ります。

(2) 施策目標値の達成状況

No	この施策に関わる施策目標指標	基準値	上：戦略目標見込値／下：達成値				目標値	進捗状況
		平成30年度	令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 4年度	進捗率(%)
1	暮らし 学校トイレの環境改善率 単 位 %	76.6	76.6	83	87	90.9	90.9	D
			76.6	-	-	-	-	0.0
	単 位							
	単 位							

(3) 施策を構成する事務事業及び目標値の達成状況

No	事務事業名 事務事業目標指標	推 移	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和 2年度	令和 3年度
	単 位	目標値						
		実績						
	単 位	目標値						
		実績						
	単 位	目標値						
		実績						
	単 位	目標値						
		実績						

後期基本計画 令和元年度 施策方針評価書

政 策：05 学びにより充実した人生を送ることができるまち

基本施策：01 生き生きと学習できる教育基盤の充実

施 策：02 安全安心な教育施設の整備

施策担当職・氏名 教育総務課 総括主査 菊池 睦子

2. 施策の実現に向けての令和元年度までの取り組み状況を分析する

(1) 施策目標の達成（実現）に向けた基本計画期間内の取り組みと方針についての達成（実現）状況

B	概ね達成した
<ul style="list-style-type: none">・小中学校の普通教室等へ空調設備を設置しました。・鶉飼小学校の大規模改修工事を進めています。・学校の施設、設備の老朽化に対応するため、学校施設の個別施設計画を策定しました。	

(2) 基本計画内の取り組みと方針のうち、令和元年度の重点課題の達成（実現）状況

B	概ね達成した
【重点課題】 学校施設環境改善交付金事業採択事業の確実な実施	
【重点課題に対応した達成状況】	
<ul style="list-style-type: none">・小中学校の普通教室等への空調設備の設置を完了しました。・鶉飼小学校の大規模改修工事を進めています。	

3. 施策の実現に向けての令和元年度実施後での変化を認識する

(1) 施策の実現に影響する社会環境変化

B	社会環境変化あり
<ul style="list-style-type: none">・学校施設のランニングコストが増高しています。・施設の老朽化が進み、長寿命化が課題となっています。	

(2) 基本施策との関連性から施策の見直し

A	必要なし
基本施策達成のため、引き続き同一内容の施策が必須であるため、見直しの必要はありません。	

4. 施策の実現に向けての今後の取り組みと方向性を明らかにする

(1) 令和 3年度方針策定に際し、今後の方向性や引継課題

B	課題あり
【今後の方向性】 引き続き既存施設の適切な維持管理等教育施設の整備に取り組みます。	
【引継課題】	
<ul style="list-style-type: none">・鶉飼小学校の大規模改修工事を進めます。・学校トイレの洋式化への改修工事を実施します。	

後期基本計画 令和元年度 施策方針評価書

政 策 : 05 学びにより充実した人生を送ることができるまち

基本施策 : 01 生き生きと学習できる教育基盤の充実

施 策 : 02 安全安心な教育施設の整備

施策担当職・氏名 教育総務課 総括主査 菊池 睦子

(4) 所管実行計画事業費一覧

No	事 務 事 業 名 分 野 別 計 画 実 施 計 画	計画額	実績額	比較 (%)				
56	小学校維持管理事業	100,640	97,328	△3.3				
136	小学校校舎等補修事業	9,102	16,449	80.7				
570	中学校維持管理事業	52,785	47,652	△9.7				
750	中学校校舎等補修事業	4,700	4,565	△2.9				
10065	新設校整備事業	0	0	0.0				
14000	小学校プール改修事業	0	0	0.0				
14001	小学校放送設備改修事業	0	0	0.0				
14002	中学校放送設備改修事業	0	0	0.0				
14695	中学校便所改修事業	189,785	0	皆減				
14696	中学校プール改修事業	0	0	0.0				
14697	小学校屋根・外壁等改修事業	106,619	89,630	△15.9				
14698	中学校屋根・外壁等改修事業	0	0	0.0				

