

給水装置工事完了検査前点検表

収	受	年	月	日	第	号	水栓番号			
給水装置場所										
申込者					工事業業者名					
主任技術者					主任技術者確認年月日		年 月 日			
確認事項					確認欄	確認事項		確認欄		
書	1	利害関係者の同意は得られているか				管・水栓類	29	既設管は使用できるか		
	2	審査時の指示事項は守られているか					30	ボールタップの性能は良いか		
	3	設計図との相違はないか					31	水抜栓の位置は適切か		
	4	方位、記号、線種は正しいか					32	水抜栓の排水対策は良いか		
	5	弁栓類のオフセットは記入しているか					33	水抜栓の逆取付はないか		
	6	道路横断面図は記入しているか					34			
	7	隣接家屋の栓番号、境界を記入しているか					35	位置図は正確か、判読できるか		
	8	性能基準適合品を使用しているか					36	配管位置は竣工図のとおりか		
	9	適切な施工方法か(汚染・逆流・凍結等対策)					37	止水栓、メーターの位置は竣工図のとおりか		
	10						38	管種、口径は竣工図のとおりか		
類	11	分岐工法は適切か				竣工図	39	縮尺は間違いはないか		
	12	止水栓の位置、機能はよいか					40	弁、栓類のオフセットは竣工図のとおりか		
	13	止水栓筐の取付は良いか、傾きはないか					41			
	14	メーターは水平か、逆取付はないか					42	審査時の指示事項は守られているか		
	15	検針、交換に支障はないか					43	路面の復旧は良いか		
	16	メーターの防寒対策は良いか					44	汚染、逆流対策は十分か		
	17	逆止弁の位置、機能は良いか					45	クロスコネクションはないか		
	18	隔測メーター発信部にゆるみはないか					46	給水用具の吐水量、動作状態は良いか		
	19	隔測メーター受信部の結線に誤りはないか					47	受水槽の吐水空間は十分か		
	20						48	メーターを経由しているか(集合住宅は個々)		
現場確認	21					その他	49	メーター番号は間違いはないか(同上)		
	22	性能基準適合品を使用しているか					50	管の洗浄は十分か		
	23	メーターまでの材料、工法は指示とおりか					51	水圧試験	Mpa	分間
	24	所定の埋設深さは確保されているか					52	残留塩素	mg/l	
	25	立上り管等の防寒対策は十分か								
	26	管の固定は適切か					特記事項			
	27	水栓類の選定は適切か								
	28	ウォーターハンマー対策は十分か								

- 1 確認事項のうち該当する番号を○で囲み、良好なものにレ印する。
- 2 アパート等の集合住宅は、1棟単位で記入する。