滝沢市　公園施設長寿命化計画

令和 6 年 3 月

岩手県 滝沢市 都市整備部 都市政策課

１．都市公園整備状況

（令和５年３月末時点）

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
150	32.86ha	6.32 ㎡

２．計画期間（西暦）　〔2024 年度～2033 年度（10 箇年）〕

３．計画対象公園（令和５年度滝沢市公園施設長寿命化計画策定業務における 145 の都市公園）

①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
145	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	145

②選定理由

滝沢市が管理する都市公園を対象に改築･更新･修繕の状況や劣化及び損傷状況を把握し、安全・安心な公園施設の利用、効果的な維持管理や保全・改修計画を策定するため、150 の都市公園のうち、公園施設のある 145 の街区公園を対象とする。

４．計画対象公園施設

①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
19	3	332	317	19	－	44

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
594	－	－	1328

②これまでの維持管理状況

これまでの維持管理状況は、遊戯施設については専門業者により、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び社団法人 日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する規準 JPFA-S：2014」に基づき年１回の定期点検を実施し、点検結果をもとにその都度、修繕を実施している。なお、予算執行上の理由により速やかに修繕を実施できない施設については、使用禁止措置を講じ公園施設による事故防止に努めている。

③選定理由

これまで公園施設の更新は予算に合わせて少しずつ対応しているものの、公園施設の老朽化が顕在化してきている。計画対象公園については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。また、日常点検や定期点検による確認により、施設の安全性を維持する。

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要（個別施設の状態等）

点検調査は、以下の通り実施した。

（１）遊戯施設

令和５年７月から10月にかけて「令和５年度滝沢市遊具等定期点検業務」にて、社団法人 日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全に関する規準 JPFA－S：2014」に基づき、専門業者による点検調査を行った。

（２）一般施設

令和５年11月から12月にかけて「令和５年度滝沢市公園施設長寿命化計画策定業務」にて、「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」に基づき、点検調査を行った。

【点検調査結果】　（施設）

	健全度判定					備考
	A	B	C		D	
			C1	C2		
a.遊戯施設（ 317）	6	68	124	92	27	使用禁止の施設はC2、D判定とした。
b.一般施設（1011）	142	629	232		8	使用禁止の施設はD判定とした。

※遊戯施設のC判定については、使用可の場合は「C1」、使用不可の場合は「C2」とした。

６．対策の優先順位の考え方

対策の優先順位は、５．で示した「健全度判定」及び以下の「重要度」により設定した。

◎重要度

①利用形態による施設重要度

利用形態による施設重要度は、各施設の利用の特性を考慮し施設ごとに以下の方針を設定する。遊戯施設、休養施設および運動施設は、公園利用者が公園を訪れる目的となる施設であり、公園自体の性格を形づくる重要な施設であると考えられるため、重要度「3」とする。園路広場および便益施設は、公園利用者が直接的に利用する施設であるが、それら自体を積極的に利用する目的で訪れる施設ではないため、重要度「2」とする。修景施設、教養施設および管理施設は、公園利用者が直接的に利用する施設ではなく、仮に劣化が生じたとしても公園の利用に対して影響が少ない施設であると考えられるため、重要度「1」とする。

重要度	内　容		
3	公園利用者の利用度が高い施設	遊戯施設、休養施設、運動施設	高い
2	公園利用者の利用度が中程度の施設	園路広場、便益施設	⇕
1	公園利用者の利用度が低い施設	修景施設、教養施設、管理施設	低い

②子どもの人口による施設重要度

公園は様々な世代の人々が利用する施設であるが、一般に遊具を利用する年は、0～14 歳と一部に限られる。（遊具メーカーでは、一般的に対象年齢を 3～12 歳として製品を製作している）遊具をはじめとした公園施設をより多くの方に利用していただけるよう、公園が位置する地域ごとに、幼児・児童の割合が高い地域にある公園の施設をより高い施設重要度に設定する。

なお、滝沢市の総人口に占める 0～14 歳の割合を基準とし、平均値を上回る地域は、幼児・児童割合が特に多いと判定する。

重要度	内　容	
2	幼児・児童人口の割合が滝沢市全域の平均と比較して高いエリア	高い
1	幼児・児童人口の割合が滝沢市全域の平均と比較して低いエリア	⇕ 低い

③高齢者の人口による施設重要度

滝沢市では、市民の健康寿命の延伸を目指すため、「たきざわ健康プラン 21」を令和 5 年 3 月に策定しており、「具体的目標②　運動しやすいまちづくり」を掲げており、公園等の運動できる施設や場所の有効活用などを取組み内容として記載している。

今後も少子高齢化が進行し、市民ニーズが多様化していく中で、高齢者をはじめとした市民による運動や休憩による利用、ボランティアや行事の際などコミュニケーションの場等様々な用途で、街区公園の有効利用が求められる。

子どもだけでなく、高齢者を中心とした様々な世代の方に公園を利用していただけるよう、公園が位置する地域ごとに、65 歳以上の高齢者の割合が高い地域にある公園の施設をより高い施設重要度に設定する。

なお、滝沢市の総人口に占める 65 歳以上の割合を基準とし、平均値を上回る地域は、高齢者の割合が特に多いと判定する。

重要度	内　容	
2	高齢者人口の割合が滝沢市全域の平均と比較して高いエリア	高い ⇕ 低い
1	高齢者人口の割合が滝沢市全域の平均と比較して低いエリア	

④周辺人口による施設重要度

街区公園の利用頻度は周辺の人口数に大きく影響されるものであり、人口密度が高い DID 地区はその利用頻度が高いと考えられる。

利用頻度による施設重要度は、公園利用実態調査等から実際の公園利用者数をもとに利用頻度を評価し設定することが望ましいが、一般的にはそれらの調査結果がないため、公園が市街化区域内に位置するか否かで区分し、DID 地区内に位置する公園の施設をより高い施設重要度に設定する。

重要度	内　容	
2	DID 地区内の公園	高い ⇕ 低い
1	DID 地区外の公園	

７．対策内容と実施時期

①日常的な維持管理に関する基本的方針

定期点検等の点検実施体制の基本的な方針を以下に示す。

種類	概　要	頻　度	体　制
定期点検	専門技術を有するものが目視、触診や打診や聴診により、また、用具・測定器具の使用により、定期的に行う点検であり、施設の作動、損耗状況、変形等の異常について調べる劣化判定と診断を行う。	一般施設：5 年に 1 回 遊戯施設：年 1 回	専門業者
臨時点検	台風・豪雨等の異常気象時や大地震発生その他の事由により、施設に異常個所が生じる恐れがある場合に、施設及び施設周辺について、必要に応じて臨時的に実施する。	適宜実施	公園管理者
精密点検	日常点検、定期点検、臨時点検等により、施設の不具合が発見され、必要な措置を検討する際、精度の高い診断結果が必要なときに専門技術者により実施する。	必要と判断された場合に実施	専門業者

②公園施設の長寿命化のための基本方針

予防保全型管理が可能な施設については、計画的に部分修善や塗装を実施し、公園施設の長寿命化を図るものとする。

また、遊具については「遊具の安全に関する規準」に示される消耗部材について、推奨交換サイクルの期間内における定期的な部材交換を実施するものとする。

更新見込み年数は、事後保全型管理とする施設において、処分制限期間が 20 年未満の施設を処分制限期間の 2 倍、20 年以上 40 年未満の施設を 1.5 倍、40 年以上の施設を 1 倍とする。

予防保全型管理とする施設については、事後保全型管理における更新見込み年数の 1.2 倍を目標値（20 年未満の施設：処分制限期間の 2.4 倍、20 年以上 40 年未満の施設を 1.8 倍、40 年以上の施設を 1.2 倍）とし、維持管理を実施する方針とする。

今後、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。

８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等

※　別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３「公園施設種類別現況」）による

９．対策費用

①概算費用合計（10 年間）【②＋③】	247,837 千円
②予防保全型施設の概算費用合計（10 年間）	195,762 千円
③事後保全型施設の概算費用合計（10 年間）	52,075 千円
④単年度あたりの概算費用【①/10】	24,784 千円

備考）計画期間の概算費用（千円）を記述（様式１、様式２との整合に留意）。

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果

（　今回長寿命化計画を策定した公園における 10 年間でのライフサイクルコスト縮減額は 5,320 千円（532 千円/年）である。）

１１．計画の見直し予定

① 計画の見直し予定年度（西暦）:〔10 年後の 2033 年度を予定〕

②見直し時期、見直しの考え方など

（　次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。）

（様式１） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
穴口公園	街区公園	1976/03/01	ぶらんこ,鉄棒,さく,標識,車止め	1975,1997	49,27	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ぶらんこ:1基,鉄棒:1基,さく:54m,標識:1基,車止め:1基	132	0	12	135	0	0	0	0	135	0	0
サニータウン第2巣子公園	街区公園	1991/09/18	ベンチ,滑り台,ジャングルジム,鉄棒,さく,標識,車止め	1991	33	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,滑り台:1基,ジャングルジム:1基,鉄棒:1基,さく:93m,標識:1基,車止め:2基	0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	1,775	6
サニータウン第3巣子公園	街区公園	1992/12/23	ベンチ,シーソー,さく,標識,車止め	1992	32	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:3基,シーソー:1基,さく:54m,標識:1基,車止め:3基	0	814	0	0	0	0	0	0	13	0	1
ビューシティー諸葛川公園	街区公園	1993/06/19	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,さく,標識,車止め	1993,1996,2001	31,28,23	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:72m,標識:1基,車止め:2基	0	1,285	12	0	0	0	0	2,005	50	12	3
ガーデンシティー公園	街区公園	1993/10/27	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,さく,標識,車止め	1993	31	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,さく:62m,標識:1基,車止め:2基	0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	2,005	2
ビューシティー牧野林公園	街区公園	1993/10/30	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,さく,標識,車止め	1993	31	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,さく:66m,標識:1基,車止め:2基	0	1,285	0	0	0	0	0	2,005	22	0	2
ステラパーク公園	街区公園	1993/10/30	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,砂場,門,さく,標識,車止め	1993	31	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,砂場:1基,門:2箇所,さく:45m,標識:1基,車止め:1基	0	0	30	0	135	0	0	0	0	1,285	2
葉の木沢集会場公園	街区公園	1984/05/31	ぶらんこ,ジャングルジム,さく,標識,車止め	1984,2022	40,2	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ぶらんこ:1基,ジャングルジム:1基,さく:28m,標識:1基,車止め:2基	0	0	48	135	0	0	0	0	209	30	1
大崎児童遊園地	街区公園	1982/06/08	ぶらんこ,滑り台,ジャングルジム,砂場,鉄棒,さく,標識	1982	42	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ぶらんこ:1基,滑り台:1基,ジャングルジム:1基,砂場:1基,鉄棒:1基,さく:99m,標識:1基	0	1,285	12	0	0	0	0	0	22	0	5
西巣子公園	街区公園	1985/10/09	ベンチ,ぶらんこ,砂場,さく	1985,2011	39,13	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,砂場:1基,さく:45m	0	1,296	165	0	0	0	0	135	74	30	−1
駒形団地公園	街区公園	1978/02/08	ぶらんこ,滑り台,鉄棒,便所,水飲場,さく,照明施設	1978,2001	46,23	遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,便所:1箇所,水飲場:1基,さく:96m,照明施設:1基	75	0	0	685	762	18,930	0	0	0	2,005	3
第6富士見ニュータウン公園	街区公園	1980/02/06	ベンチ,ぶらんこ,鉄棒,さく	1980	44	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,ぶらんこ:1基,鉄棒:1基,さく:71m	0	0	12	0	0	0	0	0	0	2,005	0
第5富士見ニュータウン公園	街区公園	1982/07/12	ぶらんこ,滑り台,さく	1982,2002,2016	42,22,8	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ぶらんこ:1基,滑り台:1基,さく:16m	75	0	165	0	0	0	0	135	74	30	2
平蔵沢1号緑地	街区公園	1985/05/03	さく,標識	1985	39	管理施設:期間を過ぎている	さく:42m,標識:1基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リトル公園グリーンランド	街区公園	1977/06/01	ジャングルジム,鉄棒,さく,標識	1977	47	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ジャングルジム:1基,鉄棒:1基,さく:118m,標識:1基	0	0	0	1,090	0	0	0	0	0	685	3
滝沢駅前第2ニュータウン公園	街区公園	1980/02/06	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,ジャングルジム,砂場,スプリング遊具,鉄棒,はん登棒,さく,標識,照明施設,車止め	1979,1980,1989	45,44,35	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,ジャングルジム:1基,砂場:1基,スプリング遊具:1基,鉄棒:1基,はん登棒:1基,さく:32m,標識:1基,照明施設:1基,車止め:1基	0	1,090	14	0	2,276	0	22	0	18	0	8
青空公園	街区公園	1980/02/06	ベンチ,ぶらんこ,鉄棒,門,さく,標識,車止め	1979,1980	45,44	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,鉄棒:1基,門:2箇所,さく:69m,標識:1基,車止め:1基	0	135	42	0	0	0	135	0	0	0	0
みどり団地こどもあそびば（みどり団地公園）	街区公園	1982/06/28	ベンチ,ぶらんこ,さく	1980,1982	44,42	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,さく:71m	0	135	30	0	0	0	135	0	0	0	−1
生協南公園	街区公園	1981/07/30	ぶらんこ,鉄棒,さく	1981,1995	43,29	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ぶらんこ:1基,鉄棒:1基,さく:34m	0	820	30	0	0	0	135	0	12	0	0

（様式１） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
マウンテンハウス公園	街区公園	1984/05/28	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,さく,標識,車止め	1984	40	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:78m,標識:1基,車止め:1基	0	1,285	12	0	0	0	0	2,005	22	0	3
中央町内会公園	街区公園	1980/07/28	ベンチ,滑り台,鉄棒,さく,標識	1980	44	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:59m,標識:1基	0	0	12	1,285	0	0	0	0	0	0	4
第8富士見ニュータウン第2公園	街区公園	1981/04/02	ベンチ,メリーゴーランド,さく,標識,車止め	1981	43	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,メリーゴーランド:1基,さく:61m,標識:1基,車止め:1基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190	0
富士見西公園	街区公園	1981/06/26	ベンチ,砂場,さく,車止め	1981	43	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,砂場:1基,さく:49m,車止め:1基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外山北公園	街区公園	1981/10/20	ベンチ,ぶらんこ,砂場,さく	1981	43	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,砂場:1基,さく:42m	0	0	0	0	0	0	0	2,005	0	0	−1
富士見台第2公園	街区公園	1984/02/24	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,さく,標識	1983,1984,2001,2022	41,40,23,2	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:86m,標識:1基	28	1,285	12	135	0	0	30	0	231	0	3
三角公園	街区公園	1985/08/12	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,さく,標識,車止め	1985	39	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:71m,標識:1基,車止め:2基	0	135	30	1,970	0	0	135	0	0	0	3
分レ団地公園	街区公園	1983/07/12	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,砂場,鉄棒,さく,車止め	1983,2022	41,2	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,砂場:1基,鉄棒:1基,さく:95m,車止め:1基	0	1,296	12	0	0	0	22	0	0	0	3
おいのくぼ公園	街区公園	1983/11/11	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,砂場,鉄棒,さく,標識,車止め	1983,2001	41,23	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,砂場:1基,鉄棒:1基,さく:81m,標識:1基,車止め:1基	28	0	12	1,285	0	0	0	0	0	2,005	3
第三富士見東公園	街区公園	1984/02/24	ベンチ,ぶらんこ,鉄棒,さく,車止め	1983,1984,1988	41,40,36	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,鉄棒:1基,さく:69m,車止め:1基	0	0	0	685	0	0	0	0	0	2,005	0
土沢公園	街区公園	1984/09/17	ベンチ,滑り台,シーソー,砂場,さく,車止め	1984,2001	40,23	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,滑り台:1基,シーソー:1基,砂場:1基,さく:61m,車止め:1基	1,330	0	0	0	0	0	0	22	0	0	4
巣子車庫北公園	街区公園	1988/01/06	ベンチ,さく	1988	36	休養施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,さく:71m	0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野沢台公園	街区公園	1985/03/20	階段,ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,バスケットゴール,さく,標識,手すり	1984,1985,2022	40,39,2	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	階段:10㎡,ベンチ:3基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,バスケットゴール:1基,さく:80m,標識:1基,手すり:3m	0	135	39	0	0	0	157	0	0	9	7
もりおか団地南公園	街区公園	1984/07/09	階段,ベンチ,ぶらんこ,滑り台,さく,標識	1984,2018	40,6	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	階段:1㎡,ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,さく:52m,標識:1基	0	0	22	0	0	0	0	2,005	53	22	2
岩姫台南公園	街区公園	1985/06/08	ベンチ,滑り台,砂場,さく,標識,車止め	1985	39	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,滑り台:1基,砂場:1基,さく:74m,標識:1基,車止め:2基	0	1,296	0	0	0	0	0	0	0	0	3
岩姫台公園	街区公園	1985/06/08	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,さく,標識	1985,2002,2022	39,22,2	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:83m,標識:1基	102	0	42	135	0	0	22	0	135	40	3
葉の木沢山南公園	街区公園	1985/02/20	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,さく,標識,車止め	1984,1985,1988,2016	40,39,36,8	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:56m,標識:1基,車止め:1基	53	0	22	685	0	0	0	0	0	2,080	3
滝沢パークタウン公園	街区公園	1989/05/18	階段,ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,さく,標識,車止め	1989	35	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	階段:6㎡,ベンチ:4基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:166m,標識:1基,車止め:4基	0	1,285	0	0	0	0	0	0	22	685	3
もりおか団地西公園	街区公園	1987/01/09	ベンチ,滑り台,門,さく,標識,車止め	1976,1987	48,37	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,滑り台:1基,門:2箇所,さく:48m,標識:1基,車止め:2基	0	1,285	0	0	0	0	0	0	22	0	3

（様式１） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
葉の木沢山西公園	街区公園	1987/10/24	花壇,ベンチ,ぶらんこ,滑り台,門,さく,標識,車止め	1987,2001	37,23	修景施設:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	花壇:9m,ベンチ:1基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,門:1箇所,さく:83m,標識:1基,車止め:1基	74	0	165	1,285	0	0	0	135	0	0	2
赤松ニュータウン公園	街区公園	1987/11/06	ベンチ,滑り台,砂場,門,さく,標識,車止め	1987	37	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,滑り台:1基,砂場:1基,門:2箇所,さく:65m,標識:1基,車止め:2基	0	1,296	0	1,285	0	0	0	0	0	0	3
第8富士見ニュータウン公園	街区公園	1988/06/23	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,砂場,門,さく,標識,車止め	1988,2003	36,21	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,砂場:1基,門:2箇所,さく:68m,標識:1基,車止め:1基	0	0	30	1,285	135	0	0	0	74	165	2
野沢東公園	街区公園	1988/04/30	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,門,さく,標識,車止め	1988,2001	36,23	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,門:2箇所,さく:59m,標識:1基,車止め:1基	74	1,285	165	0	0	0	0	135	22	0	2
元村保育園北公園	街区公園	1989/04/28	ベンチ,砂場,さく,車止め	1989	35	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,砂場:1基,さく:45m,車止め:1基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南巣子西公園	街区公園	1988/10/04	ベンチ,砂場,門,さく,車止め	1998	26	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,砂場:1基,門:2箇所,さく:43m,車止め:1基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大崎公園	街区公園	1989/04/25	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,さく,標識,車止め	1989,2000	35,24	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:3基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:99m,標識:1基,車止め:2基	102	135	42	0	1,285	0	135	0	0	0	3
蒼前神社南公園	街区公園	1989/04/28	滑り台,砂場,さく,車止め	1989	35	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	滑り台:1基,砂場:1基,さく:88m,車止め:2基	0	1,296	0	0	21	0	0	21	52	0	5
蒼前神社東公園	街区公園	1989/04/28	滑り台,さく,車止め	1989	35	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	滑り台:1基,さく:67m,車止め:2基	0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	0	3
狼久保公園	街区公園	1989/10/30	バスケットゴール,さく,照明施設,車止め	1989	35	運動施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	バスケットゴール:1基,さく:70m,照明施設:1基,車止め:1基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
サンシャイン巣子公園	街区公園	1989/09/13	ベンチ,滑り台,さく,標識,車止め	1989,1991	35,33	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:3基,滑り台:1基,さく:58m,標識:1基,車止め:3基	0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	0	3
富士見3D公園	街区公園	1989/10/30	ベンチ,ぶらんこ,鉄棒,門,さく,標識,車止め	1989,1992	35,32	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,鉄棒:1基,門:2箇所,さく:53m,標識:1基,車止め:2基	0	0	0	685	0	0	0	0	0	0	0
葉の木沢北三角公園	街区公園	1989/10/12	滑り台,鉄棒,さく,車止め	1989,2001	35,23	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:58m,車止め:2基	75	0	12	0	0	0	0	0	28	12	4
サニータウン第2野沢公園	街区公園	1991/04/30	階段,ベンチ,四阿,ぶらんこ,滑り台,砂場,門,さく,標識,車止め	1991,2020	33,4	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	階段:7㎡,ベンチ:2基,四阿:1基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,砂場:1基,門:2箇所,さく:88m,標識:1基,車止め:3基	110	135	52	0	0	0	135	110	127	52	17
サニータウン第二大崎公園	街区公園	1990/04/27	ベンチ,滑り台,水飲場,標識,照明施設,車止め	1990,2019	34,5	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:全て期間内,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:3基,滑り台:1基,水飲場:1基,標識:1基,照明施設:3基,車止め:6基	0	0	88	0	0	0	0	0	53	88	9
葉の木沢西三角公園	街区公園	1990/07/01	鉄棒,さく,車止め	1990	34	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	鉄棒:1基,さく:33m,車止め:2基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
分レ団地東公園	街区公園	1991/02/20	さく,車止め	1989	35	管理施設:期間を過ぎている	さく:46m,車止め:1基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
めぐみニュータウン巣子公園	街区公園	1990/09/03	ベンチ,滑り台,砂場,さく,標識,車止め	1990	34	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,滑り台:1基,砂場:1基,さく:57m,標識:1基,車止め:2基	0	0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	3
サンコート湯舟沢公園	街区公園	1991/05/13	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,門,さく,標識,車止め	1991	33	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,門:2箇所,さく:50m,標識:1基,車止め:2基	0	1,285	0	0	0	0	0	2,005	22	0	2

（様式１） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
長根ハイツ公園	街区公園	1994/01/05	花壇,ベンチ,野外卓,ぶらんこ,滑り台,門,さく,標識,照明施設,車止め	1993,1994	31,30	修景施設:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	花壇:18m,ベンチ:1基,野外卓:1基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,門:4箇所,さく:88m,標識:1基,照明施設:1基,車止め:2基	0	305	22	1,285	0	0	0	0	0	22	4
滝沢ニュータウン2工区公園	街区公園	1979/05/12	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,砂場,防球ネット,便所,水飲場,標識,照明施設,車止め	1979,2016	45,8	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:4基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,砂場:1基,防球ネット:7m,便所:1箇所,水飲場:1基,標識:1基,照明施設:1基,車止め:1基	53	2,005	44	0	0	0	135	0	30	97	4
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	1979/05/12	階段,ベンチ,パーゴラ,ぶらんこ,滑り台,便所,水飲場,標識,照明施設	1979,2016,2020	45,8,4	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	階段:27㎡,ベンチ:10基,パーゴラ:1基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,便所:1箇所,水飲場:1基,標識:1基,照明施設:2基	141	2,005	44	0	0	0	135	88	30	97	16
滝沢ニュータウン3工区公園	街区公園	1979/05/12	ベンチ,防球ネット,便所,水飲場,さく,標識,照明施設	1979	45	休養施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:4基,防球ネット:53m,便所:1箇所,水飲場:1基,さく:63m,標識:1基,照明施設:1基	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22	2
滝沢ニュータウン4工区公園	街区公園	1979/05/12	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,便所,水飲場,標識,照明施設	1979,2016,2018	45,8,6	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:全て期間内,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:4基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,便所:1箇所,水飲場:1基,標識:1基,照明施設:1基	0	0	209	0	0	0	0	135	127	74	4
かつらぎ団地公園	街区公園	1976/03/01	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,さく,標識	1975,1976	49,48	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:109m,標識:1基	0	685	0	0	3,290	0	0	0	12	135	3
あすみ野あすなろ公園	街区公園	1992/02/05	ベンチ,水飲場,さく,標識,照明施設,車止め	1991	33	休養施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,水飲場:1基,さく:134m,標識:1基,照明施設:1基,車止め:3基	0	0	22	0	0	0	0	0	0	22	2
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	1992/02/05	階段,ベンチ,ぶらんこ,滑り台,砂場,水飲場,さく,標識,照明施設,車止め	1991,1992	33,32	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	階段:12㎡,ベンチ:5基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,砂場:1基,水飲場:1基,さく:121m,標識:1基,照明施設:1基,車止め:3基	22	0	0	0	0	0	22	2,005	0	0	4
あすみ野とちのき公園	街区公園	1992/02/05	ベンチ,パーゴラ,ぶらんこ,滑り台,砂場,水飲場,さく,標識,車止め	1991,1992	33,32	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:4基,パーゴラ:1基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,砂場:1基,水飲場:1基,さく:156m,標識:1基,車止め:5基	0	0	88	0	0	0	22	2,005	0	88	14
あすみ野中央公園	街区公園	1993/02/20	階段,ベンチ,四阿,パーゴラ,滑り台,平均台,FRP製置物遊具,防球ネット,便所,水飲場,門,さく,標識,照明施設,車止め	1992,1993,2023	32,31,1	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	階段:40㎡,ベンチ:21基,四阿:1基,パーゴラ:2基,滑り台:1基,平均台:2基,FRP製置物遊具:2基,防球ネット:19m,便所:1箇所,水飲場:1基,門:13箇所,さく:315m,標識:3基,照明施設:2基,車止め:6基	499	0	2,512	0	0	38	350	328	134	0	50
あすみ野けやき公園	街区公園	1993/09/25	階段,ベンチ,ぶらんこ,滑り台,ジャングルジム,砂場,鉄棒,水飲場,さく,標識,照明施設,車止め	1993	31	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	階段:23㎡,ベンチ:4基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,ジャングルジム:1基,砂場:1基,鉄棒:1基,水飲場:1基,さく:236m,標識:1基,照明施設:2基,車止め:2基	44	685	2,375	0	0	0	0	2,005	12	40	9
穴口2号緑地	街区公園	1981/02/09	さく	1980	44	管理施設:期間を過ぎている	さく:47m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北陵3号緑地	街区公園	1982/10/19	さく	1982	42	管理施設:期間を過ぎている	さく:48m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
いずみ巣子NT運動公園	街区公園	1983/10/31	ベンチ,バスケットゴール,さく,標識,車止め	1983	41	休養施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:4基,バスケットゴール:3基,さく:194m,標識:1基,車止め:4基	0	3,750	0	0	0	0	0	0	60	0	9
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	1985/08/23	階段,ベンチ,ぶらんこ,シーソー,砂場,鉄棒,便所,水飲場,さく,標識,車止め,手すり	1985	39	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	階段:35㎡,ベンチ:5基,ぶらんこ:1基,シーソー:1基,砂場:1基,鉄棒:1基,便所:1箇所,水飲場:2基,さく:148m,標識:1基,車止め:4基,手すり:28m	0	4,115	42	0	0	685	177	0	43	42	5
いずみ巣子NT東公園	街区公園	1986/11/14	ベンチ,ぶらんこ,便所,水飲場,さく,車止め	1986,2018	38,6	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:全て期間内,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:10基,ぶらんこ:1基,便所:1箇所,水飲場:1基,さく:240m,車止め:8基	0	0	30	0	135	0	0	0	74	165	−1
北陵西公園	街区公園	1984/07/06	ぶらんこ,さく	1984,1991	40,33	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ぶらんこ:1基,さく:52m	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005	0	−1
南牧野林公園	街区公園	1982/09/27	ぶらんこ,ゆりかご型ぶらんこ,さく,車止め	1982	42	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ぶらんこ:1基,ゆりかご型ぶらんこ:1基,さく:48m,車止め:1基	0	0	0	0	0	0	0	0	4,195	0	−2
法蟹寺東公園	街区公園	1984/09/14	ベンチ,砂場,防球ネット,さく	1984	40	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,砂場:1基,防球ネット:3m,さく:46m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（様式１） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
法誓寺集会所公園	街区公園	1985/09/06	ベンチ,ぶらんこ,鉄棒,さく,標識	1985	39	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:3基,ぶらんこ:1基,鉄棒:1基,さく:44m,標識:1基	0	0	685	0	0	0	0	0	2,005	12	0
法誓寺南公園	街区公園	1986/03/05	さく	1985	39	管理施設:期間を過ぎている	さく:46m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北陵南公園	街区公園	1988/02/20	砂場,門,さく,車止め	1987	37	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	砂場:1基,門:2箇所,さく:43m,車止め:2基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サンウ゛ィレッジ北陵公園	街区公園	1988/10/12	ベンチ,ぶらんこ,鉄棒,門,さく,標識,車止め	1988,2004	36,20	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,鉄棒:1基,門:2箇所,さく:64m,標識:1基,車止め:1基	209	0	30	0	0	135	685	0	0	0	0
国分中央公園	街区公園	1990/03/24	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,防球ネット,標識,車止め	1989,1990	35,34	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:3基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,防球ネット:43m,標識:1基,車止め:1基	0	0	1,970	0	0	0	0	0	2,005	34	3
三角広場	街区公園	1990/03/24	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,クライム遊具,バスケットゴール,防球ネット,水飲場,さく,標識,車止め	1989,1990,2020	35,34,4	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:4基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,クライム遊具:1基,バスケットゴール:1基,防球ネット:19m,水飲場:1基,さく:3m,標識:1基,車止め:1基	0	135	2,037	0	0	92	135	0	1,250	71	10
バードランド巣子公園	街区公園	1992/04/04	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,砂場,スプリング遊具,門,さく,標識,車止め	1992	32	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,砂場:1基,スプリング遊具:2基,門:2箇所,さく:68m,標識:1基,車止め:3基	21	0	0	306	1,591	0	0	0	0	0	4
シティー富士見台公園	街区公園	1992/03/11	ベンチ,滑り台,さく,標識,車止め	1991,1992	33,32	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,滑り台:1基,さく:34m,標識:1基,車止め:1基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	1991/11/20	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,ジャングルジム,鉄棒,門,さく,標識,照明施設,車止め	1991	33	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:9基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,ジャングルジム:1基,鉄棒:1基,門:2箇所,さく:158m,標識:1基,照明施設:1基,車止め:4基	22	0	2,375	0	0	0	0	0	2,690	40	7
巣子親子広場	街区公園	1977/12/03	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,シーソー,ラダー,砂場,鉄棒,FRP製置物遊具,掲揚塔,便所,さく,照明施設,車止め	1977,1982,2022	47,42,2	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,便益施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:4基,ぶらんこ:2基,滑り台:2基,シーソー:1基,ラダー:1基,砂場:1基,鉄棒:1基,FRP製置物遊具:2基,掲揚塔:1箇所,便所:1箇所,さく:172m,照明施設:1基,車止め:1基	22	0	68	135	2,760	0	18,930	328	53	38	14
大釜（第一）親子公園	街区公園	1980/03/27	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,シーソー,鉄棒,はん登棒,便所,さく,標識,照明施設	1980	44	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,シーソー:1基,鉄棒:1基,はん登棒:1基,便所:1箇所,さく:168m,標識:1基,照明施設:1基	22	1,285	0	0	685	0	0	0	22	0	7
大沢親子広場	街区公園	1980/03/05	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,はん登棒,便所,さく	1979,1980,2016	45,44,8	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,はん登棒:1基,便所:1箇所,さく:189m	53	819	22	0	685	0	0	0	14	75	4
笹森区画整理東公園	街区公園	1983/02/10	階段,ベンチ,ぶらんこ,滑り台,砂場,鉄棒,太鼓はしご,防球ネット,便所,水飲場,門,さく,標識	1982,1983,2016	42,41,8	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	階段:19㎡,ベンチ:3基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,砂場:1基,鉄棒:1基,太鼓はしご:1基,防球ネット:16m,便所:1箇所,水飲場:1基,門:4箇所,さく:178m,標識:1基	2,581	0	631	0	0	0	0	157	74	38	4
笹森区画整理西公園	街区公園	1983/02/10	階段,ベンチ,ぶらんこ,砂場,鉄棒,太鼓はしご,便所,水飲場,門,さく,標識	1982,1983,2019	42,41,5	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	階段:13㎡,ベンチ:1基,ぶらんこ:1基,砂場:1基,鉄棒:1基,太鼓はしご:1基,便所:1箇所,水飲場:1基,門:4箇所,さく:122m,標識:1基	1,431	0	1,169	0	0	135	0	0	74	50	1
鵜飼児童遊園	街区公園	1979/12/15	ぶらんこ,滑り台,はん登棒,さく,標識	1979,2018	45,6	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ぶらんこ:1基,滑り台:1基,はん登棒:1基,さく:179m,標識:1基	188	0	52	0	0	135	0	0	0	75	3
サンシティー巣子公園	街区公園	1994/03/09	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,さく,標識,車止め	1993,1994	31,30	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,さく:50m,標識:1基,車止め:2基	0	0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	2
けやきの平公園	街区公園	1987/12/21	ぶらんこ,滑り台,ジャングルジム,砂場,鉄棒,門,さく,標識,照明施設,車止め	1987,2001	37,23	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ぶらんこ:1基,滑り台:1基,ジャングルジム:1基,砂場:1基,鉄棒:1基,門:4箇所,さく:144m,標識:1基,照明施設:4基,車止め:4基	1,340	0	1,381	0	0	0	0	0	2,033	34	11
富士見台第6公園	街区公園	1994/06/04	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,さく,標識,車止め	1994	30	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,さく:61m,標識:1基,車止め:2基	0	0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	2
いこいの広場	街区公園	1994/12/17	ベンチ,滑り台,ジャングルジム,砂場,鉄棒,防球ネット,標識,車止め	1994	30	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:3基,滑り台:1基,ジャングルジム:1基,砂場:1基,鉄棒:1基,防球ネット:36m,標識:1基,車止め:2基	1,090	0	1,970	0	0	0	0	18	1,296	34	8

（様式１） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
第2サンシティー巣子公園	街区公園	1995/04/08	ベンチ,滑り台,さく,標識,車止め	1995	29	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:4基,滑り台:1基,さく:92m,標識:1基,車止め:1基	0	0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	3
大崎ビレッジ公園	街区公園	1995/04/05	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,砂場,さく,標識,車止め	1995	29	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,砂場:1基,さく:64m,標識:1基,車止め:1基	0	0	0	0	0	0	0	1,285	0	0	2
葉の木沢西公園	街区公園	1996/10/12	階段,ベンチ,滑り台,ラダー,鉄棒,さく,標識,車止め,手すり	1996	28	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	階段:26㎡,ベンチ:2基,滑り台:1基,ラダー:1基,鉄棒:1基,さく:43m,標識:1基,車止め:1基,手すり:8m	0	1,285	24	0	1,475	0	0	0	22	24	6
おおだるみ公園	街区公園	1996/11/15	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,さく,標識,車止め	1996	28	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:56m,標識:1基,車止め:1基	0	0	1,970	0	0	0	0	0	2,005	34	3
わんぱく広場	街区公園	1992/01/11	ベンチ,滑り台,鉄棒,はん登棒,防球ネット,標識,車止め	1991,1992	33,32	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:4基,滑り台:1基,鉄棒:1基,はん登棒:1基,防球ネット:23m,標識:1基,車止め:1基	0	0	1,285	819	0	0	0	0	0	707	5
野沢台東公園	街区公園	1996/01/13	ベンチ,滑り台,さく,標識,車止め	1995,1996	29,28	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,滑り台:1基,さく:49m,標識:1基,車止め:1基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ニューランド長根公園	街区公園	1997/11/21	ぶらんこ,滑り台,鉄棒,さく,標識,車止め	1997,2001	27,23	遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:46m,標識:1基,車止め:1基	177	0	42	135	0	0	0	0	135	0	3
大緩南公園	街区公園	1997/10/17	ベンチ,四阿,さく,標識,照明施設,車止め	1997	27	休養施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:3基,四阿:1基,さく:48m,標識:1基,照明施設:1基,車止め:1基	0	0	132	0	0	0	0	0	0	132	17
迫公園	街区公園	1990/10/16	ベンチ,さく,車止め	1990	34	休養施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,さく:53m,車止め:2基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葉の木沢山みどり公園	街区公園	1998/05/29	ベンチ,滑り台,さく,標識,車止め	1998	26	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,滑り台:1基,さく:49m,標識:1基,車止め:2基	0	1,285	0	0	0	0	0	0	22	0	3
パナタウン葉の木公園	街区公園	1998/10/16	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,さく,標識,車止め	1998	26	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:48m,標識:1基,車止め:1基	155	0	64	0	135	0	0	0	0	0	3
葉山ニュータウン公園	街区公園	1998/04/03	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,砂場,鉄棒,さく,標識,車止め	1998	26	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,砂場:1基,鉄棒:1基,さく:88m,標識:1基,車止め:1基	81	0	64	0	135	0	0	0	74	165	3
みどり公園	街区公園	1998/07/31	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,さく,標識,車止め	1998,2001	26,23	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:53m,標識:1基,車止め:2基	185	0	34	0	135	0	0	0	0	0	3
葉の木沢山なかよし広場	街区公園	1998/07/31	花壇,さく,標識,車止め	1998	26	修景施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている	花壇:12m,さく:51m,標識:1基,車止め:1基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チェリータウン巣子公園	街区公園	1999/05/26	ベンチ,さく,標識,車止め	1999	25	休養施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,さく:44m,標識:1基,車止め:1基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
はのきさわ山公園	街区公園	1998/10/20	ベンチ,四阿,ぶらんこ,滑り台,シーソージャングルジム,砂場,鉄棒,バスケットゴール,水飲場,さく,標識,照明施設,引込柱,車止め	1998	26	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,運動施設:期間を過ぎている,便益施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:6基,四阿:1基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,シーソー:1基,ジャングルジム:1基,砂場:1基,鉄棒:1基,バスケットゴール:1基,水飲場:1基,さく:107m,標識:1基,照明施設:1基,引込柱:1基,車止め:1基	311	0	115	110	135	0	122	275	102	199	23
大釜中央公園	街区公園	1999/03/31	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,便所,水飲場,さく,標識,車止め	1998,1999	26,25	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:5基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,便所:1箇所,水飲場:1基,さく:368m,標識:1基,車止め:4基	262	0	52	0	0	135	0	0	0	0	2
篠木わんぱく広場	街区公園	1999/03/31	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,砂場,鉄棒,便所,水飲場,さく,標識,車止め	1998,1999,2004	26,25,20	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:3基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,砂場:1基,鉄棒:1基,便所:1箇所,水飲場:1基,さく:107m,標識:1基,車止め:4基	312	0	42	0	0	135	0	0	0	0	3
大釜ふれあい広場	街区公園	1999/03/31	ベンチ,水飲場,さく,標識,車止め	1998	26	休養施設:期間を過ぎている,便益施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,水飲場:1基,さく:159m,標識:1基,車止め:2基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（様式１） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大釜多目的広場	街区公園	1999/03/31	ベンチ,野外卓,水飲場,さく,標識,車止め	1998	26	休養施設:期間を過ぎている,便益施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,野外卓:1基,水飲場:1基,さく:183m,標識:1基,車止め:4基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ビューシティ巣子児童公園	街区公園	1999/12/08	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,さく,標識,車止め	1999	25	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,さく:28m,標識:1基,車止め:1基	262	0	52	0	0	135	0	0	0	0	2
葉の木沢第2西公園	街区公園	1999/11/10	階段,ベンチ,ぶらんこ,シーソー,さく,標識,車止め,手すり	1999	25	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	階段:27㎡,ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,シーソー:1基,さく:67m,標識:1基,車止め:1基,手すり:8m	241	0	43	0	0	135	24	0	0	0	1
チェリータウン葉の木沢山公園	街区公園	1999/12/21	ベンチ,ぶらんこ,さく,標識,車止め	1999	25	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,さく:45m,標識:1基,車止め:2基	135	449	30	0	0	135	0	0	74	30	-1
葉の木沢公園	街区公園	2000/02/15	ベンチ,ぶらんこ,鉄棒,さく,標識,車止め	1999,2000	25,24	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,ぶらんこ:1基,鉄棒:1基,さく:63m,標識:1基,車止め:2基	74	135	42	0	0	0	135	0	28	12	0
ゆとりが丘1号公園	街区公園	2000/03/09	ベンチ,ぶらんこ,複合系遊具（小）,水飲場,さく,標識,車止め	1999,2001	25,23	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:4基,ぶらんこ:1基,複合系遊具（小）:1基,水飲場:1基,さく:195m,標識:1基,車止め:4基	9,765	0	0	0	0	135	0	158	0	0	6
ゆとりが丘2号公園	街区公園	2000/03/09	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,さく,標識,車止め	1998,1999	26,25	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:4基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:166m,標識:1基,車止め:4基	185	0	34	0	135	0	0	0	0	0	3
ゆとりが丘3号公園	街区公園	2000/03/09	ベンチ,ぶらんこ,複合系遊具（小）,さく,標識,車止め	1999,2001	25,23	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:3基,ぶらんこ:1基,複合系遊具（小）:1基,さく:191m,標識:1基,車止め:4基	522	0	165	0	0	0	0	135	0	0	6
牧野林西公園	街区公園	2001/06/25	ベンチ,ぶらんこ,シーソー,砂場,さく,車止め	2001	23	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,ぶらんこ:1基,シーソー:1基,砂場:1基,さく:56m,車止め:1基	555	0	178	0	0	0	0	135	0	0	0
室小路1号公園	街区公園	2008/11/04	ベンチ,水飲場,さく,標識,車止め	2008	16	休養施設:期間を過ぎている,便益施設:全て期間内,管理施設:全て期間内	ベンチ:5基,水飲場:1基,さく:19m,標識:1基,車止め:4基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	0
室小路2号公園	街区公園	2008/11/04	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,水飲場,さく,標識,車止め	2002,2008	22,16	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:全て期間内,管理施設:全て期間内	ベンチ:5基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,水飲場:1基,さく:83m,標識:1基,車止め:8基	155	0	64	135	0	0	0	0	135	0	3
室小路3号公園	街区公園	2008/11/04	階段,ベンチ,ぶらんこ,滑り台,鉄棒,水飲場,さく,標識,車止め	2002,2008	22,16	園路広場:期間を過ぎている,休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:全て期間内,管理施設:全て期間内	階段:11㎡,ベンチ:6基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,鉄棒:1基,水飲場:1基,さく:82m,標識:1基,車止め:4基	207	0	12	135	0	0	0	0	135	0	3
ビューシティ巣子Ⅱ公園	街区公園	2002/12/28	ベンチ,ぶらんこ,水飲場,さく,標識,車止め	2002	22	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,便益施設:全て期間内,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:1基,ぶらんこ:1基,水飲場:1基,さく:48m,標識:1基,車止め:1基	74	0	30	135	0	0	0	0	135	0	-1
石留児童公園	街区公園	2004/09/24	ベンチ,ぶらんこ,さく,標識,車止め	2004	20	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,さく:60m,標識:1基,車止め:1基	209	0	30	0	0	135	0	0	0	0	-1
下高柳公園	街区公園	2005/01/15	さく,標識	2004	20	管理施設:期間を過ぎている	さく:54m,標識:1基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
葉の木沢児童公園	街区公園	2004/07/17	ベンチ,ぶらんこ,滑り台,さく,標識,車止め	2004	20	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,さく:71m,標識:1基,車止め:2基	188	0	52	0	0	135	0	0	74	30	2
笹森北公園	街区公園	2005/09/03	ベンチ,ぶらんこ,さく,標識,車止め	2005	19	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:期間を過ぎている	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,さく:53m,標識:1基,車止め:1基	2,005	0	0	0	0	135	0	30	0	0	-1
クレアトール巣子公園	街区公園	2006/09/06	ベンチ,シーソー,鉄棒,さく,標識,車止め	2006	18	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:全て期間内	ベンチ:2基,シーソー:1基,鉄棒:1基,さく:49m,標識:1基,車止め:1基	32	0	25	0	0	0	0	0	28	57	2
つばめ幼稚園西公園	街区公園	2006/06/19	さく	2006	18	管理施設:全て期間内	さく:50m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（様式１） 公園施設長寿命化計画調書（統括表）

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画（費用：千円）										単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額（千円）
				設置年度	経過年数	処分制限期間など		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
ファミリータウンゆりが丘公園	街区公園	2006/10/04	ベンチ,スプリング遊具,鉄棒,さく,標識,車止め	2006	18	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:全て期間内	ベンチ:2基,スプリング遊具:2基,鉄棒:1基,さく:45m,標識:1基,車止め:1基	28	0	22	106	0	0	0	0	26	50	1
ヒルズガーデンあすみ野公園	街区公園	2006/12/16	ベンチ,スプリング遊具,複合系遊具（小）,さく,標識,車止め	2006	18	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:全て期間内	ベンチ:2基,スプリング遊具:2基,複合系遊具（小）:1基,さく:132m,標識:1基,車止め:3基	320	0	138	106	0	0	0	0	26	458	7
国分西公園	街区公園	2007/07/28	ベンチ,滑り台,さく,標識,車止め	2007	17	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:全て期間内	ベンチ:2基,滑り台:1基,さく:62m,標識:2基,車止め:3基	53	0	22	0	0	0	0	0	0	75	3
ホームランド巣子公園	街区公園	2008/07/09	ベンチ,滑り台,さく,標識,車止め	2008	16	休養施設:期間を過ぎている,遊戯施設:期間を過ぎている,管理施設:全て期間内	ベンチ:1基,滑り台:1基,さく:34m,標識:1基,車止め:1基	53	0	22	0	0	0	0	0	0	75	3
せいほくタウン中央公園	街区公園	2009/07/04	ベンチ,四阿,ぶらんこ,滑り台,水飲場,さく,標識,照明施設,引込柱,車止め	2009	15	休養施設:全て期間内,遊戯施設:全て期間内,便益施設:全て期間内,管理施設:全て期間内	ベンチ:7基,四阿:2基,ぶらんこ:1基,滑り台:1基,水飲場:1基,さく:322m,標識:2基,照明施設:3基,引込柱:1基,車止め:8基	210	0	250	0	0	135	78	22	74	303	40
せいほくタウン北公園	街区公園	2010/01/23	ベンチ,滑り台,複合系遊具（小）,さく,標識,車止め	2009,2010	15,14	休養施設:全て期間内,遊戯施設:全て期間内,管理施設:全て期間内	ベンチ:3基,滑り台:1基,複合系遊具（小）:1基,さく:116m,標識:1基,車止め:4基	53	0	150	0	0	0	0	0	320	203	10
せいほくタウン東公園	街区公園	2010/07/31	ベンチ,滑り台,ジャングルジム,さく,標識,車止め	2010	14	休養施設:全て期間内,遊戯施設:全て期間内,管理施設:全て期間内	ベンチ:2基,滑り台:1基,ジャングルジム:1基,さく:96m,標識:1基,車止め:4基	53	0	40	0	0	0	0	0	44	93	5
せいほくタウン西公園	街区公園	2010/07/31	ベンチ,滑り台,ジャングルジム,スプリング遊具,水飲場,さく,標識,車止め	2010	14	休養施設:全て期間内,遊戯施設:全て期間内,便益施設:全て期間内,管理施設:全て期間内	ベンチ:2基,滑り台:1基,ジャングルジム:1基,スプリング遊具:2基,水飲場:1基,さく:148m,標識:1基,車止め:5基	106	0	50	0	0	0	0	106	123	50	5
巣子駅西公園	街区公園	2009/10/07	さく,車止め	2010	14	管理施設:全て期間内	さく:47m,車止め:1基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南巣子公園	街区公園	2010/01/13	ベンチ,ぶらんこ,スプリング遊具,さく,標識,車止め	2010	14	休養施設:全て期間内,遊戯施設:全て期間内,管理施設:全て期間内	ベンチ:2基,ぶらんこ:1基,スプリング遊具:1基,さく:58m,標識:1基,車止め:2基	66	135	35	0	0	0	135	53	74	48	−1
フェザント巣子公園	街区公園	2012/02/08	ベンチ,滑り台,鉄棒,さく,標識,車止め	2011,2012	13,12	休養施設:全て期間内,遊戯施設:全て期間内,管理施設:全て期間内	ベンチ:2基,滑り台:1基,鉄棒:1基,さく:63m,標識:1基,車止め:1基	0	0	34	0	0	0	0	0	81	34	4
ジョイシティ公園	街区公園	2014/05/14	ベンチ,さく,標識,車止め	2014	10	休養施設:全て期間内,管理施設:全て期間内	ベンチ:1基,さく:76m,標識:1基,車止め:1基	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								27,030	41,106	24,485	21,312	21,050	21,500	22,148	21,991	23,467	23,748	532

公園箇所数計： 145箇所

概算費用合計（千円）： 247,837

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
穴口公園	街区公園	A003-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(3連)	1	基		スチール	1997	26	15	36			2023	・安全領域不足。	C1	中	予防保全	2034	104	部分修繕,塗装	0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
穴口公園	街区公園	A003-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	1997	26	15	36			2023	・ボルトナット突出あり。	C1	中	予防保全	2034	28	部分修繕	0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
穴口公園	街区公園	A003-802-001	管理施設	柵	フェンス	54	m		スチール	1975	48	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
穴口公園	街区公園	A003-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1975	48	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
穴口公園	街区公園	A003-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1975	48	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						132		0		12		135		0		0		0		0		135		0		

概算費用合計（千円）： 414

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
サニータウン第2巣子公園	街区公園	A004-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		木材	1991	32	7	14			2023		B	低	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2巣子公園	街区公園	A004-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		木材	1991	32	7	14			2023		B	低	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2巣子公園	街区公園	A004-402-001	遊戯施設	すべり台	2方向滑り台	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・滑走部出発部に開口部隙間あり。	C2	中	予防保全	2027	0	0	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2巣子公園	街区公園	A004-404-001	遊戯施設	ジャングルジム	回転ジャングルジム	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023	・支柱部回転不良、ぐらつきあり。	C1	中	予防保全	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090	更新	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
サニータウン第2巣子公園	街区公園	A004-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023		C1	中	予防保全	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	685	更新	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2巣子公園	街区公園	A004-802-001	管理施設	柵	フェンス	93	m		スチール	1991	32	18	36			2023	・複数破損個所あり。	C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2巣子公園	街区公園	A004-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2巣子公園	街区公園	A004-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1991	32	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2巣子公園	街区公園	A004-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1991	32	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	1,775	

概算費用合計（千円）： 3,060

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
サニータウン第3巣子公園	街区公園	A005-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		木材	1992	31	7	14			2023		B	低	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第3巣子公園	街区公園	A005-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		木材	1992	31	7	14			2023		B	低	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第3巣子公園	街区公園	A005-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		木材	1992	31	7	14			2023		B	低	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第3巣子公園	街区公園	A005-403-001	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	1992	30	15	36			2022		D	高	予防保全	2025	0	814 更新	0	0	0	0	0	0	13 塗装	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第3巣子公園	街区公園	A005-802-001	管理施設	柵	フェンス	54	m		スチール	1992	31	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第3巣子公園	街区公園	A005-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1992	31	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第3巣子公園	街区公園	A005-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1992	31	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第3巣子公園	街区公園	A005-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1992	31	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第3巣子公園	街区公園	A005-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1992	31	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	814	0	0	0	0	0	0	13	0	

概算費用合計（千円）： 827

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
ビューシティー諸葛川公園	街区公園	A006-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1993	30	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティー諸葛川公園	街区公園	A006-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1993	30	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティー諸葛川公園	街区公園	A006-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1996	27	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・運動方向、安全領域不足。	C1	中	予防保全	2031	0		0		0		0		0		0		0		2,005	更新	0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
ビューシティー諸葛川公園	街区公園	A006-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1996	27	15	36			2023	・基礎の露出あり。	C2	中	予防保全	2025	0		1,285	更新	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティー諸葛川公園	街区公園	A006-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023		B	低	予防保全	2041	0		0		12	塗装	0		0		0		0		0		28	部分修繕	12	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティー諸葛川公園	街区公園	A006-802-001	管理施設	柵	フェンス	72	m		スチール	1993	30	18	36			2023	・1本支柱腐食破損	C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティー諸葛川公園	街区公園	A006-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティー諸葛川公園	街区公園	A006-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティー諸葛川公園	街区公園	A006-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		1,285		12		0		0		0		0		2,005		50		12		

概算費用合計（千円）： 3,364

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
ガーデンシティー公園	街区公園	A007-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1993	30	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ガーデンシティー公園	街区公園	A007-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1993	30	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ガーデンシティー公園	街区公園	A007-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（4連）	1	基		スチール	1993	30	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・各所腐食進行中。	C1	中	予防保全	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005 更新	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
ガーデンシティー公園	街区公園	A007-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1993	30	15	36			2023	・倒壊落下の可能性のある基礎の露出あり。 ・現在不適合箇所複数有り。 ・各所腐食進行中。	C2	中	予防保全	2027	0	0	0	1,285 更新	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ガーデンシティー公園	街区公園	A007-802-001	管理施設	柵	フェンス	62	m		スチール	1993	30	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ガーデンシティー公園	街区公園	A007-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ガーデンシティー公園	街区公園	A007-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1993	30	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ガーデンシティー公園	街区公園	A007-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		ステンレス	1993	30	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	2,005	

概算費用合計（千円）： 3,290

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
ビューシティー牧野林公園	街区公園	A008-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1993	30	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティー牧野林公園	街区公園	A008-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1993	30	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティー牧野林公園	街区公園	A008-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1993	30	15	36			2023	・基礎の露出あり。	C1	中	予防保全	2031	0	0	0	0	0	0	0	2,005	更新	0	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
ビューシティー牧野林公園	街区公園	A008-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1993	30	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・滑走部出発部に開口部隙間あり。	C2	中	予防保全	2025	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	22	塗装	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティー牧野林公園	街区公園	A008-802-001	管理施設	柵	フェンス	66	m		スチール	1993	30	18	36			2023	・破損個所あり	C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティー牧野林公園	街区公園	A008-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティー牧野林公園	街区公園	A008-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティー牧野林公園	街区公園	A008-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	1,285	0	0	0	0	0	2,005	22	0	

概算費用合計（千円）： 3,312

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年		
ステラパーク公園	街区公園	A009-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1993	30	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ステラパーク公園	街区公園	A009-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1993	30	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ステラパーク公園	街区公園	A009-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1993	30	15	36			2023	・安全領域不適。 ・規準不適合箇所複数あり。 ・調査進行中。	B	低	予防保全	2034	0	0	30	塗装	0	135	吊金具・チェーン・回転軸	0	0	0	0	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
ステラパーク公園	街区公園	A009-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1993	30	15	36			2023	・安全領域不適。 ・運落落下の可能性がある基礎の露出あり。 ・規準不適合箇所複数あり。 ・調査進行中。	C1	中	予防保全	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,285	更新	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ステラパーク公園	街区公園	A009-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1993	30	30	45			2023		C1	中	事後保全	2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ステラパーク公園	街区公園	A009-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1993	30	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ステラパーク公園	街区公園	A009-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1993	30	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ステラパーク公園	街区公園	A009-802-001	管理施設	柵	フェンス	45	m		スチール	1993	30	18	36			2023	・雑草に覆われている箇所あり	B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ステラパーク公園	街区公園	A009-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ステラパーク公園	街区公園	A009-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	30	0	135	0	0	0	0	1,285		

概算費用合計（千円）： 1,450

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
業の木沢集会場公園	街区公園	A010-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)・境界柵	1	基		スチール	2022	1	15	36			2023	・雑草有り。	B	低	予防保全	2050	0	0	30 塗装	135 吊金具・チェーン・回転軸	0	0	0	0	209 吊金具・チェーン・回転軸	30 塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
業の木沢集会場公園	街区公園	A010-404-001	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム(球形)	1	基		スチール	1984	39	15	36			2023	・接合部ボルトナット突出。 ・腐食進行中。	B	低	予防保全	2034	0	0	18 塗装	0	0	0	0	0	0	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
業の木沢集会場公園	街区公園	A010-802-001	管理施設	柵	フェンス	28	m		スチール	1984	39	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢集会場公園	街区公園	A010-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1984	39	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢集会場公園	街区公園	A010-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1984	39	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢集会場公園	街区公園	A010-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1984	39	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	48	135	0	0	0	0	209	30	

概算費用合計（千円）： 422

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年		2033年		
大崎児童遊園地	街区公園	A012-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(4連)	1	基		スチール	1982	41	15	36			2023	・基礎の露出あり。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
大崎児童遊園地	街区公園	A012-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1982	41	15	36			2023		D	高	予防保全	2025	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	22	塗装	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎児童遊園地	街区公園	A012-404-001	遊戯施設	ジャングルジム	回転ジャングルジム	1	基		スチール	1982	41	15	36			2023	・回転部床、複合部腐食。 ・構造部材腐食、亀裂。 ・回転不良。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
大崎児童遊園地	街区公園	A012-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1982	41	30	45			2023	・材質不適。 ・滑り台と交差。	C1	中	事後保全	2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎児童遊園地	街区公園	A012-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	1982	41	15	36			2023	・接合部ボルトナット突出。 ・腐食進行中。	B	低	予防保全	2034	0	0	12	塗装	0	0	0	0	0	0		0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎児童遊園地	街区公園	A012-802-001	管理施設	柵	フェンス	99	m		スチール	1982	41	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎児童遊園地	街区公園	A012-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1982	41	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	1,285	12	0	0	0	0	0	22		0	

概算費用合計（千円）：　1,319

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
西巣子公園	街区公園	A015-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1985	38	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
西巣子公園	街区公園	A015-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1985	38	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
西巣子公園	街区公園	A015-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	2011	12	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0		0		165	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	74	部分修繕	30	塗装	日常点検・定期点検とともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
西巣子公園	街区公園	A015-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	2011	12	30	45			2023		D	高	事後保全	2025	0		1,296	更新	0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
西巣子公園	街区公園	A015-802-001	管理施設	柵	フェンス	45	m		スチール	1985	38	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		1,296		165		0		0		0		0		135		74		30		

概算費用合計（千円）： 1,700

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
駒彫団地公園	街区公園	A019-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1978	45	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・全体的に腐食進行中。	C1	中	予防保全	2033	0		0		0		0		0		0		0		0		2,005	更新	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
駒彫団地公園	街区公園	A019-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023	・滑降部出発部に開口部隙間あり。 ・全体的に腐食進行中。	C2	中	予防保全	2034	75	塗装、部分修繕	0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
駒彫団地公園	街区公園	A019-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	1978	45	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・環境等下の可能性有り。 ・表食・塗装劣化進行中。	C2	中	予防保全	2027	0		0		0		685	更新	0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
駒彫団地公園	街区公園	A019-706-001	便益施設	便所	トイレ	1	箇所		コンクリート	1978	45	50	50			2023	・使用禁止中	D	高	事後保全	2029	0		0		0		0		0		18,930	更新	0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
駒彫団地公園	街区公園	A019-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1978	45	30	45			2023	・水出ない、ハンドル ・蛇口破損	D	高	事後保全	2028	0		0		0		0		762	更新	0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
駒彫団地公園	街区公園	A019-802-001	管理施設	柵	フェンス	96	m		コンクリート	1978	45	20	30			2023	・一部網破損	C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
駒彫団地公園	街区公園	A019-811-001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		コンクリート	1978	45	30	45			2023	・配線、照明塔無し	D	高	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						75		0		0		685		762		18,930		0		0		0		2,005		

概算費用合計（千円）： 22,457

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
第6富士見ニュータウン公園	街区公園	A020-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1980	43	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第6富士見ニュータウン公園	街区公園	A020-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	-安全領域不足。 -各部腐食進行中。 -支柱曲がり（1本）	C1	中	予防保全	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005 更新	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
第6富士見ニュータウン公園	街区公園	A020-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	-鞍手金具ボルト突出あり。 -各部腐食進行中。 -根張により安全領域不足。	B	低	予防保全	2034	0	0	12 塗装	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第6富士見ニュータウン公園	街区公園	A020-802-001	管理施設	柵	フェンス	71	m		スチール	1980	43	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	12	0	0	0	0	0	0	2,005	

概算費用合計（千円）： 2,017

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
第5富士見ニュータウン公園	街区公園	A022-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)・境界柵	1	基		スチール	2016	7	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0		0		165	吊金具・チェーン・回転軸・塗装	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	74	部分修繕	30	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
第5富士見ニュータウン公園	街区公園	A022-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2002	21	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・直接落下の可能性有り。	C2	中	予防保全	2034	75	塗装、部分修繕	0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第5富士見ニュータウン公園	街区公園	A022-802-001	管理施設	柵	フェンス	16	m		スチール	1982	41	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						75		0		165		0		0		0		0		135		74		30		

概算費用合計（千円）： 479

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
平蔵沢1号緑地	街区公園	A024-802-001	管理施設	柵	フェンス	42	m		スチール	1985	38	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
平蔵沢1号緑地	街区公園	A024-810-001	管理施設	標識	管理標示板	1	基		木材	1985	38	10	20			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
リトル公園グリーンランド	街区公園	A026-404-001	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム（球形）	1	基		スチール	1977	46	15	36			2023	・基礎の露出、直接落下の可能性あり。	C2	中	予防保全	2027	0	0	0	1,090 更新	0	0	0	0	0	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
リトル公園グリーンランド	街区公園	A026-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（2連）	1	基		スチール	1977	46	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。 ・雑草過多。	C1	中	予防保全	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 更新	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
リトル公園グリーンランド	街区公園	A026-802-001	管理施設	柵	フェンス	118	m		スチール	1977	46	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
リトル公園グリーンランド	街区公園	A026-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1977	46	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	1,090	0	0	0	0	0	685	

概算費用合計（千円）： 1,775

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		長寿命化に向けた特記事項
滝沢駅前第2ニュータウン公園	街区公園	A027-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢駅前第2ニュータウン公園	街区公園	A027-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(3連)	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	・基礎の露出あり。・支柱継手部内腐食。・梁継手部腐食。・継手金具腐食穴あり。・着座部裏金具腐食。座板腐朽。	C1	中	予防保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
滝沢駅前第2ニュータウン公園	街区公園	A027-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	・基礎の露出あり。・滑降部出発部に開口部隙間あり。・登行部手摺継手部腐食穴あき。・滑降部側面腐食、突起。・柵格子部に不要継手金具あり。(ハザード要因の除去)・安全領域、はん登棒との重複不適。	C2	中	予防保全	2028	0		0		0		0		1,285	更新	0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢駅前第2ニュータウン公園	街区公園	A027-404-001	遊戯施設	ジャングルジム	ネットジャングル	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023		D	高	予防保全	2025	0		1,090	更新	0		0		0		0		0		0		18	塗装	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
滝沢駅前第2ニュータウン公園	街区公園	A027-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1980	43	30	45			2023	・安全領域、鉄棒との重複不適。・枠埋没。材質不適。	B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢駅前第2ニュータウン公園	街区公園	A027-413-001	遊戯施設	スプリング遊具	ロッキング・ポニー	1	基		スチール	1989	34	15	36			2023	・支柱、支点部、ボルト腐食。・上物部摩耗、亀裂、グリップ腐食。	C1	中	予防保全	2028	0		0		0		0		306	更新	0		0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
滝沢駅前第2ニュータウン公園	街区公園	A027-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（2連）	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	・直接落下が想定される箇所に基礎露出あり。・安全領域、砂場との重複不適。	C2	中	予防保全	2028	0		0		0		0		685	更新	0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢駅前第2ニュータウン公園	街区公園	A027-418-001	遊戯施設	その他	はん登棒	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	・安全領域、すべり台降り口方向との重複不適。	B	低	予防保全	2034	0		0		14	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢駅前第2ニュータウン公園	街区公園	A027-802-001	管理施設	柵	フェンス	32	m		スチール	1979	44	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢駅前第2ニュータウン公園	街区公園	A027-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1979	44	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢駅前第2ニュータウン公園	街区公園	A027-811-001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1979	44	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
滝沢駅前第2ニュータウン公園	街区公園	A027-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1979	44	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		1,090		14		0		2,276		0		22		0		18		0		

概算費用合計（千円）: 3,420

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
青空公園	街区公園	A029-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
青空公園	街区公園	A029-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
青空公園	街区公園	A029-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	・基礎の露出あり(段差あり)。 ・梁最手部腐食。	B	低	予防保全	2034	0		135	吊金具・チェーン・回転軸	30	塗装	0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
青空公園	街区公園	A029-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023		B	低	予防保全	2034	0		0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
青空公園	街区公園	A029-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1979	44	20	30			2023		A	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
青空公園	街区公園	A029-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1979	44	20	30			2023		A	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
青空公園	街区公園	A029-802-001	管理施設	柵	フェンス	69	m		スチール	1979	44	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
青空公園	街区公園	A029-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1979	44	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
青空公園	街区公園	A029-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1979	44	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		135		42		0		0		0		135		0		0		0		

概算費用合計（千円）： 312

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
みどり団地こどもあそびば（みどり団地公園）	街区公園	A031-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1982	41	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
みどり団地こどもあそびば（みどり団地公園）	街区公園	A031-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1982	41	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
みどり団地こどもあそびば（みどり団地公園）	街区公園	A031-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（4連）	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023		B	低	予防保全	2034	0		135	吊金具・チェーン・回転軸	30	塗装	0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
みどり団地こどもあそびば（みどり団地公園）	街区公園	A031-802-003	管理施設	柵	フェンス	71	m		スチール	1982	41	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		135		30		0		0		0		135		0		0		0		

概算費用合計（千円）： 300

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
生協南公園	街区公園	A032-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1995	28	15	36			2023	-基礎の露出あり。 -運動方向安全保域不適。 -支柱・梁塗装剥離。	B	低	予防保全	2034	0		135	吊金具・チェーン・回転軸	30	塗装	0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
生協南公園	街区公園	A032-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	1981	42	15	36			2023	-基礎の露出あり。 直接落下の可能性あり。 -ボルト突出有り。 -支柱錆き有り。	C2	中	予防保全	2025	0		685	更新	0		0		0		0		0		0		12	塗装	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
生協南公園	街区公園	A032-802-001	管理施設	柵	フェンス	34	m		スチール	1981	42	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		820		30		0		0		0		135		0		12		0		

概算費用合計（千円）： 997

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
マウンテンハウス公園	街区公園	A034-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1984	39	15	30			2023		A	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
マウンテンハウス公園	街区公園	A034-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1984	39	15	36			2023	・全体的に塗装剥離。	C1	中	予防保全	2031	0	0	0	0	0	0	0	2,005	更新	0	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
マウンテンハウス公園	街区公園	A034-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1984	39	15	36			2023	・滑降部出発部に開口部隙間あり。 ・登行部踏板変形。	C2	中	予防保全	2025	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	22	塗装	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
マウンテンハウス公園	街区公園	A034-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（2連）	1	基		スチール	1984	39	15	36			2023	・握り棒曲がりあり。	B	低	予防保全	2034	0	0	12	塗装	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
マウンテンハウス公園	街区公園	A034-802-001	管理施設	柵	フェンス	78	m		スチール	1984	39	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
マウンテンハウス公園	街区公園	A034-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1984	39	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
マウンテンハウス公園	街区公園	A034-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1984	39	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	1,285	12	0	0	0	0	2,005	22	0	

概算費用合計（千円）： 3,324

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
中央町内会公園	街区公園	A035-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1980	43	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
中央町内会公園	街区公園	A035-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1980	43	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
中央町内会公園	街区公園	A035-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	・使用部材複数に腐食箇所あり。腐食箇所の写真参照。 ・表面塗装に部分脆弱あり。 ・滑面塗つぶれ。	C2	中	予防保全	2027	0	0	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
中央町内会公園	街区公園	A035-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	・安全領域不足。 ・錆手金具ボルト突出あり。	B	低	予防保全	2034	0	0	12	塗装	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
中央町内会公園	街区公園	A035-802-001	管理施設	柵	フェンス	59	m		スチール	1980	43	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
中央町内会公園	街区公園	A035-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1980	43	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	12	1,285	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 1,297

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
第8富士見ニュータウン第2公園	街区公園	A037-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1981	42	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第8富士見ニュータウン第2公園	街区公園	A037-410-001	遊戯施設	メリーゴーランド	回転ハッピー	1	基		スチール	1981	42	15	36			2023	・回転時の不用意な跳み込みの危険あり。 ・常使用禁止であり、くびつきがあるため分解検査必要。	C1	中	予防保全	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190 更新	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
第8富士見ニュータウン第2公園	街区公園	A037-802-001	管理施設	柵	フェンス	61	m		スチール	1981	42	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第8富士見ニュータウン第2公園	街区公園	A037-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1981	42	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第8富士見ニュータウン第2公園	街区公園	A037-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1981	42	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190	

概算費用合計（千円）： 2,190

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
富士見西公園	街区公園	A038-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1981	42	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見西公園	街区公園	A038-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1981	42	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見西公園	街区公園	A038-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1981	42	30	45			2023	・砂場枠、材質不適。	C1	中	事後保全	2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見西公園	街区公園	A038-802-001	管理施設	柵	フェンス	49	m		スチール	1981	42	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見西公園	街区公園	A038-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1981	42	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
外山北公園	街区公園	A039-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1981	42	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
外山北公園	街区公園	A039-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1981	42	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
外山北公園	街区公園	A039-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1981	42	15	36			2023	・基礎の露出あり。	C1	中	予防保全	2031	0	0	0	0	0	0	0	2,005	更新	0	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
外山北公園	街区公園	A039-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1981	42	30	45			2023	・枠、材質不適 ・雑草過多のため使用できない。	C1	中	事後保全	2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
外山北公園	街区公園	A039-802-001	管理施設	柵	フェンス	42	m		スチール	1981	42	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	2,005	0	0	

概算費用合計（千円）： 2,005

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
富士見台第2公園	街区公園	A040-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1983	40	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見台第2公園	街区公園	A040-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1983	40	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見台第2公園	街区公園	A040-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)・境界柵	1	基		スチール	2022	1	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		30	塗装	0		209	吊金具・チェーン・回転軸	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
富士見台第2公園	街区公園	A040-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1984	39	15	36			2023	・規準不適合箇所複数あり。 ・滑降部側面腐食。	D	高	予防保全	2025	0		1,285	更新	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見台第2公園	街区公園	A040-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023	・直接落下の可能性の基礎あり。	C1	中	予防保全	2034	28	部分修繕	0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見台第2公園	街区公園	A040-802-001	管理施設	柵	フェンス	86	m		スチール	1983	40	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見台第2公園	街区公園	A040-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1983	40	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						28		1,285		12		135		0		0		30		0		231		0		

概算費用合計（千円）： 1,721

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
三角公園	街区公園	A042-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1985	38	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角公園	街区公園	A042-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1985	38	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角公園	街区公園	A042-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1985	38	15	36			2023	・基礎の露出あり。	B	低	予防保全	2034	0		135	吊金具・チェーン・回転軸	30	塗装	0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
三角公園	街区公園	A042-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1985	38	15	36			2023	・直接落下の可能性の基礎あり。 ・滑降部出発部に開口部隙間あり。	C2	中	予防保全	2027	0		0		0		1,285	更新	0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角公園	街区公園	A042-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	1985	38	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・直接落下の可能性あり。	C2	中	予防保全	2027	0		0		0		685	更新	0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角公園	街区公園	A042-802-001	管理施設	柵	フェンス	71	m		スチール	1985	38	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角公園	街区公園	A042-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1985	38	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角公園	街区公園	A042-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1985	38	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角公園	街区公園	A042-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1985	38	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		135		30		1,970		0		0		135		0		0		0		

概算費用合計（千円）： 2,270

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
分レ団地公園	街区公園	A043-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1983	40	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
分レ団地公園	街区公園	A043-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1983	40	15	36			2023	・一座使用禁止指置 2022より ・全体的に塗装剥離。 ・座板腐朽。	C1	中	予防保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
分レ団地公園	街区公園	A043-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2022	1	15	36			2023		A	低	予防保全	2059	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
分レ団地公園	街区公園	A043-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	2022	0	30	45			2022		D	高	事後保全	2025	0		1,296	更新	0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
分レ団地公園	街区公園	A043-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（2連）	1	基		スチール	1983	40	15	36			2023	・全体的に塗装剥離。	B	低	予防保全	2034	0		0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
分レ団地公園	街区公園	A043-802-001	管理施設	柵	フェンス	95	m		スチール	1983	40	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
分レ団地公園	街区公園	A043-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1983	40	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		1,296		12		0		0		0		22		0		0		0		

概算費用合計（千円）： 1,330

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
おいのくぼ公園	街区公園	A044-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1983	40	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
おいのくぼ公園	街区公園	A044-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1983	40	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
おいのくぼ公園	街区公園	A044-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1983	40	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・着座カバー破損。 ・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2033	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,005	更新	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
おいのくぼ公園	街区公園	A044-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1983	40	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・滑走部出発部に開口部開閉あり。 ・腐食進行中。	C2	中	予防保全	2027	0		0		0		1,285	更新	0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
おいのくぼ公園	街区公園	A044-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1983	40	30	45			2023	・枠、材質不適。	B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
おいのくぼ公園	街区公園	A044-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023	・安全領域全箇所不適。 ・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	28	部分修繕	0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
おいのくぼ公園	街区公園	A044-802-001	管理施設	柵	フェンス	81	m		スチール	1983	40	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
おいのくぼ公園	街区公園	A044-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1983	40	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
おいのくぼ公園	街区公園	A044-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1983	40	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						28		0		12		1,285		0		0		0		0		0		2,005		

概算費用合計（千円）： 3,330

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
第三富士見東公園	街区公園	A045-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1983	40	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第三富士見東公園	街区公園	A045-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1983	40	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第三富士見東公園	街区公園	A045-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1988	35	15	36			2023	・基礎の露出あり。	C1	中	予防保全	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005	更新	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
第三富士見東公園	街区公園	A045-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(2連)	1	基		スチール	1984	39	15	36			2023	・基礎の露出あり。	C2	中	予防保全	2027	0	0	0	685	更新	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第三富士見東公園	街区公園	A045-802-001	管理施設	柵	フェンス	69	m		スチール	1983	40	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第三富士見東公園	街区公園	A045-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1983	40	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	685		0	0	0	0	0	2,005	

概算費用合計（千円）： 2,690

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
土沢公園	街区公園	A046-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1984	39	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
土沢公園	街区公園	A046-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1984	38	15	36			2022		D	高	予防保全	2024	1,285	更新	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
土沢公園	街区公園	A046-403-001	遊戯施設	シーソー	シーソー（2連）	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023	・規準不適合箇所複数あり。 ・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	45	塗装、部分修繕	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
土沢公園	街区公園	A046-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1984	39	30	45			2023	・規準不適合箇所複数あり。 ・各部腐食進行中。	C1	中	事後保全	2038	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
土沢公園	街区公園	A046-802-001	管理施設	柵	フェンス	61	m		スチール	1984	39	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
土沢公園	街区公園	A046-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1984	39	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						1,330		0		0		0		0		0		0		22		0		0		

概算費用合計（千円）： 1,352

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
巣子車庫北公園	街区公園	A047-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1988	35	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子車庫北公園	街区公園	A047-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1988	35	15	30			2023		D	高	事後保全	2025	0	449 更新	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子車庫北公園	街区公園	A047-802-001	管理施設	柵	フェンス	71	m		スチール	1988	35	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	449	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 449

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年		
野沢台公園	街区公園	A048-103-001	園路広場	階段	階段	10	㎡		コンクリート	1984	39	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢台公園	街区公園	A048-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1984	39	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢台公園	街区公園	A048-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1984	39	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢台公園	街区公園	A048-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1984	39	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢台公園	街区公園	A048-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1985	38	15	36			2023	・基礎の露出あり。	B	低	予防保全	2034	0	135 吊金具・チェーン・回転軸	30 塗装	0	0	0	135 吊金具・チェーン・回転軸	0	0	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
野沢台公園	街区公園	A048-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2022	1	15	36			2023		A	低	予防保全	2059	0	0	0	0	0	0	22 塗装	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢台公園	街区公園	A048-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(2連)	1	基		スチール	1985	38	15	36			2023	・安全領域不足。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢台公園	街区公園	A048-521-001	運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1	基		スチール	1985	38	15	36			2023	・ボード部劣化。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢台公園	街区公園	A048-802-001	管理施設	柵	フェンス	80	m		スチール	1984	39	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢台公園	街区公園	A048-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1984	39	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢台公園	街区公園	A048-855-001	管理施設	その他	手摺	3	m		スチール	1984	39	18	43			2023		A	低	予防保全	2066	0	0	9 塗装	0	0	0	0	0	9	塗装		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	135	39	0	0	0	157	0	0	9		

概算費用合計（千円）： 340

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
もりおか団地南公園	街区公園	A049-103-001	園路広場	階段	階段	1	㎡		コンクリート	1984	39	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
もりおか団地南公園	街区公園	A049-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1984	39	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
もりおか団地南公園	街区公園	A049-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1984	39	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
もりおか団地南公園	街区公園	A049-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1984	39	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・規準不適合箇所複数有り。 ・双かってお柳の青り金具、ガタツキ有り。	C1	中	予防保全	2031	0	0	0	0	0	0	0	2,005 更新	0	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
もりおか団地南公園	街区公園	A049-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2018	5	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0	0	22 塗装	0	0	0	0	0	53 部分修繕	22 塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
もりおか団地南公園	街区公園	A049-802-001	管理施設	柵	フェンス	52	m		スチール	1984	39	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
もりおか団地南公園	街区公園	A049-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1984	39	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	22	0	0	0	0	2,005	53	22	

概算費用合計（千円）： 2,102

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
岩姫台南公園	街区公園	A050-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1985	38	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
岩姫台南公園	街区公園	A050-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1985	38	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・滑降面摩耗、滑降面剥れ、固定部破損。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
岩姫台南公園	街区公園	A050-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1985	37	30	45			2022		D	高	事後保全	2025	0	1,296	更新	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
岩姫台南公園	街区公園	A050-802-001	管理施設	柵	フェンス	74	m		スチール	1985	38	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
岩姫台南公園	街区公園	A050-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1985	38	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
岩姫台南公園	街区公園	A050-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1985	38	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
岩姫台南公園	街区公園	A050-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1985	38	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	1,296	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 1,296

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
岩姫台公園	街区公園	A051-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1985	38	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
岩姫台公園	街区公園	A051-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1985	38	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
岩姫台公園	街区公園	A051-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	2002	21	15	36			2023	・座板ゴム破損。	C1	中	予防保全	2034	74	部分修繕	0		30	塗装	135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
岩姫台公園	街区公園	A051-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2022	1	15	36			2023		A	低	予防保全	2059	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
岩姫台公園	街区公園	A051-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	2022	1	15	36			2023		C1	中	予防保全	2042	28	部分修繕	0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		40	塗装,部分修繕	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
岩姫台公園	街区公園	A051-802-001	管理施設	柵	フェンス	83	m		スチール	1985	38	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
岩姫台公園	街区公園	A051-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1985	38	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						102		0		42		135		0		0		22		0		135		40		

概算費用合計（千円）： 476

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
業の木沢山南公園	街区公園	A052-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1984	39	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢山南公園	街区公園	A052-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1984	39	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢山南公園	街区公園	A052-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1988	35	15	36			2023	・基礎の露出あり。	C1	中	予防保全	2033	0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,005	更新	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
業の木沢山南公園	街区公園	A052-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2016	7	15	36			2023		C1	中	予防保全	2042	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		0		75	部分修繕,塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢山南公園	街区公園	A052-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(2連)	1	基		スチール	1985	38	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・基礎ぐらつき。	C2	中	予防保全	2027	0		0		0		685	更新	0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢山南公園	街区公園	A052-802-001	管理施設	柵	フェンス	56	m		スチール	1984	39	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢山南公園	街区公園	A052-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1984	39	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢山南公園	街区公園	A052-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1984	39	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						53		0		22		685		0		0		0		0		0		2,080		

概算費用合計（千円）： 2,840

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
滝沢パークタウン公園	街区公園	A055-103-001	園路広場	階段	階段	6	㎡		コンクリート	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢パークタウン公園	街区公園	A055-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢パークタウン公園	街区公園	A055-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢パークタウン公園	街区公園	A055-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢パークタウン公園	街区公園	A055-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢パークタウン公園	街区公園	A055-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（4連）	1	基		スチール	1989	34	15	36			2023	・安全領域不適。 ・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
滝沢パークタウン公園	街区公園	A055-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1989	33	15	36			2022		D	高	予防保全	2025	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	22	塗装	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢パークタウン公園	街区公園	A055-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	1989	34	15	36			2023	・安全領域不適。 ・規準不適合箇所有り。 ・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685	更新	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢パークタウン公園	街区公園	A055-802-001	管理施設	柵	フェンス	166	m		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢パークタウン公園	街区公園	A055-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢パークタウン公園	街区公園	A055-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢パークタウン公園	街区公園	A055-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢パークタウン公園	街区公園	A055-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢パークタウン公園	街区公園	A055-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	1,285	0	0	0	0	0	0	22	685	

概算費用合計（千円）： 1,992

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
もりおか団地西公園	街区公園	A056-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		木材	1976	47	7	14			2023		B	低	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
もりおか団地西公園	街区公園	A056-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1987	36	15	36			2023	・直接落下が想定される箇所に基礎露出あり。・規準不適合箇所複数有り。・各部腐食進行中。	C2	中	予防保全	2025	0		1,285	更新	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
もりおか団地西公園	街区公園	A056-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1976	47	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
もりおか団地西公園	街区公園	A056-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1976	47	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
もりおか団地西公園	街区公園	A056-802-001	管理施設	柵	フェンス	48	m		スチール	1976	47	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
もりおか団地西公園	街区公園	A056-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1976	47	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
もりおか団地西公園	街区公園	A056-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1976	47	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
もりおか団地西公園	街区公園	A056-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1976	47	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		1,285		0		0		0		0		0		0		22		0		

概算費用合計（千円）： 1,307

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
業の木沢山西公園	街区公園	A057-201-001	修景施設	花壇	花壇	9	m		コンクリート	1987	36	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢山西公園	街区公園	A057-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1987	36	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢山西公園	街区公園	A057-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023	・安全領域不適。 ・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	74	部分修繕	0		165	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
業の木沢山西公園	街区公園	A057-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1987	36	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・踏板不適合箇所複数あり。 ・各部腐食進行中。	C2	中	予防保全	2027	0		0		0		1,285	更新	0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢山西公園	街区公園	A057-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1987	36	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢山西公園	街区公園	A057-802-001	管理施設	柵	フェンス	83	m		スチール	1987	36	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢山西公園	街区公園	A057-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1987	36	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢山西公園	街区公園	A057-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1987	36	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						74		0		165		1,285		0		0		0		135		0		0		

概算費用合計（千円）： 1,659

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																						長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
赤松ニュータウン公園	街区公園	A058-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1987	36	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
赤松ニュータウン公園	街区公園	A058-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1987	36	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・滑降部出発部に開口部隙間あり。	C2	中	予防保全	2027	0		0		0		1,285	更新	0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
赤松ニュータウン公園	街区公園	A058-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1987	36	30	45			2023		D	高	事後保全	2025	0		1,296	更新	0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
赤松ニュータウン公園	街区公園	A058-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1987	36	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
赤松ニュータウン公園	街区公園	A058-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1987	36	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
赤松ニュータウン公園	街区公園	A058-802-001	管理施設	柵	フェンス	65	m		スチール	1987	36	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
赤松ニュータウン公園	街区公園	A058-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1987	36	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
赤松ニュータウン公園	街区公園	A058-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1987	36	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
赤松ニュータウン公園	街区公園	A058-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1987	36	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		1,296		0		1,285		0		0		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）： 2,581

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
第8富士見ニュータウン公園	街区公園	A059-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1988	35	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第8富士見ニュータウン公園	街区公園	A059-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	2003	20	15	36			2023	・吊り部材腐食進行中。	B	低	予防保全	2041	0		0		30	塗装	0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		74	部分修繕	165	吊金具・チェーン・回転軸・塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
第8富士見ニュータウン公園	街区公園	A059-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1988	35	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・滑降部出発部に開口部脱関あり。	C2	中	予防保全	2027	0		0		0		1,285	更新	0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第8富士見ニュータウン公園	街区公園	A059-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1988	35	30	45			2023	・枠、材質不適。	C1	中	事後保全	2038	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第8富士見ニュータウン公園	街区公園	A059-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1988	35	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第8富士見ニュータウン公園	街区公園	A059-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1988	35	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第8富士見ニュータウン公園	街区公園	A059-802-001	管理施設	柵	フェンス	68	m		スチール	1988	35	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第8富士見ニュータウン公園	街区公園	A059-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1988	35	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第8富士見ニュータウン公園	街区公園	A059-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1988	35	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		0		30		1,285		135		0		0		0		74		165		

概算費用合計（千円）： 1,689

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
野沢東公園	街区公園	A060-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1988	35	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢東公園	街区公園	A060-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1988	35	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢東公園	街区公園	A060-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023	・安全領域不足。	C1	中	予防保全	2034	74	部分修繕	0		165	塗装、吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
野沢東公園	街区公園	A060-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023		D	高	予防保全	2025	0		1,285	更新	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢東公園	街区公園	A060-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1988	35	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢東公園	街区公園	A060-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1988	35	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢東公園	街区公園	A060-802-001	管理施設	柵	フェンス	59	m		スチール	1988	35	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢東公園	街区公園	A060-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1988	35	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢東公園	街区公園	A060-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1988	35	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						74		1,285		165		0		0		0		0		135		22		0		

概算費用合計（千円）： 1,681

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
元村保育園北公園	街区公園	A061-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
元村保育園北公園	街区公園	A061-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
元村保育園北公園	街区公園	A061-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1989	34	30	45			2023	・枠、材質不適。	B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
元村保育園北公園	街区公園	A061-802-001	管理施設	柵	フェンス	45	m		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
元村保育園北公園	街区公園	A061-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
南巣子西公園	街区公園	A062-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
南巣子西公園	街区公園	A062-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
南巣子西公園	街区公園	A062-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1998	25	30	45			2023	・砂場枠、材質不適	C1	中	事後保全	2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
南巣子西公園	街区公園	A062-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1998	25	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
南巣子西公園	街区公園	A062-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1998	25	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
南巣子西公園	街区公園	A062-802-001	管理施設	柵	フェンス	43	m		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
南巣子西公園	街区公園	A062-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		長寿命化に向けた特記事項
大崎公園	街区公園	A063-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎公園	街区公園	A063-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎公園	街区公園	A063-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎公園	街区公園	A063-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	2000	23	15	36			2023	・運動方向、安全領域不足。・腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	74	部分修繕	135	吊金具・チェーン・回転軸	30	塗装	0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
大崎公園	街区公園	A063-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1989	34	15	36			2023	・直接落下が想定される箇所に基礎露出あり。・滑降部出発部に開口隙間あり。・登行部曲がり、変形。	C2	中	予防保全	2028	0		0		0		0		1,285	更新	0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎公園	街区公園	A063-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	2000	23	15	36			2023	・直接落下が想定される箇所に基礎露出あり。・腐食進行中。	C2	中	予防保全	2034	28	部分修繕	0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎公園	街区公園	A063-802-001	管理施設	柵	フェンス	62	m		スチール	1989	34	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎公園	街区公園	A063-802-002	管理施設	柵	フェンス	37	m		スチール	1989	34	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎公園	街区公園	A063-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎公園	街区公園	A063-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎公園	街区公園	A063-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						102		135		42		0		1,285		0		135		0		0		0		

概算費用合計（千円）: 1,699

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
蒼前神社南公園	街区公園	A064-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1989	34	15	36			2023	・安全領域不適、・滑降部出発部に開口部隙間あり、・全体的に腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
蒼前神社南公園	街区公園	A064-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		木材	1989	34	7	16			2023	・安全領域不適、・砂場枠腐朽、それに伴う破損、・砂 硬化・土化、	D	高	予防保全	2025	0		1,296	更新	0		0		21	塗装	0		0		21	塗装	52	部分修繕	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
蒼前神社南公園	街区公園	A064-802-001	管理施設	柵	フェンス	88	m		スチール	1989	34	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
蒼前神社南公園	街区公園	A064-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
蒼前神社南公園	街区公園	A064-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		1,296		0		0		21		0		0		21		52		0		

概算費用合計（千円）： 1,390

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
蒼前神社東公園	街区公園	A065-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1989	34	15	36			2023	・滑降部出発部に開口部脆弱あり。 ・全体的に腐食進行中。	C2	中	予防保全	2027	0	0	0	1,285 更新	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
蒼前神社東公園	街区公園	A065-802-001	管理施設	柵	フェンス	67	m		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
蒼前神社東公園	街区公園	A065-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023	取外し不可	B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
蒼前神社東公園	街区公園	A065-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023	取外し不可	B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 1,285

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
狼久保公園	街区公園	A066-521-001	運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1	基		スチール	1989	34	15	36			2023	・各部腐食 ・固定不良 ・雑草多量、環境整備必要。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
狼久保公園	街区公園	A066-802-001	管理施設	柵	フェンス	70	m		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
狼久保公園	街区公園	A066-811-001	管理施設	照明施設	照明柱	1	基		コンクリート	1989	34	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
狼久保公園	街区公園	A066-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
サンシャイン巣子公園	街区公園	A067-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンシャイン巣子公園	街区公園	A067-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンシャイン巣子公園	街区公園	A067-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンシャイン巣子公園	街区公園	A067-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・段差不適合箇所複数あり。 ・各部腐食進行中。	C2	中	予防保全	2027	0	0	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンシャイン巣子公園	街区公園	A067-802-001	管理施設	柵	フェンス	58	m		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンシャイン巣子公園	街区公園	A067-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンシャイン巣子公園	街区公園	A067-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンシャイン巣子公園	街区公園	A067-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンシャイン巣子公園	街区公園	A067-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 1,285

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
富士見3D公園	街区公園	A068-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見3D公園	街区公園	A068-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見3D公園	街区公園	A068-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1992	31	15	36			2023	・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
富士見3D公園	街区公園	A068-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	1989	34	15	36			2023	・直接落下の可能性のある基礎の露出あり。 ・各部腐食進行中。	C2	中	予防保全	2027	0	0	0	685	更新	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見3D公園	街区公園	A068-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1989	34	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見3D公園	街区公園	A068-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1989	34	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見3D公園	街区公園	A068-802-001	管理施設	柵	フェンス	53	m		スチール	1989	34	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見3D公園	街区公園	A068-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見3D公園	街区公園	A068-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見3D公園	街区公園	A068-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	685	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 685

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年					
業の木沢北三角公園	街区公園	A069-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・規準不適合箇所複数ヶ所あり。 ・腐食進行中。	C2	中	予防保全	2034	75	部分修繕,塗装	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢北三角公園	街区公園	A069-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023	・運動方向安全領域不適。 ・握り棒腐食。	B	低	予防保全	2041	0		0	12	塗装	0	0	0	0	0	28	部分修繕	12	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢北三角公園	街区公園	A069-802-001	管理施設	柵	フェンス	58	m		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢北三角公園	街区公園	A069-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢北三角公園	街区公園	A069-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						75		0	12		0	0	0	0	0	28		12		

概算費用合計（千円）： 127

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
サニータウン第2野沢公園	街区公園	A071-103-001	園路広場	階段	階段	7	㎡		コンクリート	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2野沢公園	街区公園	A071-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2野沢公園	街区公園	A071-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2野沢公園	街区公園	A071-307-001	休養施設	四阿	東屋	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	110	塗装	0		0		0		0		0		0		110	塗装	0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2野沢公園	街区公園	A071-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)・境界柵	1	基		スチール	2020	3	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0		135	吊金具・チェーン・回転軸	30	塗装	0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		74	部分修繕	30	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
サニータウン第2野沢公園	街区公園	A071-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2020	3	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0		0		22	塗装	0		0		0		0		0		53	部分修繕	22	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2野沢公園	街区公園	A071-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1991	32	30	45			2023	・砂場枠腐朽。	C1	中	事後保全	2038	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2野沢公園	街区公園	A071-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1991	32	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2野沢公園	街区公園	A071-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1991	32	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2野沢公園	街区公園	A071-802-001	管理施設	柵	フェンス	88	m		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2野沢公園	街区公園	A071-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2野沢公園	街区公園	A071-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2野沢公園	街区公園	A071-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第2野沢公園	街区公園	A071-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						110		135		52		0		0		0		135		110		127		52		

概算費用合計（千円）： 721

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
サニータウン第二大崎公園	街区公園	A072-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1990	33	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第二大崎公園	街区公園	A072-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1990	33	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第二大崎公園	街区公園	A072-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		コンクリート	1990	33	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第二大崎公園	街区公園	A072-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2019	4	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0	0	22	塗装	0	0	0	0	53	部分修繕	22	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第二大崎公園	街区公園	A072-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1990	33	30	45			2023	・冬季使用停止中	B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第二大崎公園	街区公園	A072-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		木材	1990	33	10	20			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第二大崎公園	街区公園	A072-811-001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1990	33	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0	0	22	塗装	0	0	0	0	0		22	塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
サニータウン第二大崎公園	街区公園	A072-811-002	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1990	33	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0	0	22	塗装	0	0	0	0	0		22	塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
サニータウン第二大崎公園	街区公園	A072-811-003	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1990	33	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0	0	22	塗装	0	0	0	0	0		22	塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
サニータウン第二大崎公園	街区公園	A072-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1990	33	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第二大崎公園	街区公園	A072-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1990	33	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第二大崎公園	街区公園	A072-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1990	33	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第二大崎公園	街区公園	A072-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1990	33	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第二大崎公園	街区公園	A072-839-005	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1990	33	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウン第二大崎公園	街区公園	A072-839-006	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1990	33	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	88	0	0	0	0	0	53	88	

概算費用合計（千円）： 229

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
業の木沢西三角公園	街区公園	A073-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（2連）	1	基		スチール	1990	33	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢西三角公園	街区公園	A073-802-001	管理施設	柵	フェンス	33	m		スチール	1990	33	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢西三角公園	街区公園	A073-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1990	33	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢西三角公園	街区公園	A073-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1990	33	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
分レ団地東公園	街区公園	A074-802-001	管理施設	柵	フェンス	46	m		スチール	1989	34	18	36			2023	・一部破損	C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
分レ団地東公園	街区公園	A074-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
めぐみニュータウン黒子公園	街区公園	A076-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1990	33	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
めぐみニュータウン黒子公園	街区公園	A076-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1990	33	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
めぐみニュータウン黒子公園	街区公園	A076-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1990	33	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・滑降面出発部に割れ。 ・前後方向に傾きあり。 ・布部腐食進行中。	C2	中	予防保全	2028	0	0	0	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
めぐみニュータウン黒子公園	街区公園	A076-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1990	33	30	45			2023	・材質不適	B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
めぐみニュータウン黒子公園	街区公園	A076-802-001	管理施設	柵	フェンス	57	m		スチール	1990	33	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
めぐみニュータウン黒子公園	街区公園	A076-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1990	33	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
めぐみニュータウン黒子公園	街区公園	A076-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1990	33	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
めぐみニュータウン黒子公園	街区公園	A076-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1990	33	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 1,285

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
サンコート湯舟沢公園	街区公園	A077-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンコート湯舟沢公園	街区公園	A077-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンコート湯舟沢公園	街区公園	A077-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・各部腐食進行中。 ・ロックチェーン著しい摩耗。	C1	中	予防保全	2031	0		0		0		0		0		0		0		2,005	更新	0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
サンコート湯舟沢公園	街区公園	A077-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023	・滑降部降り口近接の砂場枠は破損突起、ボルト露出あり。 ・直接落下が想定される箇所に基礎の露出あり。 ・滑降部出発部に開口部隙間あり。	C2	中	予防保全	2025	0		1,285	更新	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンコート湯舟沢公園	街区公園	A077-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1991	32	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンコート湯舟沢公園	街区公園	A077-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1991	32	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンコート湯舟沢公園	街区公園	A077-802-002	管理施設	柵	フェンス	50	m		スチール	1991	32	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンコート湯舟沢公園	街区公園	A077-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンコート湯舟沢公園	街区公園	A077-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンコート湯舟沢公園	街区公園	A077-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		1,285		0		0		0		0		0		2,005		22		0		

概算費用合計（千円）: 3,312

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
長根ハイツ公園	街区公園	A080-201-001	修景施設	花壇	花壇	18	m		コンクリート	1993	30	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
長根ハイツ公園	街区公園	A080-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		木材	1993	30	7	14			2023		D	高	事後保全	2025	0	305	更新	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
長根ハイツ公園	街区公園	A080-303-001	休養施設	野外卓	テーブルセット	1	基		スチール	1993	30	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
長根ハイツ公園	街区公園	A080-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1994	29	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
長根ハイツ公園	街区公園	A080-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1994	29	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・規準不適合箇所複数あり。 ・腐食進行中。	C2	中	予防保全	2027	0	0	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
長根ハイツ公園	街区公園	A080-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1993	30	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
長根ハイツ公園	街区公園	A080-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1993	30	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
長根ハイツ公園	街区公園	A080-801-003	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1993	30	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
長根ハイツ公園	街区公園	A080-801-004	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1993	30	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
長根ハイツ公園	街区公園	A080-802-001	管理施設	柵	フェンス	88	m		スチール	1993	30	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
長根ハイツ公園	街区公園	A080-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
長根ハイツ公園	街区公園	A080-811-001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1993	30	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0	0	22	塗装	0	0	0	0	0	22	塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
長根ハイツ公園	街区公園	A080-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
長根ハイツ公園	街区公園	A080-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	305	22	1,285	0	0	0	0	0	22	

概算費用合計（千円）： 1,634

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
滝沢ニュータウン2工区公園	街区公園	A082-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン2工区公園	街区公園	A082-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン2工区公園	街区公園	A082-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン2工区公園	街区公園	A082-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン2工区公園	街区公園	A082-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(4連)・境界柵	1	基		スチール	1979	44	15	36			2023	・安全領域不適。 ・基礎露出あり。 ・吊り金具ボルト緩み、吊り金具著しい摩耗有り。交換推奨。	C2	中	予防保全	2025	0		2,005	更新	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		30	塗装	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
滝沢ニュータウン2工区公園	街区公園	A082-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2016	7	15	36			2023	・部分的な塗装劣化・腐食有り。	C1	中	予防保全	2042	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		0		75	塗装、部分修繕	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン2工区公園	街区公園	A082-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1979	44	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン2工区公園	街区公園	A082-533-001	運動施設	その他	防球ネット	7	m		スチール	1979	44	15	30			2023	・支柱部凍害亀裂・変形	B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン2工区公園	街区公園	A082-706-001	便益施設	便所	トイレ	1	箇所		コンクリート	1979	44	50	50			2023		B	低	事後保全	2057	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン2工区公園	街区公園	A082-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1979	44	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン2工区公園	街区公園	A082-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1979	44	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン2工区公園	街区公園	A082-811-001	管理施設	照明施設	防犯灯	1	基		スチール	1979	44	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0		0		22	塗装	0		0		0		0		0		0		22	塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
滝沢ニュータウン2工区公園	街区公園	A082-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1979	44	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						53		2,005		44		0		0		0		135		0		30		97		

概算費用合計（千円）： 2,364

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-103-001	園路広場	階段	階段	8	㎡		コンクリート	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-103-002	園路広場	階段	階段	10	㎡		コンクリート	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-103-003	園路広場	階段	階段	9	㎡		コンクリート	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-302-005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-302-006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-302-007	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-302-008	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-302-009	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-302-010	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-308-001	休養施設	パーゴラ	ベンチテラス	1	基		スチール	1979	44	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	88	塗装	0		0		0		0		0		0		88	塗装	0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(4連)・境界柵	1	基		スチール	1979	44	15	36			2023	・安全領域不適。・基礎露出あり。・境界柵基礎に直接落下の可能性あり。・各部腐食進行中。	C2	中	予防保全	2025	0		2,005	更新	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		30	塗装	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2016	7	15	36			2023	・塗装劣化・腐食進行中。	C1	中	予防保全	2042	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		0		75	塗装,部分修繕	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-706-001	便益施設	便所	トイレ	1	箇所		コンクリート	1979	44	50	50			2023	・コンクリート土間破損	C	中	事後保全	2040	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1979	44	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1979	44	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-811-001	管理施設	照明施設	照明施設	1	基		コンクリート	2020	3	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン1工区公園	街区公園	A083-811-002	管理施設	照明施設	照明施設	1	基		スチール	1979	44	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0		0		22	塗装	0		0		0		0		0		0		22	塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
																						141		2,005		44		0		0		0		135		88		30		97		

概算費用合計（千円）： 2,540

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
滝沢ニュータウン3工区公園	街区公園	A084-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		ステンレス	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン3工区公園	街区公園	A084-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		ステンレス	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン3工区公園	街区公園	A084-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		ステンレス	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン3工区公園	街区公園	A084-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		ステンレス	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン3工区公園	街区公園	A084-533-001	運動施設	その他	防球ネット	53	m		スチール	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン3工区公園	街区公園	A084-706-001	便益施設	便所	トイレ	1	箇所		コンクリート	1979	44	50	50			2023	・手洗いがたつきあり。	B	低	事後保全	2057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン3工区公園	街区公園	A084-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1979	44	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン3工区公園	街区公園	A084-802-001	管理施設	柵	フェンス	63	m		スチール	1979	44	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン3工区公園	街区公園	A084-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		ステンレス	1979	44	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン3工区公園	街区公園	A084-811-001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1979	44	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0	0	22 塗装	0	0	0	0	0	22 塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
																						0	0	22	0	0	0	0	0	22		

概算費用合計（千円）： 44

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年			
滝沢ニュータウン4工区公園	街区公園	A085-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン4工区公園	街区公園	A085-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン4工区公園	街区公園	A085-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン4工区公園	街区公園	A085-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン4工区公園	街区公園	A085-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(4連)	1	基		スチール	2016	7	15	36			2023	・部分的な塗装劣化・腐食有り.	B	低	予防保全	2050	0	0	165	吊金具・チェーン・回転軸	0	0	0	0	135	吊金具・チェーン・回転軸	74	部分修繕	30	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
滝沢ニュータウン4工区公園	街区公園	A085-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2018	5	15	36			2023	・縁手金具・縁手押しボルト腐食.	B	低	予防保全	2050	0	0	22	塗装	0	0	0	0	0		53	部分修繕	22	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン4工区公園	街区公園	A085-706-001	便益施設	便所	トイレ	1	箇所		コンクリート	1979	44	50	50			2023	・照明点灯無し	B	低	事後保全	2057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン4工区公園	街区公園	A085-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1979	44	30	45			2023	・水栓部水漏れ有	C	中	事後保全	2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン4工区公園	街区公園	A085-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1979	44	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
滝沢ニュータウン4工区公園	街区公園	A085-811-001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1979	44	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0	0	22	塗装	0	0	0	0	0		0		22	塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
																						0	0	209	0	0	0	0	135	127	74			

概算費用合計（千円）: 545

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
かつらぎ団地公園	街区公園	A086-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1975	48	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
かつらぎ団地公園	街区公園	A086-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1975	48	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
かつらぎ団地公園	街区公園	A086-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1976	47	15	36			2023	・各部腐食進行中・吊り金具 内部ボルト錆則によるガタツキ有り。	C1	中	予防保全	2028	0	0	0	0	2,005 更新	0	0	0	0	135 吊金具・チェーン・回転軸	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
かつらぎ団地公園	街区公園	A086-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1976	47	15	36			2023	・塗装劣化有り。	C1	中	予防保全	2028	0	0	0	0	1,285 更新	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
かつらぎ団地公園	街区公園	A086-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(2連)	1	基		スチール	1976	47	15	36			2023	・安全領域不適。・基礎露出あり。・直接落下の可能性有り。	C2	中	予防保全	2025	0	685 更新	0	0	0	0	0	0	12 塗装	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
かつらぎ団地公園	街区公園	A086-802-001	管理施設	柵	フェンス	109	m		スチール	1975	48	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
かつらぎ団地公園	街区公園	A086-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1975	48	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	685	0	0	3,290	0	0	0	12	135	

概算費用合計（千円）： 4,122

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
あすみ野あすなろ公園	街区公園	A088-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野あすなろ公園	街区公園	A088-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野あすなろ公園	街区公園	A088-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1991	32	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野あすなろ公園	街区公園	A088-802-001	管理施設	柵	フェンス	134	m		スチール	1991	32	18	36			2023	・一部網破損	B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野あすなろ公園	街区公園	A088-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		木材	1991	32	10	20			2023		B	低	事後保全	2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野あすなろ公園	街区公園	A088-811-001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0	0	22	塗装	0	0	0	0	0	22	塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野あすなろ公園	街区公園	A088-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野あすなろ公園	街区公園	A088-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野あすなろ公園	街区公園	A088-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	22	0	0	0	0	0	0	22	

概算費用合計（千円）： 44

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度		
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-103-001	園路広場	階段	階段	12	㎡		コンクリート	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		C	中	事後保全	2034
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		C	中	事後保全	2034
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		C	中	事後保全	2034
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		A	低	事後保全	2053
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-302-005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		C	中	事後保全	2034
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（4連）	1	基		スチール	1992	31	15	36			2023	・安全領域不足。 ・基礎露出あり。 ・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2031
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1992	31	15	36			2023		A	低	予防保全	2059
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1992	31	30	45			2023	・安全領域不足。	C1	中	事後保全	2038
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1991	32	30	45			2023	・本体部鉄筋露出・破損	C	中	事後保全	2038
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-802-001	管理施設	柵	フェンス	121	m		スチール	1991	32	18	36			2023	・上部変形	C	中	事後保全	2035
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		木材	1991	32	10	20			2023	・上部変形	B	低	事後保全	2037
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-811-001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023	・本体部鉄筋露出・破損ｶﾊﾞｰ腐食穴あき、ﾎﾞﾙﾄ1本欠損	C	中	予防保全	2034
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047
あすみ野ゆりのき公園	街区公園	A089-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047

施設コード	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
	2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
A089-103-001	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A089-302-001	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A089-302-002	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A089-302-003	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A089-302-004	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A089-302-005	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A089-401-001	0		0		0		0		0		0		0		2,005	更新	0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
A089-402-001	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A089-406-001	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A089-709-001	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A089-802-001	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A089-810-001	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A089-811-001	22	塗装	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
A089-839-001	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A089-839-002	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A089-839-003	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
	22		0		0		0		0		0		22		2,005		0		0		

概算費用合計（千円）: 2,049

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-308-001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0	0	88	塗装	0	0	0	0	0	0	88	塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(4連)	1	基		スチール	1992	31	15	36			2023	・安全領域不適。 ・全体的に腐食進行中。	C1	中	予防保全	2031	0	0	0	0	0	0	0	2,005	更新	0	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1992	31	15	36			2023		A	低	予防保全	2059	0	0	0	0	0	0	22	塗装	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1992	31	30	45			2023	・砂場枠の材質不適	C1	中	事後保全	2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1991	32	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-802-001	管理施設	柵	フェンス	156	m		スチール	1991	32	18	36			2023	・傾きあり破損、変形	C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023	・傾きあり	B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野とちのき公園	街区公園	A090-839-005	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	88	0	0	0	22	2,005	0	88	

概算費用合計（千円）： 2,203

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
あすみ野中央公園	街区公園	A091-103-001	園路広場	階段	階段	10	㎡		コンクリート	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-103-002	園路広場	階段	階段	30	㎡		コンクリート	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-007	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-008	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-009	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-010	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-011	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-012	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-013	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-014	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-015	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-016	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-017	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-018	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-019	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-020	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-302-021	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年		
あすみ野中央公園	街区公園	A091-307-001	休養施設	四阿	東屋	1	基		木材	1992	31	7	16			2023	・テーブル1、イス2付属 ・着座地際部腐朽・ぐらつき	C	中	予防保全	2034	110	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-308-001	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		木材	1992	31	7	16			2023	・ハチの巣有、ルーバー欠損6本	C	中	予防保全	2034	88	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-308-002	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基		木材	1992	31	7	16			2023	・ハチの巣有、ルーバー破損1本	C	中	予防保全	2034	88	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2023	0	15	36			2023		A	低	予防保全	2059	0		0	0	0	0	0	22	塗装	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-420-001	遊戯施設	その他	平均台・木製（ぎっこん丸太）	1	基		木材	1993	30	7	16			2023	・支柱、ステップぐらつきあり。 ・支柱接合部欠けあり。 ・平均台としては床下高さが高い。	C2	中	予防保全	2026	0		0	1,256	更新	0	0	19	塗装	0	0	67	塗装、部分修繕	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-420-002	遊戯施設	その他	平均台・木製（ぎっこん丸太）	1	基		木材	1993	30	7	16			2023	・支柱、ステップぐらつきあり。 ・支柱接合部欠けあり。 ・平均台としては床下高さが高い。	C2	中	予防保全	2026	0		0	1,256	更新	0	0	19	塗装	0	0	67	塗装、部分修繕	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-428-001	遊戯施設	象形遊具	FRPカメ	1	基		樹脂	1993	30	10	20			2023	・基礎露出、直接衝突の可能性あり。	C2	中	事後保全	2030	0		0	0	0	0	0	328	更新	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-428-002	遊戯施設	象形遊具	FRPウサギ	1	基		樹脂	1993	30	10	20			2023	・基礎露出、直接衝突の可能性あり。	C2	中	事後保全	2031	0		0	0	0	0	0	0		328	更新	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-533-001	運動施設	その他	防球ネット	19	m		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-706-001	便益施設	便所	トイレ	1	箇所		コンクリート	1992	31	50	50			2023	・手洗いがたつきあり。	C	中	事後保全	2040	0		0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1992	31	30	45			2023	・排水管突出	B	低	事後保全	2053	0		0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-801-001	管理施設	門	木柱	1	箇所		木材	1992	31	10	24			2023		C	中	予防保全	2034	13	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-801-002	管理施設	門	木柱	1	箇所		木材	1992	31	10	24			2023		C	中	予防保全	2034	13	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-801-003	管理施設	門	木柱	1	箇所		木材	1992	31	10	24			2023		C	中	予防保全	2034	13	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-801-004	管理施設	門	木柱	1	箇所		木材	1992	31	10	24			2023		C	中	予防保全	2034	13	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-801-005	管理施設	門	木柱	1	箇所		木材	1992	31	10	24			2023		C	中	予防保全	2034	13	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-801-006	管理施設	門	木柱	1	箇所		木材	1992	31	10	24			2023		C	中	予防保全	2034	13	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-801-007	管理施設	門	木柱	1	箇所		木材	1992	31	10	24			2023		C	中	予防保全	2034	13	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-801-008	管理施設	門	木柱	1	箇所		木材	1992	31	10	24			2023		C	中	予防保全	2034	13	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-801-009	管理施設	門	木柱	1	箇所		木材	1992	31	10	24			2023		C	中	予防保全	2034	13	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-801-010	管理施設	門	木柱	1	箇所		木材	1992	31	10	24			2023		C	中	予防保全	2034	13	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-801-011	管理施設	門	木柱	1	箇所		木材	1992	31	10	24			2023		C	中	予防保全	2034	13	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-801-012	管理施設	門	木柱	1	箇所		木材	1992	31	10	24			2023		C	中	予防保全	2034	13	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-801-013	管理施設	門	木柱	1	箇所		木材	1992	31	10	24			2023		C	中	予防保全	2034	13	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
あすみ野中央公園	街区公園	A091-802-001	管理施設	柵	フェンス	315	m		スチール	1992	31	18	36			2023	・腐食、破損 2本木柱腐朽、破損	C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		木材	1992	31	10	20			2023	・腐食、破損	C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-810-002	管理施設	標識	園名板	1	基		木材	1992	31	10	20			2023	・腐食、破損	C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-810-003	管理施設	標識	案内看板	1	基		木材	1992	31	10	20			2023		B	低	事後保全	2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-811-001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1992	31	15	36			2023		C	中	予防保全	2034	22 塗装	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-811-002	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1992	31	15	36			2023		C	中	予防保全	2034	22 塗装	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1992	31	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1992	31	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1992	31	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1992	31	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-839-005	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1992	31	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野中央公園	街区公園	A091-839-006	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1992	31	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						499	0	2,512	0	0	38	350	328	134	0	

概算費用合計（千円）：　3,861

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する 2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		長寿命化に向けた特記事項
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-103-001	園路広場	階段	階段	23	㎡		コンクリート	1993	30	15	30			2023		A	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1993	30	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1993	30	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1993	30	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1993	30	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1993	30	15	36			2023	・基礎露出あり。	C1	中	予防保全	2031	0		0		0		0		0		0		0		2,005	更新	0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-402-001	遊戯施設	すべり台	2方向滑り台	1	基		スチール	1993	30	15	36			2023	・基礎露出あり。 ・滑降部出発部に開口部隙間あり。	C2	中	予防保全	2026	0		0		1,285	更新	0		0		0		0		0		0		22	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-404-001	遊戯施設	ジャングルジム	回転ジャングルジム	1	基		スチール	1993	30	15	36			2023	・首へのダメージが想定される頭部・胴体の挟み込み箇所あり。 ・回転時の異音、回転不良あり。 ・支柱部ぐらつきあり。がたつき・回転時ブレ有り。 ・精密検査もしくは撤去推奨。	C2	中	予防保全	2026	0		0		1,090	更新	0		0		0		0		0		0		18	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1993	30	30	45			2023		C1	中	事後保全	2038	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	1993	30	15	36			2023	・直接落下の可能性がある基礎露出あり。	C2	中	予防保全	2025	0		685	更新	0		0		0		0		0		0		12	塗装	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1993	30	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-802-005	管理施設	柵	フェンス	236	m		スチール	1993	30	18	36			2023	・金具破損、網変形破損、1本支柱ぐらつき破損	C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		木材	1993	30	10	20			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-811-001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1993	30	15	36			2023		C	中	予防保全	2034	22	塗装	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-811-002	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1993	30	15	36			2023		C	中	予防保全	2034	22	塗装	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
あすみ野けやき公園	街区公園	A092-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						44		685		2,375		0		0		0		0		2,005		12		40		

概算費用合計（千円）: 5,161

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
穴口2号緑地	街区公園	A095-802-001	管理施設	柵	フェンス	47	m		スチール	1980	43	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
北陵3号緑地	街区公園	A096-802-001	管理施設	柵	フェンス	48	m		スチール	1982	41	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
いずみ巣子NT運動公園	街区公園	A097-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1983	40	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT運動公園	街区公園	A097-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1983	40	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT運動公園	街区公園	A097-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1983	40	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT運動公園	街区公園	A097-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1983	40	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT運動公園	街区公園	A097-521-001	運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1	基		スチール	1983	40	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。 ・ボード破損。	D	高	予防保全	2025	0	1,250	更新	0	0	0	0	0	20	塗装	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT運動公園	街区公園	A097-521-002	運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1	基		スチール	1983	40	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。 ・ボード破損。	D	高	予防保全	2025	0	1,250	更新	0	0	0	0	0	20	塗装	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT運動公園	街区公園	A097-521-003	運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1	基		スチール	1983	40	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。 ・ボード破損。	D	高	予防保全	2025	0	1,250	更新	0	0	0	0	0	20	塗装	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT運動公園	街区公園	A097-802-001	管理施設	柵	フェンス	194	m		スチール	1983	40	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT運動公園	街区公園	A097-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1983	40	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT運動公園	街区公園	A097-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1983	40	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT運動公園	街区公園	A097-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1983	40	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT運動公園	街区公園	A097-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1983	40	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT運動公園	街区公園	A097-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1983	40	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	3,750	0	0	0	0	0	0	60	0	

概算費用合計（千円）： 3,810

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-103-001	園路広場	階段	階段	15	㎡		コンクリート	1985	38	15	30			2023	・手摺コンクリート亀裂、破損	C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-103-002	園路広場	階段	階段	20	㎡		コンクリート	1985	38	15	30			2023	・手摺コンクリート亀裂、破損、階段部タイル破損欠損	C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1985	38	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1985	38	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1985	38	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1985	38	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-302-005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1985	38	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(4連)	1	基		スチール	1985	37	15	36			2022		D	高	予防保全	2025	0		2,005	更新	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		30	塗装	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-403-001	遊戯施設	シーソー	シーソー(2連)	1	基		スチール	1985	37	15	36			2022		D	高	予防保全	2025	0		814	更新	0		0		0		0		0		0		13	塗装	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1985	37	30	45			2022		D	高	事後保全	2025	0		1,296	更新	0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	1985	38	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。 ・基礎露出、直接衝突の可能性あり。	C2	中	予防保全	2029	0		0		0		0		0		685	更新	0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-706-001	便益施設	便所	トイレ	1	箇所		コンクリート	1985	38	50	50			2023		B	低	事後保全	2057	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1985	38	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-709-002	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1985	38	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-802-001	管理施設	柵	フェンス	148	m		スチール	1985	38	18	36			2023	・網破損	C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1985	38	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1985	38	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1985	38	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1985	38	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1985	38	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-855-001	管理施設	その他	手摺	6	m		スチール	1985	38	18	43			2023		B	低	予防保全	2056	0		0		0		0		0		0		18	塗装	0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-855-002	管理施設	その他	手摺	6	m		スチール	1985	38	18	43			2023		B	低	予防保全	2056	0		0		18	塗装	0		0		0		0		0		0		18	塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NTわんぱく広場	街区公園	A098-855-003	管理施設	その他	手摺	8	m		スチール	1985	38	18	43			2023		B	低	予防保全	2056	0		0		0		0		0		0		24	塗装	0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
いずみ風子NTわんぱく広場	街区公園	A098-855-004	管理施設	その他	手摺	8	m		スチール	1985	38	18	43			2023		B	低	予防保全	2056	0	0	24 塗装	0	0	0	0	0	0	24 塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	4,115	42	0	0	685	177	0	43	42	

概算費用合計（千円）：　5,104

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年		
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1986	37	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1986	37	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1986	37	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1986	37	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-302-005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1986	37	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-302-006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1986	37	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-302-007	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1986	37	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-302-008	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1986	37	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-302-009	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1986	37	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-302-010	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1986	37	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(4連)・境界柵	1	基		スチール	2018	5	15	36			2023	・経度塗装剥離有り。 ・各部経度塗装剥離有り。	B	低	予防保全	2050	0	0	30	塗装	0	135	吊金具・チェーン・回転軸	0	0	0	74	部分修繕	165	塗装・吊金具・チェーン・回転軸	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-706-001	便益施設	便所	トイレ	1	箇所		コンクリート	1986	37	50	50			2023	・開閉器破損	C	中	事後保全	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1986	37	30	45			2023	・亀裂、破損	B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-802-001	管理施設	柵	フェンス	240	m		スチール	1986	37	18	36			2023	・傾きあり、網破損	C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1986	37	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1986	37	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1986	37	30	45			2023		C	中	事後保全	2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	1986	37	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-839-005	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1986	37	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-839-006	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1986	37	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-839-007	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1986	37	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いずみ巣子NT東公園	街区公園	A099-839-008	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1986	37	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	30	0	135	0	0	0	74	165		

概算費用合計（千円）： 404

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年		2033年	
北陵西公園	街区公園	A101-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023	・基礎露出あり。 ・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005	更新	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
北陵西公園	街区公園	A101-802-001	管理施設	柵	フェンス	52	m		スチール	1984	39	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	2,005		0	

概算費用合計（千円）： 2,005

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年		2033年	
南牧野林公園	街区公園	A102-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1982	41	15	36			2023	・基礎露出あり。	C1	中	予防保全	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005	更新	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
南牧野林公園	街区公園	A102-442-001	遊戯施設	ゆりかご型ぶらんこ	ゆりかご	1	基		スチール	1982	41	15	36			2023	・ベースフレームの露出あり。 ・本体置き式のため、転倒の危険性あり。	C1	中	予防保全	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190	更新	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
南牧野林公園	街区公園	A102-802-001	管理施設	柵	フェンス	48	m		スチール	1982	41	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
南牧野林公園	街区公園	A102-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1982	41	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	4,195		0	

概算費用合計（千円）： 4,195

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
法智寺東公園	街区公園	A103-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1984	39	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
法智寺東公園	街区公園	A103-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1984	39	30	45			2023	・砂場枠、材質不適	C1	中	事後保全	2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
法智寺東公園	街区公園	A103-533-001	運動施設	その他	防球ネット	3	m		スチール	1984	39	15	30			2023	・木とフェンスに固定	C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
法智寺東公園	街区公園	A103-802-001	管理施設	柵	フェンス	46	m		スチール	1984	39	18	36			2023	・腐食穴あき	C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
法智寺集会所公園	街区公園	A104-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1985	38	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
法智寺集会所公園	街区公園	A104-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1985	38	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
法智寺集会所公園	街区公園	A104-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1985	38	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
法智寺集会所公園	街区公園	A104-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1985	38	15	36			2023	・直接落下の可能性がある基礎露出あり	C1	中	予防保全	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005	更新	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
法智寺集会所公園	街区公園	A104-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（2連）	1	基		スチール	1985	38	15	36			2023	・砂場枠、材質不適	C2	中	予防保全	2026	0	0	685	更新	0	0	0	0	0	0	12	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
法智寺集会所公園	街区公園	A104-802-001	管理施設	柵	フェンス	44	m		スチール	1985	38	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
法智寺集会所公園	街区公園	A104-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1985	38	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	685	0	0	0	0	0	2,005	12	

概算費用合計（千円）： 2,702

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
法智寺南公園	街区公園	A105-802-001	管理施設	柵	フェンス	46	m		スチール	1985	38	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
北陵南公園	街区公園	A106-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1987	36	30	45			2023		C1	中	事後保全	2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
北陵南公園	街区公園	A106-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1987	36	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
北陵南公園	街区公園	A106-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1987	36	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
北陵南公園	街区公園	A106-802-001	管理施設	柵	フェンス	43	m		スチール	1987	36	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
北陵南公園	街区公園	A106-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1987	36	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
北陵南公園	街区公園	A106-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1987	36	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
サンウィレッジ北陵公園	街区公園	A107-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1988	35	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンウィレッジ北陵公園	街区公園	A107-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1988	35	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンウィレッジ北陵公園	街区公園	A107-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	2004	19	15	36			2023	・安全領域不適、 ・周辺雑草過多、 ・看座部カバー破損、	C1	中	予防保全	2034	209	部分修繕、木金具・チェーン・回転軸	0		30	塗装	0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
サンウィレッジ北陵公園	街区公園	A107-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	1988	35	15	36			2023	・安全領域不適、 ・周辺雑草過多、	C1	中	予防保全	2030	0		0		0		0		0		0		685	更新	0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンウィレッジ北陵公園	街区公園	A107-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1988	35	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンウィレッジ北陵公園	街区公園	A107-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1988	35	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンウィレッジ北陵公園	街区公園	A107-802-001	管理施設	柵	フェンス	64	m		スチール	1988	35	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンウィレッジ北陵公園	街区公園	A107-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1988	35	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンウィレッジ北陵公園	街区公園	A107-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1988	35	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						209		0		30		0		0		135		685		0		0		0		

概算費用合計（千円）： 1,059

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年		2033年		
国分中央公園	街区公園	A108-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分中央公園	街区公園	A108-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分中央公園	街区公園	A108-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分中央公園	街区公園	A108-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1990	33	15	36			2023	・基礎露出あり。 ・腐食進行中。	C1	中	予防保全	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005	更新	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
国分中央公園	街区公園	A108-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1990	33	15	36			2023	・滑降面出発部に開口部隙間あり。 ・直接落下の可能性の基礎露出有り。 ・腐食進行中。	C2	中	予防保全	2026	0	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	0	22	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分中央公園	街区公園	A108-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	1990	33	15	36			2023	・基礎露出あり。 ・直接落下の可能性あり。 ・腐食進行中。	C2	中	予防保全	2026	0	0	685	更新	0	0	0	0	0	0	12	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分中央公園	街区公園	A108-533-001	運動施設	その他	防球フェンス	24	m		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分中央公園	街区公園	A108-533-002	運動施設	その他	防球フェンス	19	m		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分中央公園	街区公園	A108-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分中央公園	街区公園	A108-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	1,970	0	0	0	0	0	2,005		34		

概算費用合計（千円）： 4,009

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
三角広場	街区公園	A109-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角広場	街区公園	A109-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角広場	街区公園	A109-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角広場	街区公園	A109-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角広場	街区公園	A109-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1990	33	15	36			2023		B	低	予防保全	2034	0		135	吊金具・チェーン・回転軸	30	塗装	0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
三角広場	街区公園	A109-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1990	33	15	36			2023	・基礎露出あり。・直接落下の可能性あり。・滑降部出発部に開口部隙間あり。・各部腐食進行中、再塗装推奨。	C2	中	予防保全	2026	0		0		1,285	更新	0		0		0		0		0		0		22	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角広場	街区公園	A109-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	1990	33	15	36			2023	・基礎露出あり。・直接落下の可能性あり。	C2	中	予防保全	2026	0		0		685	更新	0		0		0		0		0		0		12	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角広場	街区公園	A109-441-001	遊戯施設	フィールドアスレチック遊具	クライミング遊具	1	基		スチール	2020	3	10	24			2023		B	低	予防保全	2041	0		0		37	塗装	0		0		92	部分修繕	0		0		0		37	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。標準使用期間を超えた時点で定期点検を2回/年として2倍の頻度とする。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。
三角広場	街区公園	A109-521-001	運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1	基		スチール	1990	33	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。再塗装推奨。・ネット断線・脱落。交換推奨	C1	中	予防保全	2032	0		0		0		0		0		0		0		0		1,250	更新	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角広場	街区公園	A109-533-001	運動施設	その他	防球フェンス	19	m		スチール	1989	34	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角広場	街区公園	A109-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1989	34	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角広場	街区公園	A109-802-001	管理施設	柵	フェンス	3	m		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角広場	街区公園	A109-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
三角広場	街区公園	A109-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1989	34	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		135		2,037		0		0		92		135		0		1,250		71		

概算費用合計（千円）: 3,720

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
バードランド巣子公園	街区公園	A111-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
バードランド巣子公園	街区公園	A111-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1992	31	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
バードランド巣子公園	街区公園	A111-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1992	31	15	36			2023	・基礎露出あり。・吊り金具ボルト腐食。・チェーン摩耗（φ13mm→φ8.0mm）	C1	中	予防保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
バードランド巣子公園	街区公園	A111-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1992	31	15	36			2023	・基礎露出あり。・滑降部出発部に有害な隙間あり。	C2	中	予防保全	2028	0		0		0		0		1,285	更新	0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
バードランド巣子公園	街区公園	A111-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		木材	1992	31	7	16			2023	・砂場枠腐朽。	B	低	予防保全	2034	21	塗装	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
バードランド巣子公園	街区公園	A111-413-001	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・カメ	1	基		スチール	1992	31	15	36			2023	・直接落下が想定される箇所に基礎露出あり。・スプリング部腐食、固定部がたつきあり。・上物部固定金具、ボルト、台座部腐食	C2	中	予防保全	2027	0		0		0		306	更新	0		0		0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
バードランド巣子公園	街区公園	A111-413-002	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・ウサギ	1	基		スチール	1992	31	15	36			2023	・直接落下が想定される箇所に基礎露出あり。・スプリング部腐食、固定部がたつきあり。・上物部固定金具、ボルト、台座部腐食	C2	中	予防保全	2028	0		0		0		0		306	更新	0		0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
バードランド巣子公園	街区公園	A111-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1992	31	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
バードランド巣子公園	街区公園	A111-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1992	31	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
バードランド巣子公園	街区公園	A111-802-001	管理施設	柵	フェンス	68	m		スチール	1992	31	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
バードランド巣子公園	街区公園	A111-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1992	31	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
バードランド巣子公園	街区公園	A111-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1992	31	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
バードランド巣子公園	街区公園	A111-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1992	31	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
バードランド巣子公園	街区公園	A111-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1992	31	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						21		0		0		306		1,591		0		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）: 1,918

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
シティー富士見台公園	街区公園	A112-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
シティー富士見台公園	街区公園	A112-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
シティー富士見台公園	街区公園	A112-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1992	31	15	36			2023	・規準不適合箇所複数あり。 ・腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
シティー富士見台公園	街区公園	A112-802-001	管理施設	柵	フェンス	34	m		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
シティー富士見台公園	街区公園	A112-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
シティー富士見台公園	街区公園	A112-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		長寿命化に向けた特記事項
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-302-005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-302-006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-302-007	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-302-008	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-302-009	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)・境界柵	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023	・安全領域不適。運動方向、・各部腐食進行中。・基礎露出あり。・腐食進行中。	C1	中	予防保全	2032	0		0		0		0		0		0		0		0		2,005	更新	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023	・安全領域不適。・規準不適合箇所複数有り。・各部腐食進行中。	C2	中	予防保全	2026	0		0		1,285	更新	0		0		0		0		0		0		22	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-404-001	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023	・植栽の剪定必要。・規準不適合箇所有り。・直接落下、転倒が想定される箇所に基礎露出あり。・各部腐食進行中。・落下高さから3歳～12歳用と思われる。	C2	中	予防保全	2026	0		0		1,090	更新	0		0		0		0		0		0		18	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（2連）	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023	・安全領域不適。すべり台重複。・ボルトナット突出あり。・腐食進行中。	C1	中	予防保全	2032	0		0		0		0		0		0		0		0		685	更新	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1991	32	20	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1991	32	20	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-802-001	管理施設	柵	フェンス	158	m		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-811-001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1991	32	15	36			2023		C	中	予防保全	2034	22	塗装	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サニータウンあさひが丘公園	街区公園	A113-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						22		0		2,375		0		0		0		0		0		2,690		40		

概算費用合計（千円）: 5,127

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		長寿命化に向けた特記事項
巣子親子広場	街区公園	A118-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1977	46	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1977	46	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1977	46	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1977	46	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1977	46	15	36			2023	・基礎露出あり。 ・支柱継手部腐食、支柱地際部ぐらつき、支柱継手部変形。 ・梁継手部腐食。	C1	中	予防保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-401-002	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（4連）・境界柵	1	基		スチール	1977	46	15	36			2023	・軽度腐食・塗装劣化有り。 ・軽度塗装剥離有り。	B	低	予防保全	2034	0		0		30	塗装	135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台（型鉄製富士型）	1	基		スチール	1982	41	15	36			2023	・規準外遊具。 ・規準不適合箇所複数有り。 ・撤去推奨。	C2	中	予防保全	2028	0		0		0		0		1,285	更新	0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-402-002	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2022	1	15	36			2023	・軽度塗装摩耗有り。	B	低	予防保全	2050	0		0		22	塗装	0		0		0		0		0		53	部分修繕	22	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-403-001	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	1977	46	15	36			2023	・腕部腐朽、割れ。	C1	中	予防保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-405-001	遊戯施設	ラダー	雲梯	1	基		スチール	1977	46	15	36			2023	・頭部の挟み込みの可能性あり。 ・腐食・塗装劣化進行中。	C2	中	予防保全	2028	0		0		0		0		790	更新	0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		スチール	1977	46	15	36			2023	・砂場枠腐朽。 ・砂量減少。	C1	中	予防保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（10連）	1	基		スチール	1977	46	15	36			2023	・安全領域不適、遊具周辺植栽枝・雑草過多。 ・首へのダメージが想定されるV字開口部あり。	C2	中	予防保全	2028	0		0		0		0		685	更新	0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-428-001	遊戯施設	象形遊具	FRPゴリラ	1	基		FRP	1977	46	10	20			2023	・基礎露出あり。直接落下の可能性有り。 ・本体摩耗。	C2	中	事後保全	2031	0		0		0		0		0		0		0		328	更新	0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-428-002	遊戯施設	象形遊具	FRPイヌ	1	基		FRP	1977	46	10	20			2023	・本体摩耗。	B	低	事後保全	2037	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-528-001	運動施設	その他	国旗掲揚塔	1	箇所		スチール	1977	46	18	43			2023		B	低	予防保全	2056	0		0		16	塗装	0		0		0		0		0		0		16	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、定期点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。なお、塗装は7年ごとに行う。
巣子親子広場	街区公園	A118-706-001	便益施設	便所	トイレ	1	箇所		コンクリート	1977	46	50	50			2023	・男女兼用 ・漏水の為使用禁止中	D	高	事後保全	2030	0		0		0		0		0		0		18,930	更新	0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-802-001	管理施設	柵	フェンス	172	m		スチール	1977	46	18	36			2023	・網破損、腐食、傾き大草有	C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子親子広場	街区公園	A118-811-001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1977	46	15	36			2023	・腐食全体、傾き上部草有	C	中	予防保全	2034	22	塗装	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
巣子親子広場	街区公園	A118-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1977	46	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						22		0		68		135		2,760		0		18,930		328		53		38		

概算費用合計（千円）: 22,334

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年			
大釜（第一）親子公園	街区公園	A119-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1980	43	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜（第一）親子公園	街区公園	A119-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（4連）	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	・安全領域不適、遊具周辺植栽、雑草過多。 ・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
大釜（第一）親子公園	街区公園	A119-402-001	遊戯施設	すべり台	2方向滑り台	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	・すべり台、トンネル付き複合、使用禁止	D	高	予防保全	2025	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	22	塗装	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜（第一）親子公園	街区公園	A119-403-001	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	・安全領域不適。 ・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜（第一）親子公園	街区公園	A119-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（6連）	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	・安全領域不適、遊具周辺植栽、雑草過多。 ・規準不適合箇所複数あり。 ・腐食進行中。	C2	中	予防保全	2028	0	0	0	0	685	更新	0	0	0	0			日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜（第一）親子公園	街区公園	A119-418-001	遊戯施設	その他	はん登棒	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	・安全領域不適、遊具周辺植栽、雑草過多。 ・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜（第一）親子公園	街区公園	A119-706-001	便益施設	便所	トイレ	1	箇所		コンクリート	1980	43	50	50			2023	・男女兼用 ・冬季使用停止中	B	低	事後保全	2057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜（第一）親子公園	街区公園	A119-802-001	管理施設	柵	フェンス	168	m		スチール	1980	43	18	36			2023	・草有、網破損、上部変形	C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜（第一）親子公園	街区公園	A119-810-001	管理施設	標識	公園注意書看板	1	基		スチール	1980	43	18	36			2023	・腐食全体、穴あき箇所有	C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜（第一）親子公園	街区公園	A119-811-001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	・腐食、照明部破損	C	中	予防保全	2034	22	塗装	0	0	0	0	0	0	0	0			日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
																						22	1,285	0	0	685	0	0	0	22	0			

概算費用合計（千円）： 2,014

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大沢親子広場	街区公園	A120-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1979	44	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大沢親子広場	街区公園	A120-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(4連)	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	・各部腐食進行中。 ・雑草過多。環境整備推奨。	C1	中	予防保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
大沢親子広場	街区公園	A120-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2016	7	15	36			2023	・継手金具腐食。	C1	中	予防保全	2042	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		0		75	塗装、部分修繕	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大沢親子広場	街区公園	A120-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(6連)	1	基		スチール	1980	43	15	36			2023	・規準不適合箇所複数有り。 ・各部腐食進行中。 ・変形・傾き箇所有り。	C2	中	予防保全	2028	0		0		0		0		685	更新	0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大沢親子広場	街区公園	A120-418-001	遊戯施設	その他	はん登棒	1	基		スチール	1980	42	15	36			2022		D	高	予防保全	2025	0		819	更新	0		0		0		0		0		0		14	塗装	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大沢親子広場	街区公園	A120-706-001	便益施設	便所	トイレ	1	箇所		コンクリート	1979	44	50	50			2023	・冬季使用停止中	B	低	事後保全	2057	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大沢親子広場	街区公園	A120-802-001	管理施設	柵	フェンス	189	m		スチール	1979	44	18	36			2023	・網破損、植栽多数	C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						53		819		22		0		685		0		0		0		14		75		

概算費用合計（千円）： 1,668

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-103-001	園路広場	階段	階段	19	㎡		コンクリート	1982	41	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		木材	1982	41	7	14			2023		B	低	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		木材	1982	41	7	14			2023		B	低	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1982	41	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)・境界柵	1	基		スチール	2016	7	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0		0		165	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	74	部分修繕	30	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2016	6	15	36			2022		D	高	予防保全	2024	1,285	更新	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	2016	7	30	45			2023		D	高	事後保全	2024	1,296	更新	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	1983	40	15	36			2023		B	低	予防保全	2034	0		0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-417-001	遊戯施設	ラダー	太鼓梯子	1	基		スチール	1983	40	15	36			2023	・基礎露出あり。	C2	中	予防保全	2026	0		0		454	更新	0		0		0		0		0		0		8	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。標準使用期間を超えた時点で定期点検を2回/年として2倍の頻度とする。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-533-001	運動施設	その他	防球フェンス	16	m		スチール	1982	41	15	30			2023	・ネット破損	C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-706-001	便益施設	便所	トイレ	1	箇所		コンクリート	1982	41	50	50			2023		B	低	事後保全	2057	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1982	41	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1982	41	20	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1982	41	20	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-801-003	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1982	41	20	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-801-004	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1982	41	20	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-802-001	管理施設	柵	フェンス	178	m		スチール	1982	41	18	36			2023	・上部アングル変形、網破損、支柱・金具ボルト欠損	C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理東公園	街区公園	A122-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1982	41	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						2,581		0		631		0		0		0		0		157		74		38		

概算費用合計（千円）： 3,481

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
笹森区画整理西公園	街区公園	A123-103-001	園路広場	階段	階段	13	㎡		コンクリート	1982	41	15	30			2023	・亀裂、破損	B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理西公園	街区公園	A123-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1982	41	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理西公園	街区公園	A123-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)・境界柵	1	基		スチール	2019	4	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	135	吊金具・チェーン・回転軸	0		30	塗装	0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		74	部分修繕	30	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
笹森区画整理西公園	街区公園	A123-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	2019	4	30	45			2023		D	高	事後保全	2024	1,296	更新	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理西公園	街区公園	A123-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	1983	40	15	36			2023	・直接落下の可能性がある基礎の露出あり。	C2	中	予防保全	2026	0		0		685	更新	0		0		0		0		0		0		12	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理西公園	街区公園	A123-417-001	遊戯施設	ラダー	太鼓梯子	1	基		スチール	1983	40	15	36			2023	・直接落下の可能性がある基礎の露出あり。	C2	中	予防保全	2026	0		0		454	更新	0		0		0		0		0		0		8	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。標準使用期間を超えた時点で定期点検を2回/年として2倍の頻度とする。金属部は7年ごとに再塗装を行い、部分修繕を計画的に実施する。
笹森区画整理西公園	街区公園	A123-706-001	便益施設	便所	トイレ	1	箇所		コンクリート	1982	41	50	50			2023	・ガラス破損有	B	低	事後保全	2057	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理西公園	街区公園	A123-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1982	41	30	45			2023	・蛇口、ハンドル欠損	C	中	事後保全	2038	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理西公園	街区公園	A123-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1982	41	20	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理西公園	街区公園	A123-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1982	41	20	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理西公園	街区公園	A123-801-003	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1982	41	20	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理西公園	街区公園	A123-801-004	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1982	41	20	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理西公園	街区公園	A123-802-001	管理施設	柵	フェンス	122	m		スチール	1982	41	18	36			2023	・上部ｱﾝｸﾞﾙ変形、網破損	C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森区画整理西公園	街区公園	A123-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1982	41	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						1,431		0		1,169		0		0		135		0		0		74		50		

概算費用合計（千円）： 2,859

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
鵜飼児童遊園	街区公園	A124-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(4連)	1	基		スチール	1979	44	15	36			2023	・基礎露出あり。	B	低	予防保全	2034	135	吊金具・チェーン・回転軸	0		30	塗装	0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
鵜飼児童遊園	街区公園	A124-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2018	5	15	36			2023	・部分的な塗装剥離・腐食有り。	C1	中	予防保全	2042	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		75	塗装、部分修繕	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
鵜飼児童遊園	街区公園	A124-418-001	遊戯施設	その他	はん登棒	1	基		スチール	1979	44	15	36			2023	・支柱地際部、はん登棒地際部腐食。 ・はん登棒端手部腐食・腐食孔有り。	C1	中	予防保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
鵜飼児童遊園	街区公園	A124-802-001	管理施設	柵	フェンス	179	m		スチール	1979	44	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
鵜飼児童遊園	街区公園	A124-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1979	44	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						188		0		52		0		0		135		0		0		0		75		

概算費用合計（千円）： 450

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
サンシティー巣子公園	街区公園	A125-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1993	30	15	30			2023		A	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンシティー巣子公園	街区公園	A125-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1993	30	15	30			2023		A	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンシティー巣子公園	街区公園	A125-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1994	29	15	36			2023	・基礎露出あり。 ・腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
サンシティー巣子公園	街区公園	A125-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1994	29	15	36			2023	・直陸地下が想定される地所に基礎露出あり。 ・現来不適合箇所腐蝕表れ。 ・腐食進行中。	C2	中	予防保全	2028	0	0	0	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンシティー巣子公園	街区公園	A125-802-001	管理施設	柵	フェンス	50	m		スチール	1993	30	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンシティー巣子公園	街区公園	A125-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンシティー巣子公園	街区公園	A125-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
サンシティー巣子公園	街区公園	A125-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1993	30	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 1,285

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年		
けやきの平公園	街区公園	A126-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1987	36	15	36			2023	・基礎露出あり。 ・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2032	0	0	0	0	0	0	0	2,005	更新	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
けやきの平公園	街区公園	A126-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1987	36	15	36			2023	・基礎露出あり。 ・滑降部出発部に開口部隙間あり。	C2	中	予防保全	2026	0	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	0	22	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
けやきの平公園	街区公園	A126-404-001	遊戯施設	ジャングルジム	回転ジャングルジム	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023	・首へのダメージが想定される、踏部・脚体の挟み込み危険箇所あり。	C2	中	予防保全	2034	44	部分修繕	0	18	塗装	0	0	0	0	0	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
けやきの平公園	街区公園	A126-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	2001	22	30	45			2023		D	高	事後保全	2024	1,296	更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
けやきの平公園	街区公園	A126-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023		B	低	予防保全	2041	0	0	12	塗装	0	0	0	0	28	部分修繕	12	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
けやきの平公園	街区公園	A126-801-001	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1987	36	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
けやきの平公園	街区公園	A126-801-002	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1987	36	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
けやきの平公園	街区公園	A126-801-003	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1987	36	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
けやきの平公園	街区公園	A126-801-004	管理施設	門	門柱	1	箇所		コンクリート	1987	36	20	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
けやきの平公園	街区公園	A126-802-001	管理施設	柵	フェンス	144	m		スチール	1987	36	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
けやきの平公園	街区公園	A126-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1987	36	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
けやきの平公園	街区公園	A126-811-001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1987	36	15	36			2023		C	中	予防保全	2034	0	0	22	塗装	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
けやきの平公園	街区公園	A126-811-002	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1987	36	15	36			2023		C	中	予防保全	2034	0	0	22	塗装	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
けやきの平公園	街区公園	A126-811-003	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		コンクリート	1987	36	30	45			2023		C	中	事後保全	2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
けやきの平公園	街区公園	A126-811-004	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1987	36	15	36			2023		C	中	予防保全	2034	0	0	22	塗装	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
けやきの平公園	街区公園	A126-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1987	36	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
けやきの平公園	街区公園	A126-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1987	36	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
けやきの平公園	街区公園	A126-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1987	36	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
けやきの平公園	街区公園	A126-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1987	36	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						1,340	0	1,381	0	0	0	0	0	2,033	34		

概算費用合計（千円）： 4,788

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
富士見台第6公園	街区公園	A127-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1994	29	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見台第6公園	街区公園	A127-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1994	29	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見台第6公園	街区公園	A127-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1994	29	15	36			2023	・基礎露出あり。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
富士見台第6公園	街区公園	A127-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1994	29	15	36			2023	・直接落下の可能性がある基礎の露出あり。 ・規準不適合箇所複数あり。	C2	中	予防保全	2028	0	0	0	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見台第6公園	街区公園	A127-802-001	管理施設	柵	フェンス	61	m		スチール	1994	29	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見台第6公園	街区公園	A127-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1994	29	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見台第6公園	街区公園	A127-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1994	29	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
富士見台第6公園	街区公園	A127-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1994	29	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 1,285

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
いこいの広場	街区公園	A129-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1994	29	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いこいの広場	街区公園	A129-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1994	29	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いこいの広場	街区公園	A129-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1994	29	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いこいの広場	街区公園	A129-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1994	29	15	36			2023	・基礎露出あり。 ・直接落下の可能性有り。	C2	中	予防保全	2026	0		0		1,285	更新	0		0		0		0		0		0		22	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いこいの広場	街区公園	A129-404-001	遊戯施設	ジャングルジム	回転ジャングルジム	1	基		スチール	1994	29	15	36			2023	・首へのダメージが想定される、頭部・胴体の挟み込み危険箇所あり。 ・ナット破損 2ヶ所。交換推奨。	D	高	予防保全	2024	1,090	更新	0		0		0		0		0		0		18	塗装	0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
いこいの広場	街区公園	A129-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		木材	1994	29	7	16			2023	・枠部にボルトナット突出あり。締込み不可。 ・枠部腐朽。蟻の巣化。	C1	中	予防保全	2032	0		0		0		0		0		0		0		0		1,296	更新	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いこいの広場	街区公園	A129-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	1994	29	15	36			2023	・基礎露出あり。 ・直接落下の可能性有り。	C2	中	予防保全	2026	0		0		685	更新	0		0		0		0		0		0		12	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いこいの広場	街区公園	A129-533-001	運動施設	その他	防球フェンス	19	m		スチール	1994	29	15	30			2023		A	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いこいの広場	街区公園	A129-533-002	運動施設	その他	防球フェンス	17	m		スチール	1994	29	15	30			2023		A	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いこいの広場	街区公園	A129-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1994	29	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いこいの広場	街区公園	A129-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1994	29	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
いこいの広場	街区公園	A129-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1994	29	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						1,090		0		1,970		0		0		0		0		18		1,296		34		

概算費用合計（千円）: 4,408

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
第2サンシティー巣子公園	街区公園	A130-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1995	28	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第2サンシティー巣子公園	街区公園	A130-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1995	28	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第2サンシティー巣子公園	街区公園	A130-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1995	28	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第2サンシティー巣子公園	街区公園	A130-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1995	28	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第2サンシティー巣子公園	街区公園	A130-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1995	28	15	36			2023	・基礎露出あり、転倒落下の可能性あり。 ・規準不適合箇所複数あり。 ・危険箇所選行中。	C2	中	予防保全	2028	0	0	0	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第2サンシティー巣子公園	街区公園	A130-802-001	管理施設	柵	フェンス	92	m		スチール	1995	28	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第2サンシティー巣子公園	街区公園	A130-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1995	28	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
第2サンシティー巣子公園	街区公園	A130-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1995	28	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	1,285	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 1,285

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大崎ビレッジ公園	街区公園	A133-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1995	28	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎ビレッジ公園	街区公園	A133-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1995	28	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
大崎ビレッジ公園	街区公園	A133-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1995	28	15	36			2023	・規準不適合箇所複数有り。	C2	中	予防保全	2031	0	0	0	0	0	0	0	1,285	更新	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎ビレッジ公園	街区公園	A133-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		その他	1995	28	10	20			2023	・雑草が多く現状使用が難しいため除草を推奨。	C1	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎ビレッジ公園	街区公園	A133-802-001	管理施設	柵	フェンス	64	m		スチール	1995	28	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎ビレッジ公園	街区公園	A133-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1995	28	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大崎ビレッジ公園	街区公園	A133-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1995	28	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	1,285	0	0	

概算費用合計（千円）： 1,285

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
葉の木沢西公園	街区公園	A134-103-001	園路広場	階段	階段	26	㎡		コンクリート	1996	27	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢西公園	街区公園	A134-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1996	27	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢西公園	街区公園	A134-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1996	27	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢西公園	街区公園	A134-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1996	26	15	36			2022		D	高	予防保全	2025	0		1,285	更新	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢西公園	街区公園	A134-405-001	遊戯施設	ラダー	雲梯	1	基		スチール	1996	27	15	36			2023	・直接落下の可能性のある基礎露出あり。・規準不適合箇所有り。・各部腐食進行中。	C2	中	予防保全	2028	0		0		0		0		790	更新	0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢西公園	街区公園	A134-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	1996	27	15	36			2023	・直接落下の可能性のある基礎露出あり。・規準不適合箇所有り。・各部腐食進行中。	C2	中	予防保全	2028	0		0		0		0		685	更新	0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢西公園	街区公園	A134-802-001	管理施設	柵	フェンス	43	m		スチール	1996	27	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢西公園	街区公園	A134-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1996	27	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢西公園	街区公園	A134-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1996	27	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢西公園	街区公園	A134-855-001	管理施設	その他	手摺	8	m		スチール	1996	27	18	43			2023		A	低	予防保全	2066	0		0		24	塗装	0		0		0		0		0		0		24	塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		1,285		24		0		1,475		0		0		0		22		24		

概算費用合計（千円）: 2,830

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
おおだるみ公園	街区公園	A135-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1996	27	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
おおだるみ公園	街区公園	A135-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1996	27	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
おおだるみ公園	街区公園	A135-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1996	27	15	36			2023	・基礎の露出あり。	C1	中	予防保全	2032	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005	更新	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
おおだるみ公園	街区公園	A135-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1996	27	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・滑降部出発部に開口部隙間あり。	C2	中	予防保全	2026	0	0	1,285	更新	0	0	0	0	0	0	22	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
おおだるみ公園	街区公園	A135-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	1996	27	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。 ・基礎露出あり。	C2	中	予防保全	2026	0	0	685	更新	0	0	0	0	0	0	12	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
おおだるみ公園	街区公園	A135-802-001	管理施設	柵	フェンス	56	m		スチール	1996	27	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
おおだるみ公園	街区公園	A135-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1996	27	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
おおだるみ公園	街区公園	A135-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1996	27	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	1,970	0	0	0	0	0	2,005	34	

概算費用合計（千円）： 4,009

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
わんぱく広場	街区公園	A139-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
わんぱく広場	街区公園	A139-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
わんぱく広場	街区公園	A139-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
わんぱく広場	街区公園	A139-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1991	32	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
わんぱく広場	街区公園	A139-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1992	31	15	36			2023	・規準適合箇所複数有り。 ・基礎露出有り。 ・表錆浮下の可能性有り。	C2	中	予防保全	2026	0		0		1,285	更新	0		0		0		0		0		0		22	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
わんぱく広場	街区公園	A139-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（2連）	1	基		スチール	1992	31	15	36			2023	・規準不適合箇所有り。	C1	中	予防保全	2033	0		0		0		0		0		0		0		0		685	更新	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
わんぱく広場	街区公園	A139-418-001	遊戯施設	その他	はん登棒	1	基		スチール	1992	31	15	36			2023	・安全領域不適。 ・基礎露出有り。直接地下の可能性有り。 ・ボルト増し締め不可箇所有り。	C2	中	予防保全	2027	0		0		0		819	更新	0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
わんぱく広場	街区公園	A139-533-001	運動施設	その他	防護ネット	23	m		スチール	1991	32	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
わんぱく広場	街区公園	A139-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
わんぱく広場	街区公園	A139-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1991	32	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0		0		1,285		819		0		0		0		0		0		707		

概算費用合計（千円）： 2,811

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
野沢台東公園	街区公園	A140-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1995	28	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢台東公園	街区公園	A140-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1996	27	15	36			2023	・落下防止柵格子、踏み板、手すり部に腐蝕・鋼体の挟み込み危険箇所あり。	C1	中	予防保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢台東公園	街区公園	A140-802-001	管理施設	柵	フェンス	49	m		スチール	1995	28	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢台東公園	街区公園	A140-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1995	28	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
野沢台東公園	街区公園	A140-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1995	28	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年	
ニューランド長根公園	街区公園	A141-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1997	26	15	36			2023	・安全領域不適 ・全体的に腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	74	部分修繕	0		30	塗装	135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
ニューランド長根公園	街区公園	A141-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023	・安全領域不適 ・滑降部出発部に開口部開閉あり。 ・各部腐食進行中。	C2	中	予防保全	2034	75	塗装、部分修繕	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ニューランド長根公園	街区公園	A141-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	1997	26	15	36			2023	・安全領域不適 ・腐食によりボルト断裂あり。	C1	中	予防保全	2034	28	部分修繕	0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ニューランド長根公園	街区公園	A141-802-001	管理施設	柵	フェンス	46	m		スチール	1997	26	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ニューランド長根公園	街区公園	A141-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1997	26	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ニューランド長根公園	街区公園	A141-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1997	26	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						177		0		42		135		0		0		0		0		135		0		

概算費用合計（千円）： 489

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大緩南公園	街区公園	A142-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1997	26	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大緩南公園	街区公園	A142-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1997	26	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大緩南公園	街区公園	A142-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1997	26	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大緩南公園	街区公園	A142-307-001	休養施設	四阿	東屋（腰掛2基付）	1	基		スチール	1997	26	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0	0	110 塗装	0	0	0	0	0	110 塗装		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大緩南公園	街区公園	A142-802-001	管理施設	柵	フェンス	48	m		スチール	1997	26	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大緩南公園	街区公園	A142-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1997	26	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大緩南公園	街区公園	A142-811-001	管理施設	照明施設	水銀灯	1	基		スチール	1997	26	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0	0	22 塗装	0	0	0	0	0	22 塗装		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
大緩南公園	街区公園	A142-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1997	26	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	132	0	0	0	0	0	132		

概算費用合計（千円）： 264

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
迫公園	街区公園	A143-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1990	33	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
迫公園	街区公園	A143-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1990	33	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
迫公園	街区公園	A143-802-001	管理施設	柵	フェンス	53	m		スチール	1990	33	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
迫公園	街区公園	A143-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1990	33	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
迫公園	街区公園	A143-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1990	33	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
葉の木沢山みどり公園	街区公園	A145-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢山みどり公園	街区公園	A145-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢山みどり公園	街区公園	A145-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023	・基礎の露出あり。 ・規準不適合箇所複数あり。 ・表皮孔あり。使用禁止措置済み。	D	高	予防保全	2025	0	1,285	更新	0	0	0	0	22	塗装	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢山みどり公園	街区公園	A145-802-001	管理施設	柵	フェンス	49	m		スチール	1998	25	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢山みどり公園	街区公園	A145-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢山みどり公園	街区公園	A145-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢山みどり公園	街区公園	A145-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	1,285	0	0	0	0	0	0	22	0	

概算費用合計（千円）： 1,307

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
パナタウン葉の木公園	街区公園	A146-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
パナタウン葉の木公園	街区公園	A146-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
パナタウン葉の木公園	街区公園	A146-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023	・規準不適合箇所複数あり。	C1	中	予防保全	2034	74	部分修繕	0		30	塗装	0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
パナタウン葉の木公園	街区公園	A146-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023	・規準不適合箇所複数あり。	C1	中	予防保全	2034	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
パナタウン葉の木公園	街区公園	A146-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(2連)	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023	・直接落下の可能性がある基礎の露出あり。	C2	中	予防保全	2034	28	部分修繕	0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
パナタウン葉の木公園	街区公園	A146-802-001	管理施設	柵	フェンス	48	m		スチール	1998	25	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
パナタウン葉の木公園	街区公園	A146-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
パナタウン葉の木公園	街区公園	A146-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						155		0		64		0		135		0		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）： 354

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
葉山ニュータウン公園	街区公園	A147-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉山ニュータウン公園	街区公園	A147-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023		B	低	予防保全	2041	0		0		30	塗装	0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		74	部分修繕	165	吊金具・チェーン・回転軸、塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
葉山ニュータウン公園	街区公園	A147-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023	・滑降部出発部に開口部隙間あり。	C2	中	予防保全	2034	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉山ニュータウン公園	街区公園	A147-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		その他	1998	25	10	20			2023	・すべり台交差。	B	低	事後保全	2037	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉山ニュータウン公園	街区公園	A147-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023	・基礎の露出あり。	C2	中	予防保全	2034	28	部分修繕	0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉山ニュータウン公園	街区公園	A147-802-001	管理施設	柵	フェンス	88	m		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉山ニュータウン公園	街区公園	A147-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉山ニュータウン公園	街区公園	A147-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						81		0		64		0		135		0		0		0		74		165		

概算費用合計（千円）： 519

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
みどり公園	街区公園	A148-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
みどり公園	街区公園	A148-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023	基礎の露出あり。・滑降部出発部に開口部隙間あり。	C2	中	予防保全	2034	104	塗装、部分修繕	0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
みどり公園	街区公園	A148-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
みどり公園	街区公園	A148-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023	・基礎の露出あり。	C2	中	予防保全	2034	28	部分修繕	0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
みどり公園	街区公園	A148-802-001	管理施設	柵	フェンス	53	m		スチール	1998	25	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
みどり公園	街区公園	A148-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
みどり公園	街区公園	A148-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
みどり公園	街区公園	A148-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						185		0		34		0		135		0		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）： 354

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
業の木沢山なかよし広場	街区公園	A150-201-001	修景施設	花壇	花壇	12	m		コンクリート	1998	25	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢山なかよし広場	街区公園	A150-802-001	管理施設	柵	フェンス	51	m		スチール	1998	25	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢山なかよし広場	街区公園	A150-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢山なかよし広場	街区公園	A150-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
チェリータウン巣子公園	街区公園	A153-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
チェリータウン巣子公園	街区公園	A153-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
チェリータウン巣子公園	街区公園	A153-802-001	管理施設	柵	フェンス	44	m		スチール	1999	24	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
チェリータウン巣子公園	街区公園	A153-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
チェリータウン巣子公園	街区公園	A153-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
はのきさわ山公園	街区公園	A154-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-302-005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-302-006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-307-001	休養施設	四阿	東屋	1	基		木材	1998	25	7	16			2023		B	低	予防保全	2035	110	塗装	0		0		110	塗装	0		0		110	塗装	275	部分修繕	0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。	B	低	予防保全	2041	0		0		30	塗装	0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		74	部分修繕	165	吊金具・チェーン・回転軸、塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		FRP	1998	25	15	36			2023	・滑走部欠損。	C1	中	予防保全	2034	75	塗装、部分修繕	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-403-001	遊戯施設	シーソー	シーソー(2連)	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。 ・緩衝ゴム欠損。	C1	中	予防保全	2034	32	部分修繕	0		13	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-404-001	遊戯施設	ジャングルジム	回転ジャングルジム	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023		C1	中	予防保全	2034	44	部分修繕	0		18	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	1998	25	30	45			2023	・枠剥がれあり。	C1	中	事後保全	2038	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023	・安全領域不足。	B	低	予防保全	2041	0		0		0		0		0		0		12	塗装	0		28	部分修繕	0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-521-001	運動施設	バスケットゴール	バスケットゴール	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023		C1	中	予防保全	2034	50	部分修繕	0		20	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1998	25	30	45			2023		A	低	事後保全	2068	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-802-001	管理施設	柵	フェンス	107	m		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-811-001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0		0		22	塗装	0		0		0		0		0		0		22	塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-831-001	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023		A	低	予防保全	2059	0		0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		12	塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
はのきさわ山公園	街区公園	A154-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						311		0		115		110		135		0		122		275		102		199		

概算費用合計（千円）： 1,369

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
大釜中央公園	街区公園	A155-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜中央公園	街区公園	A155-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜中央公園	街区公園	A155-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜中央公園	街区公園	A155-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜中央公園	街区公園	A155-302-005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜中央公園	街区公園	A155-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(4連)	1	基		スチール	1999	24	15	36			2023	・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	209	吊金具・チェーン・回転軸・部分修繕	0		30	塗装	0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
大釜中央公園	街区公園	A155-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1999	24	15	36			2023	・安全区域不適、植栽の伐採で改善可能。 ・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜中央公園	街区公園	A155-706-001	便益施設	便所	トイレ	1	箇所		コンクリート	1998	25	50	50			2023	・多目的トイレ使用禁止中	A	低	事後保全	2073	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜中央公園	街区公園	A155-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1998	25	30	45			2023	・蛇口ぐらつき	B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜中央公園	街区公園	A155-802-001	管理施設	柵	フェンス	368	m		スチール	1998	25	18	36			2023	・網破損、扉有、傾き有、1ヶ所金具欠損	C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜中央公園	街区公園	A155-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023	・蛇口ぐらつき	B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜中央公園	街区公園	A155-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜中央公園	街区公園	A155-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜中央公園	街区公園	A155-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜中央公園	街区公園	A155-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						262		0		52		0		0		135		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）： 449

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度
篠木わんぱく広場	街区公園	A156-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043
篠木わんぱく広場	街区公園	A156-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043
篠木わんぱく広場	街区公園	A156-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043
篠木わんぱく広場	街区公園	A156-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（4連）	1	基		スチール	1999	24	15	36			2023	・安全領域不適。・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034
篠木わんぱく広場	街区公園	A156-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1999	24	15	36			2023	・安全領域内、砂場枠横断。・規準不適合箇所複数有り。・各部腐食進行中。	C2	中	予防保全	2034
篠木わんぱく広場	街区公園	A156-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		その他	1999	24	10	20			2023	・安全領域内にすべり台有り。・砂場内雑草過多 砂→土化・硬化。・砂場の体をなしていない。	B	低	事後保全	2037
篠木わんぱく広場	街区公園	A156-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	2004	19	15	36			2023	・安全領域不適。遊具周辺植栽、雑草過多。・規準不適合箇所複数あり。・腐食進行中。	C2	中	予防保全	2034
篠木わんぱく広場	街区公園	A156-706-001	便益施設	便所	トイレ	1	箇所		コンクリート	1998	25	50	50			2023	・冬季閉鎖中	A	低	事後保全	2073
篠木わんぱく広場	街区公園	A156-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1998	25	30	45			2023	・腐食、ｺﾝﾊﾟﾈ腐朽	B	低	事後保全	2053
篠木わんぱく広場	街区公園	A156-802-001	管理施設	柵	フェンス	107	m		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047
篠木わんぱく広場	街区公園	A156-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		A	低	事後保全	2059
篠木わんぱく広場	街区公園	A156-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		A	低	事後保全	2059
篠木わんぱく広場	街区公園	A156-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		A	低	事後保全	2059
篠木わんぱく広場	街区公園	A156-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		A	低	事後保全	2059
篠木わんぱく広場	街区公園	A156-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		A	低	事後保全	2059

対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する

施設コード	2024年 費用	2024年 内容	2025年 費用	2025年 内容	2026年 費用	2026年 内容	2027年 費用	2027年 内容	2028年 費用	2028年 内容	2029年 費用	2029年 内容	2030年 費用	2030年 内容	2031年 費用	2031年 内容	2032年 費用	2032年 内容	2033年 費用	2033年 内容	長寿命化に向けた特記事項
A156-302-001	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A156-302-002	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A156-302-003	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A156-401-001	209	吊金具・チェーン・回転軸,部分修繕	0		30	塗装	0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
A156-402-001	75	塗装,部分修繕	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A156-406-001	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A156-416-001	28	部分修繕	0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A156-706-001	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A156-709-001	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A156-802-001	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A156-810-001	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A156-839-001	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A156-839-002	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A156-839-003	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
A156-839-004	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
	312		0		42		0		0		135		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）: 489

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大釜ふれあい広場	街区公園	A157-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜ふれあい広場	街区公園	A157-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜ふれあい広場	街区公園	A157-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1998	25	30	45			2023		A	低	事後保全	2068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜ふれあい広場	街区公園	A157-802-001	管理施設	柵	フェンス	159	m		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜ふれあい広場	街区公園	A157-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜ふれあい広場	街区公園	A157-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜ふれあい広場	街区公園	A157-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
大釜多目的広場	街区公園	A158-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜多目的広場	街区公園	A158-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜多目的広場	街区公園	A158-303-001	休養施設	野外卓	ベンチテーブル	1	基		スチール	1998	25	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜多目的広場	街区公園	A158-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1998	25	30	45			2023		A	低	事後保全	2068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜多目的広場	街区公園	A158-802-001	管理施設	柵	フェンス	183	m		スチール	1998	25	18	36			2023	・傾き、破損、ﾎﾞﾙﾄ1本欠損	C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜多目的広場	街区公園	A158-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜多目的広場	街区公園	A158-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜多目的広場	街区公園	A158-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜多目的広場	街区公園	A158-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
大釜多目的広場	街区公園	A158-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1998	25	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
ビューシティ巣子児童公園	街区公園	A159-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティ巣子児童公園	街区公園	A159-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティ巣子児童公園	街区公園	A159-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1999	24	15	36			2023	・基礎の露出有り。 ・直接落下の可能性がある差地面有り。	C2	中	予防保全	2034	209	吊金具・チェーン・回転軸部分修繕	0		30	塗装	0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
ビューシティ巣子児童公園	街区公園	A159-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1999	24	15	36			2023	・規準不適合箇所複数あり。 ・腐食進行中。	C2	中	予防保全	2034	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティ巣子児童公園	街区公園	A159-802-001	管理施設	柵	フェンス	28	m		スチール	1999	24	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティ巣子児童公園	街区公園	A159-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティ巣子児童公園	街区公園	A159-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						262		0		52		0		0		135		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）： 449

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
業の木沢第2西公園	街区公園	A160-103-001	園路広場	階段	階段	27	㎡		コンクリート	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢第2西公園	街区公園	A160-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢第2西公園	街区公園	A160-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢第2西公園	街区公園	A160-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	1999	24	15	36			2023	・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	209	吊金具・チェーン・回転軸・部分修繕	0		30	塗装	0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
業の木沢第2西公園	街区公園	A160-403-001	遊戯施設	シーソー	シーソー(2連)	1	基		スチール	1999	24	15	36			2023	・各部腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	32	部分修繕	0		13	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢第2西公園	街区公園	A160-802-001	管理施設	柵	フェンス	67	m		スチール	1999	24	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢第2西公園	街区公園	A160-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢第2西公園	街区公園	A160-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢第2西公園	街区公園	A160-855-001	管理施設	その他	手摺	8	m		スチール	1999	24	18	43			2023		A	低	予防保全	2066	0		0		0		0		0		0		24	塗装	0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						241		0		43		0		0		135		24		0		0		0		

概算費用合計（千円）： 443

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
チェリータウン栗の木沢山公園	街区公園	A161-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		D	高	事後保全	2025	0		449	更新	0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
チェリータウン栗の木沢山公園	街区公園	A161-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
チェリータウン栗の木沢山公園	街区公園	A161-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	1999	24	15	36			2023	・基礎の露出あり。	B	低	予防保全	2041	135	吊金具・チェーン・回転軸	0		30	塗装	0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		74	部分修繕	30	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
チェリータウン栗の木沢山公園	街区公園	A161-802-001	管理施設	柵	フェンス	45	m		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
チェリータウン栗の木沢山公園	街区公園	A161-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
チェリータウン栗の木沢山公園	街区公園	A161-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
チェリータウン栗の木沢山公園	街区公園	A161-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						135		449		30		0		0		135		0		0		74		30		

概算費用合計（千円）： 853

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
葉の木沢公園	街区公園	A163-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢公園	街区公園	A163-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	2000	23	15	36			2023	・継手金具腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	74	部分修繕	135	吊金具・チェーン・回転軸	30	塗装	0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
葉の木沢公園	街区公園	A163-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	2000	23	15	36			2023	・安全領域不足。	B	低	予防保全	2041	0		0		12	塗装	0		0		0		0		0		28	部分修繕	12	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢公園	街区公園	A163-802-001	管理施設	柵	フェンス	63	m		スチール	1999	24	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢公園	街区公園	A163-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢公園	街区公園	A163-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
葉の木沢公園	街区公園	A163-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						74		135		42		0		0		0		135		0		28		12		

概算費用合計（千円）： 426

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
ゆとりが丘1号公園	街区公園	A164-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘1号公園	街区公園	A164-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘1号公園	街区公園	A164-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘1号公園	街区公園	A164-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘1号公園	街区公園	A164-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023	・各部腐食進行中。 ・一座使用禁止。	D	高	予防保全	2024	2,005	更新	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		30	塗装	0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
ゆとりが丘1号公園	街区公園	A164-421-001	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基		スチール	2001	21	15	36			2022		D	高	予防保全	2024	7,760	更新	0		0		0		0		0		0		128	塗装	0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘1号公園	街区公園	A164-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	1999	24	30	45			2023	・鉄筋露出	B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘1号公園	街区公園	A164-802-001	管理施設	柵	フェンス	195	m		スチール	1999	24	18	36			2023	・金具ﾎﾞﾙﾄ欠損	C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘1号公園	街区公園	A164-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘1号公園	街区公園	A164-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘1号公園	街区公園	A164-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘1号公園	街区公園	A164-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘1号公園	街区公園	A164-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						9,765		0		0		0		0		135		0		158		0		0		

概算費用合計（千円）： 10,058

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する											長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年		
ゆとりが丘2号公園	街区公園	A165-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘2号公園	街区公園	A165-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘2号公園	街区公園	A165-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘2号公園	街区公園	A165-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘2号公園	街区公園	A165-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(4連)・境界柵	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023	・各所腐食進行中。 ・境界柵安全領域内配置。	C1	中	予防保全	2034	104	塗装、部分修繕	0	0	0	135	吊金具・チェーン・回転軸	0	0	0	0	0	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
ゆとりが丘2号公園	街区公園	A165-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023	・規準不適合箇所複数有り。 ・各所腐食進行中。	C2	中	予防保全	2034	53	部分修繕	0	22	塗装	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘2号公園	街区公園	A165-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	1998	25	15	36			2023	・直接落下の可能性の基礎露出有り。 ・各部腐食進行中。	C2	中	予防保全	2034	28	部分修繕	0	12	塗装	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘2号公園	街区公園	A165-802-001	管理施設	柵	フェンス	166	m		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘2号公園	街区公園	A165-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘2号公園	街区公園	A165-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘2号公園	街区公園	A165-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘2号公園	街区公園	A165-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘2号公園	街区公園	A165-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						185	0	34	0	135	0	0	0	0	0		

概算費用合計（千円）： 354

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量 数値	数量 単位【選択】	規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無 有無	健全度調査以前に実施した補修の有無 年度	健全度調査 年度	健全度調査 劣化状況	健全度調査 健全度	健全度調査 緊急度	管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		長寿命化に向けた特記事項
ゆとりが丘3号公園	街区公園	A166-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘3号公園	街区公園	A166-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘3号公園	街区公園	A166-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	1999	24	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘3号公園	街区公園	A166-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連）	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023		C1	中	予防保全	2034	74	部分修繕	0		165	吊金具・チェーン・回転軸,塗装	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
ゆとりが丘3号公園	街区公園	A166-421-001	遊戯施設	複合遊具	複合遊具（小）	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023	・指の挟み込み危険箇所あり。・絡まり、引っ掛かり、衝突が想定される箇所にボルトナット突出あり。	C2	中	予防保全	2034	448	塗装,部分修繕	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘3号公園	街区公園	A166-802-001	管理施設	柵	フェンス	191	m		スチール	1999	24	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘3号公園	街区公園	A166-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘3号公園	街区公園	A166-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘3号公園	街区公園	A166-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘3号公園	街区公園	A166-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ゆとりが丘3号公園	街区公園	A166-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	1999	24	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						522		0		165		0		0		0		0		135		0		0		

概算費用合計(千円): 822

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
牧野林西公園	街区公園	A167-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2001	22	15	30			2023		D	高	事後保全	2024	449	更新	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
牧野林西公園	街区公園	A167-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（2連）	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023	・安全領域不足。	C1	中	予防保全	2034	74	部分修繕	0		165	吊金具・チェーン・回転軸、塗装	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
牧野林西公園	街区公園	A167-403-001	遊戯施設	シーソー	シーソー（2連）	1	基		スチール	2001	22	15	36			2023	・安全領域不足。	C1	中	予防保全	2034	32	部分修繕	0		13	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
牧野林西公園	街区公園	A167-406-001	遊戯施設	砂場	砂場	1	基		コンクリート	2001	22	30	45			2023	・砂場枠材質不適。 ・土化進行中。	B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
牧野林西公園	街区公園	A167-802-001	管理施設	柵	フェンス	56	m		スチール	2001	22	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
牧野林西公園	街区公園	A167-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2001	22	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						555		0		178		0		0		0		0		135		0		0		

概算費用合計（千円）： 868

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
室小路1号公園	街区公園	A169-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449 更新	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路1号公園	街区公園	A169-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路1号公園	街区公園	A169-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路1号公園	街区公園	A169-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路1号公園	街区公園	A169-302-005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路1号公園	街区公園	A169-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	2008	15	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路1号公園	街区公園	A169-802-001	管理施設	柵	フェンス	19	m		スチール	2008	15	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路1号公園	街区公園	A169-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路1号公園	街区公園	A169-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路1号公園	街区公園	A169-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路1号公園	街区公園	A169-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路1号公園	街区公園	A169-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	449	

概算費用合計（千円）： 449

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
室小路2号公園	街区公園	A170-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-302-005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(4連)・境界柵	1	基		スチール	2002	21	15	36			2023	・基礎の露出あり。	C1	中	予防保全	2034	74	部分修繕	0		30	塗装	135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2002	21	15	36			2023	・基礎の露出有り。 ・滑降部出発部に開口部有り。	C2	中	予防保全	2034	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒(3連)	1	基		スチール	2002	21	15	36			2023		C1	中	予防保全	2034	28	部分修繕	0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	2008	15	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-802-001	管理施設	柵	フェンス	83	m		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-839-005	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-839-006	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-839-007	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路2号公園	街区公園	A170-839-008	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						155		0		64		135		0		0		0		0		135		0		

概算費用合計（千円）： 489

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
室小路3号公園	街区公園	A171-103-001	園路広場	階段	階段	8	㎡		コンクリート	2008	15	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-103-002	園路広場	階段	階段	3	㎡		コンクリート	2008	15	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-302-005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-302-006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ（4連）	1	基		スチール	2002	21	15	36			2023	・3座使用禁止措置済み。 ・残りの1座吊り部材摩耗φ13mm→8.1mm。7.8mmで使用禁止。	C2	中	予防保全	2034	104	部分修繕,塗装	0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2002	21	15	36			2023	・滑降部出発部に開口部隙間有り。	C2	中	予防保全	2034	75	部分修繕,塗装	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	2002	21	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。	C1	中	予防保全	2034	28	部分修繕	0		12	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	2008	15	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-802-001	管理施設	柵	フェンス	82	m		スチール	2008	15	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
室小路3号公園	街区公園	A171-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						207		0		12		135		0		0		0		0		135		0		

概算費用合計（千円）: 489

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
ビューシティ果子Ⅱ公園	街区公園	A172-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2002	21	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティ果子Ⅱ公園	街区公園	A172-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	2002	21	15	36			2023	・支柱地際部腐食。	C1	中	予防保全	2034	74	部分修繕	0		30	塗装	135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
ビューシティ果子Ⅱ公園	街区公園	A172-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	2002	21	30	45			2023	・冬季閉鎖中	B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティ果子Ⅱ公園	街区公園	A172-802-001	管理施設	柵	フェンス	48	m		スチール	2002	21	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティ果子Ⅱ公園	街区公園	A172-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	2002	21	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ビューシティ果子Ⅱ公園	街区公園	A172-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2002	21	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						74		0		30		135		0		0		0		0		135		0		

概算費用合計（千円）： 374

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
石留児童公園	街区公園	A175-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2004	19	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
石留児童公園	街区公園	A175-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2004	19	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
石留児童公園	街区公園	A175-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	2004	19	15	36			2023	・安全領域不適、・基礎露出有り、・遊具周辺雑草過多。	C1	中	予防保全	2034	209	吊金具・チェーン・回転軸・部分修繕	0		30	塗装	0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		0		0		日常点検・定期点検とともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
石留児童公園	街区公園	A175-802-001	管理施設	柵	フェンス	60	m		スチール	2004	19	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
石留児童公園	街区公園	A175-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	2004	19	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
石留児童公園	街区公園	A175-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2004	19	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						209		0		30		0		0		135		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）： 374

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
下高柳公園	街区公園	A176-802-001	管理施設	柵	フェンス	54	m		スチール	2004	19	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
下高柳公園	街区公園	A176-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	2004	19	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
業の木沢児童公園	街区公園	A177-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2004	19	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢児童公園	街区公園	A177-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2004	19	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢児童公園	街区公園	A177-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)	1	基		スチール	2004	19	15	36			2023	・チェーン不揃いあり。 ・着座部金具変形箇所有り。	B	低	予防保全	2041	135	吊金具・チェーン・回転軸	0		30	塗装	0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		74	部分修繕	30	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
業の木沢児童公園	街区公園	A177-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2004	19	15	36			2023	・腐食進行中。 ・各種シール劣化。	C1	中	予防保全	2034	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢児童公園	街区公園	A177-802-001	管理施設	柵	フェンス	71	m		スチール	2004	19	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢児童公園	街区公園	A177-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	2004	19	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢児童公園	街区公園	A177-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2004	19	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
業の木沢児童公園	街区公園	A177-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2004	19	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						188		0		52		0		0		135		0		0		74		30		

概算費用合計（千円）： 479

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
笹森北公園	街区公園	A178-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2005	18	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森北公園	街区公園	A178-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2005	18	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森北公園	街区公園	A178-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)・境界柵	1	基		スチール	2005	18	15	36			2023	・基礎露出有り。 ・吊り部材摩耗著しい。2座使用禁止措置済み。 ・基礎露出有り。	D	高	予防保全	2024	2,005	更新	0		0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		30	塗装	0		0		日常点検・定期点検とともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
笹森北公園	街区公園	A178-802-001	管理施設	柵	フェンス	53	m		スチール	2005	18	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森北公園	街区公園	A178-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	2005	18	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
笹森北公園	街区公園	A178-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2005	18	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						2,005		0		0		0		0		135		0		30		0		0		

概算費用合計（千円）： 2,170

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
クレアトール果子公園	街区公園	A179-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2006	17	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
クレアトール果子公園	街区公園	A179-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2006	17	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
クレアトール果子公園	街区公園	A179-403-001	遊戯施設	シーソー	シーソー	1	基		スチール	2006	17	15	36			2023		C1	中	予防保全	2042	32 部分修繕	0	13 塗装	0	0	0	0	0	45 塗装,部分修繕		日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
クレアトール果子公園	街区公園	A179-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（2連）	1	基		スチール	2006	17	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0	0	12 塗装	0	0	0	0	0	28 部分修繕	12 塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
クレアトール果子公園	街区公園	A179-802-001	管理施設	柵	フェンス	49	m		スチール	2006	17	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
クレアトール果子公園	街区公園	A179-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	2006	17	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
クレアトール果子公園	街区公園	A179-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2006	17	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						32	0	25	0	0	0	0	0	28	57	

概算費用合計（千円）： 142

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
つばめ幼稚園西公園	街区公園	A182-802-001	管理施設	柵	フェンス	50	m		スチール	2006	17	18	36			2023		C	中	事後保全	2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
ファミリータウンゆりが丘公園	街区公園	A184-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2006	17	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ファミリータウンゆりが丘公園	街区公園	A184-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2006	17	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ファミリータウンゆりが丘公園	街区公園	A184-413-001	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・ウマ	1	基		スチール	2006	17	15	36			2023	・基礎露出有り。 ・安全領域不適。	B	低	予防保全	2050	0		0		5	塗装	53	スプリング（機構部）	0		0		0		0		13	部分修繕	5	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
ファミリータウンゆりが丘公園	街区公園	A184-413-002	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・バンダ	1	基		スチール	2006	17	15	36			2023	・基礎露出有り。 ・安全領域不適。	B	低	予防保全	2050	0		0		5	塗装	53	スプリング（機構部）	0		0		0		0		13	部分修繕	5	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
ファミリータウンゆりが丘公園	街区公園	A184-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（3連）	1	基		スチール	2006	17	15	36			2023	・握り棒腐食。	C1	中	予防保全	2042	28	部分修繕	0		12	塗装	0		0		0		0		0		40	塗装、部分修繕	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ファミリータウンゆりが丘公園	街区公園	A184-802-001	管理施設	柵	フェンス	45	m		スチール	2006	17	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ファミリータウンゆりが丘公園	街区公園	A184-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	2006	17	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ファミリータウンゆりが丘公園	街区公園	A184-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2006	17	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						28		0		22		106		0		0		0		0		26		50		

概算費用合計（千円）： 232

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
ヒルズガーデンあすみ野公園	街区公園	A185-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2006	17	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ヒルズガーデンあすみ野公園	街区公園	A185-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2006	17	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ヒルズガーデンあすみ野公園	街区公園	A185-413-001	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・消防車	1	基		スチール	2006	17	15	36			2023	・安全領域不適。	B	低	予防保全	2050	0		0		5	塗装	53	スプリング（機構部）	0		0		0		0		13	部分修繕	5	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
ヒルズガーデンあすみ野公園	街区公園	A185-413-002	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・タフライダー	1	基		スチール	2006	17	15	36			2023	・ハンドル曲がりあり。	B	低	予防保全	2050	0		0		5	塗装	53	スプリング（機構部）	0		0		0		0		13	部分修繕	5	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
ヒルズガーデンあすみ野公園	街区公園	A185-421-001	遊戯施設	複合遊具	複合遊具（小）鋼	1	基		スチール	2006	17	15	36			2023	・滑走面剥れ。	C2	中	予防保全	2042	320	部分修繕	0		128	塗装	0		0		0		0		0		448	部分修繕、塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ヒルズガーデンあすみ野公園	街区公園	A185-802-001	管理施設	柵	フェンス	132	m		スチール	2006	17	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ヒルズガーデンあすみ野公園	街区公園	A185-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	2006	17	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ヒルズガーデンあすみ野公園	街区公園	A185-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2006	17	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ヒルズガーデンあすみ野公園	街区公園	A185-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2006	17	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ヒルズガーデンあすみ野公園	街区公園	A185-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2006	17	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						320		0		138		106		0		0		0		0		26		458		

概算費用合計（千円）： 1,048

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
国分西公園	街区公園	A186-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2007	16	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分西公園	街区公園	A186-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2007	16	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分西公園	街区公園	A186-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2007	16	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。 ・滑走部FRP破損箇所有り。	C1	中	予防保全	2042	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		75	塗装、部分修繕	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分西公園	街区公園	A186-802-001	管理施設	柵	フェンス	62	m		スチール	2007	16	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分西公園	街区公園	A186-810-001	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	2007	16	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分西公園	街区公園	A186-810-002	管理施設	標識	公園名板	1	基		スチール	2007	16	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分西公園	街区公園	A186-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2007	16	18	36			2023	取外し可	A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分西公園	街区公園	A186-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2007	16	18	36			2023	取外し可	A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
国分西公園	街区公園	A186-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2007	16	18	36			2023	取外し可	A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						53		0		22		0		0		0		0		0		75		

概算費用合計（千円）： 150

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
ホームランド巣子公園	街区公園	A187-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2008	15	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ホームランド巣子公園	街区公園	A187-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2008	15	15	36			2023	・滑降部固定ボルト突出あり。	C1	中	予防保全	2042	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		75	塗装、部分修繕	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ホームランド巣子公園	街区公園	A187-802-001	管理施設	柵	フェンス	34	m		スチール	2008	15	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ホームランド巣子公園	街区公園	A187-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ホームランド巣子公園	街区公園	A187-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2008	15	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						53		0		22		0		0		0		0		0		75		

概算費用合計（千円）： 150

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2009	14	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2009	14	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2009	14	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-302-004	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2009	14	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-302-005	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2009	14	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-302-006	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2009	14	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-302-007	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2009	14	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-307-001	休養施設	四阿	東屋	1	基		スチール	2009	14	15	36			2023	・腐食・着座部板がたつき	B	低	予防保全	2050	0		0		110	塗装	0		0		0		0		0		0		110	塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-307-002	休養施設	四阿	東屋	1	基		スチール	2009	14	15	36			2023	・腐食、摩耗、破損	B	低	予防保全	2050	0		0		110	塗装	0		0		0		0		0		0		110	塗装	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)・境界柵	1	基		スチール	2009	14	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	135	吊金具・チェーン・回転軸	0		30	塗装	0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		0		74	部分修繕	30	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2009	14	15	36			2023	・全体的に腐食進行中。	C1	中	予防保全	2042	75	塗装、部分修繕	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		53	部分修繕	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	2009	14	30	45			2023	・冬季閉鎖中	A	低	事後保全	2068	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-802-001	管理施設	柵	フェンス	322	m		スチール	2009	14	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-810-001	管理施設	標識	園名盤	1	基		スチール	2009	14	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-810-002	管理施設	標識	園名盤	1	基		スチール	2009	14	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-811-001	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2009	14	15	36			2023		A	低	予防保全	2059	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-811-002	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2009	14	15	36			2023		A	低	予防保全	2059	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-811-003	管理施設	照明施設	照明灯	1	基		スチール	2009	14	15	36			2023		A	低	予防保全	2059	0		0		0		0		0		0		22	塗装	0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-831-001	管理施設	引込柱	引込柱	1	基		スチール	2009	14	15	36			2023		A	低	予防保全	2059	0		0		0		0		0		0		12	塗装	0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2009	14	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2009	14	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2009	14	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2009	14	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-839-005	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2009	14	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-839-006	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2009	14	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-839-007	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2009	14	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン中央公園	街区公園	A188-839-008	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2009	14	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						210	0	250	0	0	135	78	22	74	303	

概算費用合計（千円）：　1,072

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
せいほくタウン北公園	街区公園	A189-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2009	14	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン北公園	街区公園	A189-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2009	14	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン北公園	街区公園	A189-302-003	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2009	14	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン北公園	街区公園	A189-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2010	13	15	36			2023		C1	中	予防保全	2042	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		0		75	部分修繕,塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン北公園	街区公園	A189-421-001	遊戯施設	複合遊具	複合遊具（小）鋼	1	基		スチール	2010	13	15	36			2023	・ゆらゆらロープ腐朽、割れ。	B	低	予防保全	2050	0		0		128	塗装	0		0		0		0		0		320	部分修繕	128	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン北公園	街区公園	A189-802-001	管理施設	柵	フェンス	116	m		スチール	2009	14	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン北公園	街区公園	A189-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	2009	14	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン北公園	街区公園	A189-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2009	14	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン北公園	街区公園	A189-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2009	14	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン北公園	街区公園	A189-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2009	14	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン北公園	街区公園	A189-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2009	14	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						53		0		150		0		0		0		0		0		320		203		

概算費用合計（千円）： 726

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する												長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
せいほくタウン東公園	街区公園	A190-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2010	13	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン東公園	街区公園	A190-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2010	13	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン東公園	街区公園	A190-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2010	13	15	36			2023	・各部塗装摩耗・腐食進行中。	C1	中	予防保全	2042	53	部分修繕	0		22	塗装	0		0		0		0		0		75	塗装、部分修繕	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン東公園	街区公園	A190-404-001	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2010	13	15	36			2023	・絡まり・引っ掛かり危険。	B	低	予防保全	2050	0		0		18	塗装	0		0		0		0		44	部分修繕	18	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
せいほくタウン東公園	街区公園	A190-802-001	管理施設	柵	フェンス	96	m		スチール	2010	13	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン東公園	街区公園	A190-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	2010	13	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン東公園	街区公園	A190-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2010	13	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン東公園	街区公園	A190-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2010	13	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン東公園	街区公園	A190-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2010	13	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン東公園	街区公園	A190-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2010	13	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						53		0		40		0		0		0		0		44		93		

概算費用合計（千円）： 230

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する														長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
せいほくタウン西公園	街区公園	A191-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2010	13	15	30			2023		A	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン西公園	街区公園	A191-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2010	13	15	30			2023		A	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン西公園	街区公園	A191-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2010	13	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0		0		22	塗装	0		0		0		0		0		53	部分修繕	22	塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン西公園	街区公園	A191-404-001	遊戯施設	ジャングルジム	ジャングルジム	1	基		スチール	2010	13	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0		0		18	塗装	0		0		0		0		0		44	部分修繕	18	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
せいほくタウン西公園	街区公園	A191-413-001	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・バンダ	1	基		スチール	2010	13	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	53	スプリング（機構部）	0		5	塗装	0		0		0		0		53	スプリング（機構部）	13	部分修繕	5	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
せいほくタウン西公園	街区公園	A191-413-002	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・コアラ	1	基		スチール	2010	13	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	53	スプリング（機構部）	0		5	塗装	0		0		0		0		53	スプリング（機構部）	13	部分修繕	5	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
せいほくタウン西公園	街区公園	A191-709-001	便益施設	水飲場	水飲み	1	基		コンクリート	2010	13	30	45			2023	・冬季閉鎖中	B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン西公園	街区公園	A191-802-001	管理施設	柵	フェンス	148	m		スチール	2010	13	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン西公園	街区公園	A191-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	2010	13	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン西公園	街区公園	A191-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2010	13	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン西公園	街区公園	A191-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2010	13	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン西公園	街区公園	A191-839-003	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2010	13	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン西公園	街区公園	A191-839-004	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2010	13	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
せいほくタウン西公園	街区公園	A191-839-005	管理施設	車止め	車止め	1	基		コンクリート	2010	13	30	45			2023		B	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						106		0		50		0		0		0		0		106		123		50		

概算費用合計（千円）： 435

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
巣子駅西公園	街区公園	A192-802-001	管理施設	柵	フェンス	47	m		スチール	2010	13	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
巣子駅西公園	街区公園	A192-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2010	13	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年		2025年		2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		
南巣子公園	街区公園	A193-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2010	13	15	30			2023		A	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
南巣子公園	街区公園	A193-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2010	13	15	30			2023		A	低	事後保全	2053	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
南巣子公園	街区公園	A193-401-001	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	ブランコ(2連)・境界柵	1	基		スチール	2010	13	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0		135	吊金具・チェーン・回転軸	30	塗装	0		0		0		135	吊金具・チェーン・回転軸	0		74	部分修繕	30	塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
南巣子公園	街区公園	A193-413-001	遊戯施設	スプリング遊具	スプリング遊具・バンダ	1	基		スチール	2010	13	15	36			2023		C1	中	予防保全	2042	66	スプリング(機構部),部分修繕	0		5	塗装	0		0		0		0		53	スプリング(機構部)	0		18	部分修繕,塗装	日常点検・定期点検ともに従来どおりに実施し異常の有無を確認する。消耗部材等は点検時に経過年数と使用頻度を考慮し定期的に交換し、部分修繕を計画的に実施する。
南巣子公園	街区公園	A193-802-001	管理施設	柵	フェンス	58	m		スチール	2010	13	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
南巣子公園	街区公園	A193-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	2010	13	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
南巣子公園	街区公園	A193-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2010	13	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
南巣子公園	街区公園	A193-839-002	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2010	13	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						66		135		35		0		0		0		135		53		74		48		

概算費用合計（千円）： 546

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
フェザント巣子公園	街区公園	A194-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2011	12	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
フェザント巣子公園	街区公園	A194-302-002	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2011	12	15	30			2023		C	中	事後保全	2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
フェザント巣子公園	街区公園	A194-402-001	遊戯施設	すべり台	滑り台	1	基		スチール	2012	11	15	36			2023	・滑降部支柱固定ボルト突出あり。	B	低	予防保全	2050	0	0	22 塗装	0	0	0	0	53 部分修繕	22 塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
フェザント巣子公園	街区公園	A194-416-001	遊戯施設	鉄棒	鉄棒（2連）	1	基		スチール	2012	11	15	36			2023		B	低	予防保全	2050	0	0	12 塗装	0	0	0	0	28 部分修繕	12 塗装	日常点検による異常の有無を確認するとともに、有資格者による点検を1年に1回実施し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に修繕または更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
フェザント巣子公園	街区公園	A194-802-001	管理施設	柵	フェンス	63	m		スチール	2011	12	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
フェザント巣子公園	街区公園	A194-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	2011	12	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
フェザント巣子公園	街区公園	A194-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2011	12	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	34	0	0	0	0	81	34		

概算費用合計（千円）： 149

（様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改策、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	
ジョイシティ公園	街区公園	A196-302-001	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基		スチール	2014	9	15	30			2023		B	低	事後保全	2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ジョイシティ公園	街区公園	A196-802-001	管理施設	柵	フェンス	76	m		スチール	2014	9	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ジョイシティ公園	街区公園	A196-810-001	管理施設	標識	園名板	1	基		スチール	2014	9	18	36			2023		B	低	事後保全	2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
ジョイシティ公園	街区公園	A196-839-001	管理施設	車止め	車止め	1	基		スチール	2014	9	18	36			2023		A	低	事後保全	2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	日常点検による異常の有無を確認し、異常が認められた場合には必要箇所の保守を行いつつ、更新見込み年数に達する時期に更新を行う。ただし、更新見込み年数までに異常が発見されない場合は、点検等で経過観察を実施する。
																						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

概算費用合計（千円）： 0

（様式3）公園施設長寿命化計画調書 （公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数
園路広場	階段	14
修景施設	花壇	3
休養施設	ベンチ	118
休養施設	野外卓	2
休養施設	四阿	5
休養施設	パーゴラ	3
遊戯施設	ぶらんこ	86
遊戯施設	滑り台	85
遊戯施設	シーソー	9
遊戯施設	ジャングルジム	12
遊戯施設	ラダー	2
遊戯施設	砂場	35
遊戯施設	メリーゴーランド	1
遊戯施設	スプリング遊具	6
遊戯施設	鉄棒	56
遊戯施設	太鼓はしご	2
遊戯施設	はん登棒	5
遊戯施設	平均台	1
遊戯施設	複合系遊具（小）	4
遊戯施設	FRP製置物遊具	2
遊戯施設	クライム遊具	1
遊戯施設	ゆりかご型ぶらんこ	1
運動施設	バスケットゴール	5
運動施設	掲揚塔	1
運動施設	防球ネット	9
便益施設	便所	15
便益施設	水飲場	28
管理施設	門	20
管理施設	さく	138
管理施設	標識	111
管理施設	照明施設	20
管理施設	引込柱	2
管理施設	車止め	112
管理施設	手すり	4
合　計		918

主な公園施設の現況写真

■休養施設（ベンチ）

■休養施設（四阿）

■遊戯施設（ブランコ）

■遊戯施設（滑り台）

■遊戯施設（鉄棒）

■遊戯施設（複合遊具）

■便益施設（便所）

■便益施設（水飲み）

■管理施設（照明施設）

■管理施設（車止め）

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）